

Číslo smlouvy objednatele: 4/031/054/16
Veřejná zakázka č.: VZ 04.16
Identifikátor zakázky č.: P16V00000004

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

Název: **Městský obvod Ostrava-Jih**
na adrese: ul. Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený: Bc. Martinem Bednářem, starostou
IČ: 00845451 ev. č. 04
DIČ: CZ00845451
Bankovní spojení: KB Ostrava-Hrabůvka
Č. účtu: 1520761/0100

dále jen objednatel

název/jméno a příjmení: SEMITA – DS s.r.o.
se sídlem/místem podnikání: Veřovice 171, 742 73 Veřovice
zastoupena/jednající: Jiřím Válkem
IČ: 03829707
DIČ: CZ03829707
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Č. účtu: 269136592/0300

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 61530

dále jen zhotovitel

Dodatek smlouvy byl uzavřen na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 3057/76 ze dne 21.7.2016.

čl.I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo, úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo a to z důvodu neprovádění některých prací a z důvodu realizace dodatečných prací. Předmětem tohoto dodatku je také změna doby plnění z důvodu vynuceného posunu termínu dokončení stavby. Tyto změny jsou doloženy Přílohou č. 1 a Přílohou č. 2 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se cena sjednaná v čl. III, odst. 1 smlouvy o dílo mění následovně:

„Cena za provedené dílo dle čl. II. smlouvy o dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí“

	Méněpráce	Vícepráce	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
SoD	0	0	2 983 162,10	3 609 626,14
Dodatek č. 1	-210 948,80	726 973,85	516 025,05	624 390,31
Dodatek č. 2	-29 526,60	25 000,00	- 4 526,60	- 5 477,19
CELKEM Kč	-240 475,40	751 973,85	3 494 660,55	4 228 539,26

čl.II.

Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly, že část díla označená ve Změnovém listu č. 3, bude dokončena v období od 17.8. – 30.9.2016, přičemž délka realizace bude maximálně 21 kalendářních dnů od zahájení realizace díla v daném úseku.

čl.III.

Závěrečná ujednání

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran
5. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 4/031/054/16 zůstávají v platnosti.
6. Zhotovitel uděluje tímto statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Ostrava-Jih souhlas se zveřejněním celého textu této smlouvy, včetně všech případných osobních údajů ve smlouvě uvedených na oficiálních webových stránkách městského obvodu Ostrava-Jih www.ovajih.cz anebo na jiných stránkách určených ke zveřejňování smluv uzavřených Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih, a to včetně všech jejich případných příloh a dodatků. Zároveň tímto prohlašuje, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a uděluje souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 – Změnový list č.2 včetně položkového rozpočtu.
Příloha č. 2 – Změnový list č.3

Za objednatele

Datum: _____

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Za zhotovitele

Datum: _____

Místo: _____

Bc. Martin Bednář
starosta obvodu

Jiří Válek
jednatel