

2017\_3BER02 - MŠ Beruška - Stavební práce

1.11.2017 - 29.4.2018

Kurz: 1 CZK = 1

Kód položky	Popis	Začátek	Konec	Délka trvání	Q 1												Q 2											
					Listopad	Prosinec	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	T 4	T 4	T 4	T 4	T 5	T 5	T 1	T 2	T 3	T 5	T 6	T 8	T 9	T 1	T 1	T 1	T 1
<b>2017_3BER02</b>	<b>MŠ Beruška - Stavební práce</b>	<b>01.11.2017</b>	<b>29.04.2018</b>	<b>180,00</b>	[Gantt chart bars for Q1 and Q2]																							
Plyn	Plynová zařízení D+M	07.02.2018	21.02.2018	15,00	[Gantt chart bars]																							
1	Plynová zařízení D+M	07.02.2018	21.02.2018	15,00	[Gantt chart bars]																							
<b>SILNOPROUD</b>	<b>Zařízení silnoproudé elektrotechniky, hromosvod a...</b>	<b>01.11.2017</b>	<b>25.04.2018</b>	<b>175,40</b>	[Gantt chart bars]																							
740	Elektromontáže - silnoproud - zkoušky a revize	01.11.2017	03.11.2017	3,00	[Gantt chart bars]																							
741.1	Elektroinstalace - silnoproud	10.01.2018	25.04.2018	105,40	[Gantt chart bars]																							
741.2	Elektroinstalace - Uzemnění a ochrana před bleskem	17.03.2018	07.04.2018	21,38	[Gantt chart bars]																							
<b>SLABOPROUD</b>	<b>Zařízení slaboproudé elektrotechniky</b>	<b>21.03.2018</b>	<b>26.04.2018</b>	<b>37,00</b>	[Gantt chart bars]																							
742.1	Elektroinstalace - slaboproud - domácí telefon (DT)	21.03.2018	25.04.2018	35,15	[Gantt chart bars]																							
742.2	Elektroinstalace - slaboproud - strukturovaná kabe...	21.03.2018	26.04.2018	36,05	[Gantt chart bars]																							
742.3	Elektroinstalace - slaboproud - elektronický zabez...	21.03.2018	25.04.2018	35,12	[Gantt chart bars]																							
742.4	Elektroinstalace - slaboproud - elektronická zpožá...	25.04.2018	26.04.2018	2,00	[Gantt chart bars]																							
742.5	Elektroinstalace - slaboproud - kamerový systém (...)	28.03.2018	25.04.2018	28,18	[Gantt chart bars]																							
742.6	Elektroinstalace - slaboproud - společná televizní ...	11.04.2018	25.04.2018	14,17	[Gantt chart bars]																							
SO	Stavební část	01.11.2017	22.04.2018	173,00	[Gantt chart bars]																							
SO 01	Hlavní aktivity	01.11.2017	22.04.2018	173,00	[Gantt chart bars]																							
UT	VYTÁPĚNÍ	21.03.2018	06.04.2018	17,00	[Gantt chart bars]																							
1	Potrubí D+M	21.03.2018	04.04.2018	15,00	[Gantt chart bars]																							
2	Izolace D+M	05.04.2018	06.04.2018	2,00	[Gantt chart bars]																							
3	Tělesa D+M	28.03.2018	04.04.2018	7,11	[Gantt chart bars]																							
VZT	VZDUCHOTECHNIKA	07.03.2018	22.04.2018	47,00	[Gantt chart bars]																							
01	Zařízení č.1- Větrání Prádelny	07.03.2018	28.03.2018	21,21	[Gantt chart bars]																							
02	Zařízení č.2- Větrání Hygienické zázemí	07.03.2018	14.03.2018	8,00	[Gantt chart bars]																							
03	Zařízení č.3- Větrání výměňkové stanice	07.03.2018	21.03.2018	15,00	[Gantt chart bars]																							
04	Zařízení č.4- Větrání- Třída 1	07.03.2018	19.04.2018	43,78	[Gantt chart bars]																							
05	Zařízení č.5- Větrání- Třída 2	28.03.2018	06.04.2018	10,00	[Gantt chart bars]																							
06	Zařízení č.6- Větrání- Třída 3	04.04.2018	13.04.2018	10,00	[Gantt chart bars]																							
07	Zařízení č.7- Větrání- Třída 4	14.03.2018	25.03.2018	12,00	[Gantt chart bars]																							
08	Zařízení č.8- Větrání- Třída 5	21.03.2018	04.04.2018	15,00	[Gantt chart bars]																							
09	Zařízení č.9- Větrání- Třída 6	04.04.2018	15.04.2018	12,00	[Gantt chart bars]																							
11	Montáž + zaregulování potrubní sítě	18.04.2018	22.04.2018	5,00	[Gantt chart bars]																							
ZTI	Zařízení zdravotnické	22.11.2017	29.04.2018	159,00	[Gantt chart bars]																							
1	KANALIZACE SPLAŠKOVÁ D+M	22.11.2017	06.12.2017	15,00	[Gantt chart bars]																							
2	KANALIZACE DEŠŤOVÁ D+M	10.01.2018	27.01.2018	18,00	[Gantt chart bars]																							
3	VODOVOD D+M	07.02.2018	03.03.2018	25,00	[Gantt chart bars]																							
4	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY D+M	04.04.2018	29.04.2018	26,00	[Gantt chart bars]																							

## Finanční plán

Kód stavby: 2017\_3BER02

Začátek projektu: 01.11.2017

Vytisknuto: 30.10.2017

Název stavby: MŠ Beruška - Stavební práce

Konec projektu: 29.04.2018

Vytiskl: KROS

Kód položky	Popis	MJ	Začátek	Konec	Délka trvání	Celková cena	01.11.2017 - 30.11.2017	01.12.2017 - 31.12.2017	01.01.2018 - 31.01.2018	01.02.2018 - 29.02.2018	01.03.2018 - 31.03.2018	01.04.2018 - 29.04.2018
<b>2017_3BER02</b>	<b>MŠ Beruška - Stavební práce</b>		<b>1.11.2017</b>	<b>29.4.2018</b>	<b>180,00</b>	<b>35 791 484,00</b>	<b>5 124 763,35</b>	<b>12 562 326,92</b>	<b>7 364 715,93</b>	<b>2 563 071,44</b>	<b>5 560 405,94</b>	<b>2 616 200,43</b>
<b>Plyn</b>	<b>Plynová zařízení D+M</b>		<b>7.2.2018</b>	<b>21.2.2018</b>	<b>15,00</b>	<b>35 554,00</b>				<b>35 554,00</b>		
<b>1</b>	<b>Plynová zařízení D+M</b>		<b>7.2.2018</b>	<b>21.2.2018</b>	<b>15,00</b>	<b>35 554,00</b>				<b>35 554,00</b>		
1	Potrubí ocelové závitové se zaručenou svařitelností DN50 včetně tvarovek (kolena, redukce), konzolí a kotvení potrubí	M	7.2.2018	7.2.2018	0,02	5 060,00				5 060,00		
2	Potrubí ocelové závitové se zaručenou svařitelností DN40 včetně tvarovek (kolena, redukce), konzolí a kotvení potrubí	M	7.2.2018	7.2.2018	0,00	992,00				992,00		
3	Potrubí ocelové závitové se zaručenou svařitelností DN25 včetně tvarovek (kolena, redukce), konzolí a kotvení potrubí	M	7.2.2018	7.2.2018	0,02	4 450,00				4 450,00		
4	Potrubí ocelové závitové se zaručenou svařitelností DN20 včetně tvarovek (kolena, redukce), konzolí a kotvení potrubí	M	7.2.2018	21.2.2018	15,00	550,00				550,00		
5	Potrubí ocelové závitové se zaručenou svařitelností DN15 včetně tvarovek (kolena, redukce), konzolí a kotvení potrubí	M	7.2.2018	7.2.2018	0,00	243,00				243,00		
6	Nátěr potrubí (základná + 2x vrchní emalový)	M	7.2.2018	7.2.2018	0,01	2 375,00				2 375,00		
7	Chráněná ocelová DN80; 0.5m	KS	7.2.2018	7.2.2018	0,00	120,00				120,00		
8	Kulový uzávěr plyn DN50	KS	7.2.2018	7.2.2018	0,01	3 104,00				3 104,00		
9	Kulový uzávěr plyn R950D DN25	KS	7.2.2018	7.2.2018	0,01	1 350,00				1 350,00		
10	Kulový uzávěr plyn R950D DN15	KS	7.2.2018	7.2.2018	0,00	210,00				210,00		
11	Rozpěrka pro plynoměr G4	KS	7.2.2018	7.2.2018	0,00	260,00				260,00		
12	Zkouška těsnosti 12 hod	M	7.2.2018	7.2.2018	0,00	900,00				900,00		
13	Revize	KS	7.2.2018	7.2.2018	0,01	2 500,00				2 500,00		
14	Stavební přímopce	HOD	7.2.2018	7.2.2018	0,04	9 600,00				9 600,00		
15	Demontáže	HOD	7.2.2018	7.2.2018	0,02	3 840,00				3 840,00		
<b>SILNOPROUD</b>	<b>Zařízení silnoproudé elektrotechniky, hromosvod a uzemnění</b>		<b>1.11.2017</b>	<b>25.4.2018</b>	<b>175,40</b>	<b>2 446 755,00</b>	<b>45 000,00</b>		<b>1 891 400,09</b>	<b>23 243,93</b>	<b>441 327,99</b>	<b>45 782,99</b>
<b>740</b>	<b>Elektromontáže - silnoproud - zkoušky a revize</b>		<b>1.11.2017</b>	<b>3.11.2017</b>	<b>3,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>					
741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč	KUS	1.11.2017	3.11.2017	3,00	15 000,00	15 000,00					
741810011	Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč	KUS	1.11.2017	1.11.2017	0,14	30 000,00	30 000,00					
<b>741.1</b>	<b>Elektroinstalace - silnoproud</b>		<b>10.1.2018</b>	<b>25.4.2018</b>	<b>105,40</b>	<b>1 960 637,00</b>			<b>1 891 400,09</b>	<b>23 243,93</b>	<b>25 734,35</b>	<b>20 258,63</b>
741122061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	KUS	10.1.2018	10.1.2018	0,11	23 400,00			23 400,00			
99924010020	krabice KU 68-1901-KA	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,01	2 340,00			2 340,00			
741112101	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová	KUS	10.1.2018	10.1.2018	0,05	11 800,00			11 800,00			
99924010052	krabice univerzální UK1SZH+VUK1+SV1 (KU 68/2-1903)	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,06	13 000,00			13 000,00			
741122011	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY)	M	10.1.2018	25.4.2018	105,40	87 500,00			18 263,09	23 243,93	25 734,35	20 258,63
99903000110	kabel CYKY-O 2x1,5	M	10.1.2018	10.1.2018	0,07	15 000,00			15 000,00			
99903000110	kabel CYKY-D 2x1,5	M	10.1.2018	10.1.2018	0,05	10 000,00			10 000,00			
741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	M	10.1.2018	10.1.2018	0,58	126 400,00			126 400,00			
99903000175	kabel CYKY-J 3x1,5	M	10.1.2018	10.1.2018	0,14	30 000,00			30 000,00			
99903000165	kabel CYKY-D 3x1,5	M	10.1.2018	10.1.2018	0,08	17 400,00			17 400,00			
741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)	M	10.1.2018	10.1.2018	0,22	48 400,00			48 400,00			
99903000195	kabel CYKY-J 3x2,5	M	10.1.2018	10.1.2018	0,20	44 000,00			44 000,00			
741122025	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x16 až 25 mm2 (CYKY)	M	10.1.2018	10.1.2018	0,00	1 000,00			1 000,00			
99903000610	kabel CYKY-J 4x25	M	10.1.2018	10.1.2018	0,02	5 225,00			5 225,00			
741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY)	M	10.1.2018	10.1.2018	0,53	114 000,00			114 000,00			
99903000365	kabel CYKY-J 5x2,5	M	10.1.2018	10.1.2018	0,05	10 850,00			10 850,00			
99903000360	kabel CYKY-J 5x1,5	M	10.1.2018	10.1.2018	0,22	47 500,00			47 500,00			
741122033	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x10mm2 (CYKY)	M	10.1.2018	10.1.2018	0,06	12 000,00			12 000,00			
99903000385	kabel CYKY-J 5x16	M	10.1.2018	10.1.2018	0,13	27 150,00			27 150,00			

Kód položky	Popis	MJ	Začátek	Konec	Délka trvání	Celková cena	01.11.2017 - 30.11.2017	01.12.2017 - 31.12.2017	01.01.2018 - 31.01.2018	01.02.2018 - 28.02.2018	01.03.2018 - 31.03.2018	01.04.2018 - 29.04.2018
99903000380	kabel CYKY-J 5x10	M	10.1.2018	10.1.2018	0,08	16 800,00			16 800,00			
	Montáž kabelu Cu stíněný ovládací žilý 2 až 19x0,8 mm2 uložený pevně (JYTY)	M	10.1.2018	10.1.2018	0,14	30 000,00			30 000,00			
741124731		M	10.1.2018	10.1.2018	0,02	4 500,00						
9990000245	kabel SYKRY 2x2x0,5	M	10.1.2018	10.1.2018	0,02	4 500,00						
741210001	Montáž rozvadnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	KUS	10.1.2018	10.1.2018	0,01	1 500,00						
741210004	Montáž rozvadnice oceloplechová nebo plastová běžná do 150 kg	KUS	10.1.2018	10.1.2018	0,12	27 000,00						
741310101	Montáž vypínač (polo)zapusťený bezšroubové připojení 1-jednopolový	KUS	10.1.2018	10.1.2018	0,01	2 310,00						
999000071	bezšroubový	KUS	10.1.2018	10.1.2018	0,02	4 257,00						
741310114	Montáž ovladač (polo)zapusťený bezšroubové připojení 1/0So-zaplnací s orientační doutnavkou	KUS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	210,00						
999000710	přístroj spínače 1/0, 1/0So 3559-A91345 bezšroub. + kryt + pole popisové + doutnavka signál.ZmA unv. + rámeček	KUS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	552,00						
741310121	Montáž přepínač (polo)zapusťený bezšroubové připojení 5-sériový	KUS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	700,00						
999000075	bezšroubový	KUS	10.1.2018	10.1.2018	0,01	1 560,00						
741310122	Montáž přepínač (polo)zapusťený bezšroubové připojení 6-střídavý	KUS	10.1.2018	10.1.2018	0,01	2 940,00						
999000076	bezšroubový	KUS	10.1.2018	10.1.2018	0,03	5 418,00						
741310126	Montáž přepínač (polo)zapusťený bezšroubové připojení 7-klížíový	KUS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	280,00						
999000077	bezšroubový	KUS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	652,00						
741310221	Montáž spínač (polo)zapusťený šroubové připojení fazení 2-pro žaluzie	KUS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	490,00						
999000078	žaluziový spínač + kryt	KUS	10.1.2018	10.1.2018	0,01	1 351,00						
741311004	Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů	KUS	10.1.2018	10.1.2018	0,06	12 600,00						
M015	čidlo pohybu IP20 stropní	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,05	11 088,00						
	Montáž zásuška (polo)zapusťená bezšroubové připojení 2P+PE dvoji zapojení - průběžná	KUS	10.1.2018	10.1.2018	0,04	8 750,00						
741319002		KUS	10.1.2018	10.1.2018	0,07	14 625,00						
999000071	zásuška jednozásobná + rámeček	KUS	10.1.2018	10.1.2018	0,07	14 625,00						
741313002PO	proti přepětí T3 (D)	KUS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	700,00						
9995317004	zásuška přep.akust.šedá	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,04	7 910,00						
741320175	Montáž jistič třífázový nn do 63 A ve skříni	KUS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	450,00						
9995344481	jistič LTN-508-3 50B/3p, 10kA, na DIN	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,01	1 320,00						
741330731	Montáž relé pomocné ventilátorové	KUS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	300,00						
99956009988	relé časové SMR-x	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	978,00						
741371102	Montáž svítilno zářivkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	KUS	10.1.2018	10.1.2018	0,01	2 700,00						
M004	A2 - PRO AQUA 1x54W EVG IP65	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,01	2 716,00						
M005	A2N - PRO AQUA 1x54W EVG IP65 nouzové	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,02	3 498,00						
741371104	Montáž svítilno zářivkové průmyslové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	KUS	10.1.2018	10.1.2018	0,03	7 200,00						
M001	A1 - PRO AQUA 2X24W EVG IP65	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,01	1 562,00						
M002	A3 - PRO AQUA 2x54W EVG IP65	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,04	7 810,00						
M003	A3N - PRO AQUA 2x54W EVG IP65 nouzové	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,03	7 184,00						
741372062	Montáž svítilno LED bytové přisazené stropní panělové do 0,36 m2	KUS	10.1.2018	10.1.2018	0,79	171 900,00						
M006	B1 - SLIM R800 LED 48W OPAL	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,43	93 090,00						
M007	B2 - SLIM R400 LED 35W OPAL	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,75	161 832,00						
M008	B3 - SLIM R300 LED 25W OPAL	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,55	120 231,00						
M009	B4 - SLIM RDL 225 LED 21W OPAL	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,42	90 440,00						
M010	C - SLIM 600x600 LED 40W OPAL	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,07	14 856,00						
M011	N1 - ARA LED 1W optika pro otevřené prostory	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,17	36 309,00						
M012	N2 - ARA LED 1W optika pro únikové cesty	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,22	48 708,00						
M013	NP - TAURUS LED 1,2W	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,18	38 967,00						
	Montáž pospojování ochranné konstrukce ostatní vodičem do 16 mm2 uloženým volně nebo pod omítku	M	10.1.2018	10.1.2018	0,05	10 000,00						
9990000630	vodič H07V-U 4 zelenožlutý (CY)	M	10.1.2018	10.1.2018	0,01	2 750,00						
741910413	Montáž žlab kovový šířky do 125 mm bez vřta	M	10.1.2018	10.1.2018	0,28	80 000,00						
M017	kabelová lanka do podhledu / pro silno a slabou	M	10.1.2018	10.1.2018	0,24	52 500,00						
K001	MTZ areálové osvětlení se soumrakovým čidlem	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,01	2 000,00						
M014	areálové osvětlení se soumrakovým čidlem	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,06	12 640,00						
K015	MTZ osvětlení nad vstupy s pohybovým čidlem	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,01	1 800,00						
M016	osvětlení nad vstupy s pohybovým čidlem	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,01	3 088,00						
741811021	Oživení rozvaděče se složitou výstrojí	KUS	10.1.2018	10.1.2018	0,14	30 000,00						
741811023	Zapojení skříň HOP/POP	KUS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	450,00						
998741202	Přesun hmoti procentní pro silnoproud v objektech v do 12 m	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,12	25 000,00						

Kód položky	Popis	MJ	Zařátek	Konec	Délka trvání	Čekáková cena	01.11.2017 - 30.11.2017	01.12.2017 - 31.12.2017	01.01.2018 - 31.01.2018	01.02.2018 - 28.02.2018	01.03.2018 - 31.03.2018	01.04.2018 - 29.04.2018
998741300	Podružný materiál	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,07	15 000,00					15 000,00	
998HOP	skřín hlavního ochranného spojení, vč. svorkovnice - komplet	KUS	10.1.2018	10.1.2018	0,06	600,00						
SPRE	PRŮPŮKOVÁ SKŘÍŇ SP(SS100)+ ELMÉR ROZVADĚČ RE nad sebe (DCK320/1830/250)	KUS	10.1.2018	10.1.2018	0,08	17 500,00						
000119099	Rám s dvěma, tříbodový zámeč, PODOM, šedá, ŠxV=635x1060, IP30	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,11	23 980,00					23 980,00	
000293408.3	Bočnice, V=950	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	10,00					10,00	
000116677.4	Západka pro bočnici BPZ-MSW	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	10,00					10,00	
000111129.3	Ochranný kryt, ŠxVxH=635x1060x240	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	10,00					10,00	
000111291.3	Zadní stěna, ocel,plech, ŠxV=635x1060	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	10,00					10,00	
000116675	Zámková vložka, profil "energetický průměsíc"	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	10,00					10,00	
000107913	Schránka na dokumentaci A4	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	10,00					10,00	
000293595	DIN lišta hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	60,00					60,00	
000275200	Upevňovací úchytky s vodivým propojení (zelená)	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	30,00					30,00	
000275199.4	Upevňovací úchytky celoplastová (bílá)	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	30,00					30,00	
000286684	Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=600, V=150	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	50,00					50,00	
000286685.4	Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=600, V=200	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	100,00					100,00	
000275413.4	Zastěpovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	20,00					20,00	
000276280	Hlavní vypínač, 3-pól, In=80A	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	10,00					10,00	
000189189	Svodíč přepětí třídy T1+T2+T3 (B+C+D), komplet, síť TN-C, s pomocným kontaktem	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	10,00					10,00	
000263393	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=40A	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	20,00					20,00	
000263387.3	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=10A	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	10,00					10,00	
000262702	Jistič PL7, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	120,00					120,00	
000262676.4	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	120,00					120,00	
000262674	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	80,00					80,00	
000263516	Chránič s nadprouduovou ochranou, In=250A, AC, 1+N, 10kA, char.C, Icn=0.03A, In=10A	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	200,00					200,00	
000263534.1	Chránič s nadprouduovou ochranou, In=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Icn=0.03A, In=16A	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	50,00					50,00	
000263584	Chránič In=250A, typ AC, 4-pól, Icn=0.03A, In=25A	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	100,00					100,00	
000275445.1	Nosič svorkovnice KL-7...KL-60 na lištu, horizontální	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	50,00					50,00	
000275450.3	Svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE 2x25+43x16mm2	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	200,00					200,00	
000119099.2	Rám s dvěma, tříbodový zámeč, PODOM, šedá, ŠxV=635x1060, IP30	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,08	17 600,00					17 600,00	
000293408	Bočnice, V=950	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	100,00					100,00	
000116677.1	Západka pro bočnici BPZ-MSW	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	100,00					100,00	
000111129.1	Ochranný kryt, ŠxVxH=635x1060x240	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	100,00					100,00	
000111291.1	Zadní stěna, ocel,plech, ŠxV=635x1060	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	100,00					100,00	
000116675.2	Zámkové vložka, profil "energetický průměsíc"	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	100,00					100,00	
000107913.1	Schránka na dokumentaci A4	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	100,00					100,00	
000293595.4	DIN lišta hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	600,00					600,00	
000275200.1	Upevňovací úchytky s vodivým propojení (zelená)	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	300,00					300,00	
000275199.9	Upevňovací úchytky celoplastová (bílá)	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	300,00					300,00	
000286684.1	Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=600, V=150	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	500,00					500,00	
000286685.3	Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=600, V=200	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	100,00					100,00	
000275413.3	Zastěpovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	200,00					200,00	
000263387.2	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=10A	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	200,00					200,00	
000262702.1	Jistič PL7, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,01	1 200,00					1 200,00	
000262676.3	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,01	1 500,00					1 500,00	
000262674.1	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	600,00					600,00	
000263516.1	Chránič s nadprouduovou ochranou, In=250A, AC, 1+N, 10kA, char.C, Icn=0.03A, In=10A	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	300,00					300,00	
000263534	Chránič s nadprouduovou ochranou, In=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Icn=0.03A, In=16A	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	100,00					100,00	
000263584.1	Chránič In=250A, typ AC, 4-pól, Icn=0.03A, In=25A	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	200,00					200,00	
000275445	Nosič svorkovnice KL-7...KL-60 na lištu, horizontální	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	500,00					500,00	
000275450.4	Svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE 2x25+43x16mm2	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	200,00					200,00	
000276276.1	Hlavní vypínač, 3-pól, In=63A	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	100,00					100,00	
000158331.1	Svodíč přepětí třídy T1+T2 (B-C), 4pól sada pro TN-S	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	100,00					100,00	
000263392.1	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=32A	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	100,00					100,00	
000111154	Rám s dvěma, otočný zámeč, PODOM, šedá, ŠxV=635x760, IP30	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,05	10 700,00					10 700,00	

Kód položky	Popis	NJ	Začátek	Konec	Délka trvání	Celková cena	01.11.2017 - 30.11.2017	01.12.2017 - 31.12.2017	01.01.2018 - 31.01.2018	01.02.2018 - 28.02.2018	01.03.2018 - 31.03.2018	01.04.2018 - 29.04.2018
000283407	Bočnice, V=650	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	100,00			100,00			
000116677.2	Západka pro bočnici BPZ-MSW	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	100,00			100,00			
000111128	Ochranný kryt, ŠxVxH=635x760x240	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	100,00			100,00			
000111290	Zadní stěna, ocel,plech, ŠxV=635x760	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	100,00			100,00			
000107913.2	Schránka na dokumentaci A4	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	100,00			100,00			
000293595.2	DIN lišta hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	400,00			400,00			
000275200.3	Upevňovací úchytky s vodivým propojení (zelená)	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	200,00			200,00			
000275199.1	Upevňovací úchytky celoplastová (bílá)	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	200,00			200,00			
000286684.3	Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=600, V=150	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	300,00			300,00			
000286685.1	Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=600, V=200	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	100,00			100,00			
000275413.1	Zastepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	100,00			100,00			
000262674.2	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	300,00			300,00			
000275445.3	Nosič svorkovnice KL-7...KL-60 na lištu, horizontální	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	500,00			500,00			
000275450.1	Svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE 2x25+43x16mm2	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	200,00			200,00			
000262675.2	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	700,00			700,00			
000263516.2	Chránič s nadprouduovou ochranou, In=250A, AC, 1+N, 10kA, char.C, Idn=0,03A, In=10A	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	100,00			100,00			
000263584.3	Chránič In=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0,03A, In=25A	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	100,00			100,00			
000158331	Svodič přepětí třídy T1+T2 (B-C), 4pól sada pro TN-S	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	100,00			100,00			
000263389	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	200,00			200,00			
000276272	Hlavní vypínač, 3-pól, In=40A	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	100,00			100,00			
000262702.3	Jistič PL7, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	200,00			200,00			
000119099.3	Rám s dvěma, tříbodový zámek, PODOM, šedá, ŠxV=635x1060, IP30	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,06	14 000,00			14 000,00			
000293408.1	Bočnice, V=950	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	100,00			100,00			
000116677	Západka pro bočnici BPZ-MSW	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	100,00			100,00			
000111129	Ochranný kryt, ŠxVxH=635x1060x240	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	100,00			100,00			
000111291	Zadní stěna, ocel,plech, ŠxV=635x1060	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	100,00			100,00			
000116675.3	Zámková vložka, profil "energetický púmėsic"	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	100,00			100,00			
000107913.3	Schránka na dokumentaci A4	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	100,00			100,00			
000293595.3	DIN lišta hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	600,00			600,00			
000275200.2	Upevňovací úchytky s vodivým propojení (zelená)	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	300,00			300,00			
000275199.2	Upevňovací úchytky celoplastová (bílá)	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	300,00			300,00			
000286684.2	Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=600, V=150	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	500,00			500,00			
000286685.2	Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=600, V=200	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	100,00			100,00			
000275413.2	Zastepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	100,00			100,00			
000263387.1	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=10A	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	300,00			300,00			
000262702.2	Jistič PL7, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,01	1 100,00			1 100,00			
000262676	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,01	1 400,00			1 400,00			
000262674.3	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	500,00			500,00			
000263516.3	Chránič s nadprouduovou ochranou, In=250A, AC, 1+N, 10kA, char.C, Idn=0,03A, In=10A	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	300,00			300,00			
000263584.2	Chránič In=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0,03A, In=25A	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	200,00			200,00			
000275445.2	Nosič svorkovnice KL-7...KL-60 na lištu, horizontální	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	500,00			500,00			
000275450.2	Svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE 2x25+43x16mm2	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	200,00			200,00			
000276276	Hlavní vypínač, 3-pól, In=63A	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	100,00			100,00			
000158331.2	Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4pól sada pro TN-S	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	100,00			100,00			
000263392	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=32A	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	100,00			100,00			
000263389.2	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	100,00			100,00			
000119099.1	Rám s dvěma, tříbodový zámek, PODOM, šedá, ŠxV=635x1060, IP30	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,08	18 400,00			18 400,00			
000293408.2	Bočnice, V=950	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	100,00			100,00			
000116677.3	Západka pro bočnici BPZ-MSW	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	100,00			100,00			
000111129.2	Ochranný kryt, ŠxVxH=635x1060x240	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	100,00			100,00			
000111291.2	Zadní stěna, ocel,plech, ŠxV=635x1060	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	100,00			100,00			
000116675.1	Zámková vložka, profil "energetický púmėsic"	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	100,00			100,00			
000107913.4	Schránka na dokumentaci A4	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	100,00			100,00			
000293595.1	DIN lišta hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	600,00			600,00			
000275200.4	Upevňovací úchytky s vodivým propojení (zelená)	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	300,00			300,00			
000275199.4	Upevňovací úchytky celoplastová (bílá)	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	300,00			300,00			
000286684.4	Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=600, V=150	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	500,00			500,00			
000286685	Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=600, V=200	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	100,00			100,00			



Kód položky	Popis	MJ	Začátek	Konec	Délka trvání	Celková cena	01.11.2017 - 30.11.2017	01.12.2017 - 31.12.2017	01.01.2018 - 31.01.2018	01.02.2018 - 28.02.2018	01.03.2018 - 31.03.2018	01.04.2018 - 29.04.2018
<b>SLABOPROUD</b>												
<b>D</b>	<b>Zařízení slaboproudé elektrotechniky</b>		<b>21.3.2018</b>	<b>26.4.2018</b>	<b>37,00</b>	<b>1 758 543,00</b>					<b>1 986 708,54</b>	<b>371 834,46</b>
<b>742,1</b>	<b>Elektroinstalace - slaboproud - domácí telefon (DT)</b>		<b>21.3.2018</b>	<b>25.4.2018</b>	<b>35,15</b>	<b>122 258,00</b>					<b>99 928,70</b>	<b>22 329,30</b>
742110001	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním	M	21.3.2018	25.4.2018	35,15	92 500,00					10 170,70	22 329,30
99921011130	trubka ohebná 1220-L50D super monoflex s drátem	M	21.3.2018	21.3.2018	0,03	7 150,00					7 150,00	
742110501	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem a se zasekáním	KUS	21.3.2018	21.3.2018	0,07	15 000,00					15 000,00	
99924010030	krabice KU 68-1902-KA	KS	21.3.2018	21.3.2018	0,00	1 050,00					1 050,00	
742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	M	21.3.2018	21.3.2018	0,05	9 750,00					9 750,00	
99905002142	kabel J-Y(S)Y 2x2x0,8 šedý	M	21.3.2018	21.3.2018	0,05	5 500,00					5 500,00	
99903000175	kabel CYKY-J 3x1,5	M	21.3.2018	21.3.2018	0,01	1 100,00					1 100,00	
99905000055	kabel JYTY-O 2x1	M	21.3.2018	21.3.2018	0,01	1 200,00					1 200,00	
742310001	Montáž napájecího modulu k domácímu telefonu na DIN lištu	KUS	21.3.2018	21.3.2018	0,04	9 375,00					9 375,00	
M023	zdroj domácího telefonu umístěný v RH-s	KS	21.3.2018	21.3.2018	0,02	4 689,00					4 689,00	
742310002	Montáž komunikačního tabla k domácímu telefonu	KUS	21.3.2018	21.3.2018	0,01	2 500,00					2 500,00	
742310003	Montáž klmatického krytu pro komunikační tablo domácího telefonu	KUS	21.3.2018	21.3.2018	0,01	1 126,00					1 126,00	
742310004	Montáž elektroinstalační krabice pod tablo domácího telefonu	KUS	21.3.2018	21.3.2018	0,01	1 126,00					1 126,00	
M019	zvonkové tablo 3 účastníků	KS	21.3.2018	21.3.2018	0,02	4 375,00					4 375,00	
M020	zvonkové tablo 4 účastníků	KS	21.3.2018	21.3.2018	0,03	5 625,00					5 625,00	
742310006	Montáž domácího nástěnného audio/video telefonu	KUS	21.3.2018	21.3.2018	0,02	3 500,00					3 500,00	
M022	domácí telefon audio s otevíracím tlačítkem	KS	21.3.2018	21.3.2018	0,02	3 941,00					3 941,00	
742320012	Montáž elektromechanického zámku včetně trasy dveřní a přechodové krabice	KUS	21.3.2018	21.3.2018	0,01	2 000,00					2 000,00	
742320033	Montáž lišty nerezové k elektrickému zámku	KUS	21.3.2018	21.3.2018	0,01	3 000,00					3 000,00	
M021	elektrický zámek 12V ovládaný DT	KS	21.3.2018	21.3.2018	0,01	1 626,00					1 626,00	
742320053	Montáž tabulky do vankového prostředí k tablu se seznamem kapek	KUS	21.3.2018	21.3.2018	0,00	500,00					500,00	
998742202	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 12 m	KUS	21.3.2018	21.3.2018	0,01	3 125,00					3 125,00	
998742300	Podružný materiál	KUS	21.3.2018	21.3.2018	0,01	2 500,00					2 500,00	
<b>742,2</b>	<b>Elektroinstalace - slaboproud - strukturovaná kabeláž (SK)+ přístupový systém (PS)</b>		<b>21.3.2018</b>	<b>26.4.2018</b>	<b>36,05</b>	<b>1 089 905,00</b>					<b>931 822,48</b>	<b>158 082,52</b>
742110001	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním	M	21.3.2018	26.4.2018	36,05	227 500,00					69 417,48	158 082,52
99921011130	trubka ohebná 1220-L50D super monoflex s drátem	M	21.3.2018	21.3.2018	0,23	49 500,00					49 500,00	
99921011510	trubka KF 09050-BA kopoflex červená	M	21.3.2018	21.3.2018	0,01	1 150,00					1 150,00	
742110501	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem a se zasekáním	KUS	21.3.2018	21.3.2018	0,16	35 600,00					35 600,00	
99924010030	krabice KU 68-1902-KA	KS	21.3.2018	21.3.2018	0,01	2 450,00					2 450,00	
99924010020	krabice KU 68-1901-KA	KS	21.3.2018	21.3.2018	0,00	36,00					36,00	
742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	M	21.3.2018	21.3.2018	0,27	59 150,00					59 150,00	
99905060018	kabel Solarix SXKD-5E-FTP-PVC	M	21.3.2018	21.3.2018	0,19	40 500,00					40 500,00	
341216040	kabel sdělovací TCEKPPLE 4 P 1,0 D K1602004	M	21.3.2018	21.3.2018	0,01	1 150,00					1 150,00	
742240002	Montáž biometrické čtečky k elektronické kontrole vstupu	KUS	21.3.2018	21.3.2018	0,13	28 125,00					28 125,00	
M031	biometrická čtečka +čtečka čipů	KS	21.3.2018	22.3.2018	1,27	275 625,00					275 625,00	
742240004	Montáž panelu docházkového systému k elektronické kontrole vstupu	KUS	21.3.2018	21.3.2018	0,01	3 125,00					3 125,00	
M033	panel přístupového systému interní	KS	21.3.2018	21.3.2018	0,16	35 625,00					35 625,00	
742240005	Montáž řídicí jednotky pro připojení čteček k elektronické kontrole vstupu	KUS	21.3.2018	21.3.2018	0,01	3 125,00					3 125,00	
742240021	Implementace docházkového systému do personálního SW	KUS	21.3.2018	21.3.2018	0,05	10 000,00					10 000,00	
742240022	Přístupového softwaru k dodanému HW, multilicence	KUS	21.3.2018	21.3.2018	0,10	22 500,00					22 500,00	
742240023	Nastavení PC k elektronické kontrole vstupu	KUS	21.3.2018	21.3.2018	0,03	5 625,00					5 625,00	
M032	software přístupového systému dochazka3000	KS	21.3.2018	21.3.2018	0,07	15 625,00					15 625,00	
742320012	Montáž elektromechanického zámku včetně trasy dveřní a přechodové krabice	KUS	21.3.2018	21.3.2018	0,04	9 000,00					9 000,00	
742320033	Montáž lišty nerezové k elektrickému zámku	KUS	21.3.2018	21.3.2018	0,06	13 500,00					13 500,00	
M034	el. Zámek ovládaný od čtečky	KS	21.3.2018	21.3.2018	0,03	7 317,00					7 317,00	
742330002	Montáž rozvaděče stojanového	KUS	21.3.2018	21.3.2018	0,01	2 500,00					2 500,00	
M024	rozvaděč strukturované kabeláže RACK- 600/600/2000 42U	KS	21.3.2018	21.3.2018	0,10	22 500,00					22 500,00	
742330011	Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení	KUS	21.3.2018	21.3.2018	0,07	15 000,00					15 000,00	
M025	switch 22 portů	KS	21.3.2018	21.3.2018	0,21	45 000,00					45 000,00	
M026	switch 22 portů napájení POE pro wifi	KS	21.3.2018	21.3.2018	0,14	30 000,00					30 000,00	
M027	switch 22 portů napájení POE pro přístupový systém ACS	KS	21.3.2018	21.3.2018	0,14	30 000,00					30 000,00	

Kód položky	Popis	MU	Začátek	Konec	Délka trvání	Celková cena	01.11.2017 - 30.11.2017	01.12.2017 - 31.12.2017	01.01.2018 - 31.01.2018	01.02.2018 - 28.02.2018	01.03.2018 - 31.03.2018	01.04.2018 - 28.04.2018
M028	swich 22 portů napájení POE pro kamerový systém CCTV	KS	21.3.2018	21.3.2018	0,28	60 000,00						60 000,00
742330021	Montáž police do rozvaděče	KUS	21.3.2018	21.3.2018	0,02	4 648,00						4 648,00
742330022	Montáž napájecího panelu do rozvaděče	KUS	21.3.2018	21.3.2018	0,00	913,00						913,00
742330023	Montáž vyřazovacího panelu 1U	KUS	21.3.2018	21.3.2018	0,01	1 536,00						1 536,00
742330028	Montáž konektoru SC, MM, 50/125 um	KUS	21.3.2018	21.3.2018	0,04	7 985,00						7 985,00
M030	datový vývod- konektor RJ45	KS	21.3.2018	21.3.2018	0,01	1 695,00						1 695,00
742330042	Montáž datové dvouzásuvky	KUS	21.3.2018	21.3.2018	0,00	378,00						378,00
M029	zásuvka počítačová a telefonní	KS	21.3.2018	21.3.2018	0,00	936,00						936,00
742330051	Popis portu datové zásuvky	KUS	21.3.2018	21.3.2018	0,00	756,00						756,00
742330052	Popis portů patchpanelu	KUS	21.3.2018	21.3.2018	0,03	6 600,00						6 600,00
742330101	Měření metalického segmentu s vytvořením protokolu	KUS	21.3.2018	21.3.2018	0,00	750,00						750,00
998742202	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 12 m	KUS	21.3.2018	21.3.2018	0,03	6 250,00						6 250,00
998742300	Podružný materiál	KUS	21.3.2018	21.3.2018	0,03	6 250,00						6 250,00
<b>742.3</b>	<b>Elektroinstalace - slaboproud - elektronický zabezpečovací systém (EVS)</b>		<b>21.3.2018</b>	<b>25.4.2018</b>	<b>35,12</b>	<b>249 984,00</b>						<b>232 027,51</b>
742110001	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním	M	21.3.2018	21.3.2018	0,46	100 000,00						100 000,00
99921011130	trubka ohebná 1220-L50D super monoflex s drátem	M	21.3.2018	21.3.2018	0,10	22 000,00						22 000,00
742110501	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem a se zasekáním	KUS	21.3.2018	21.3.2018	0,07	15 000,00						15 000,00
99924010030	krabice KU 68-1902-KA	KS	21.3.2018	21.3.2018	0,00	1 050,00						1 050,00
742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	M	21.3.2018	25.4.2018	35,12	26 000,00						26 000,00
99905000250	kabel SYKFY 3x2x0,5	M	21.3.2018	21.3.2018	0,06	12 000,00						12 000,00
742210003	Montáž ústředny EVS čtyř nebo víceúhlové bez čelního panelu	KUS	21.3.2018	21.3.2018	0,01	1 250,00						1 250,00
742210005	Montáž čelního panelu do ústředny EVS	KUS	21.3.2018	21.3.2018	0,00	625,00						625,00
742210006	Montáž rozšiřující karty do ústředny EVS	KUS	21.3.2018	21.3.2018	0,00	625,00						625,00
742210031	Montáž napájecího zdroje pro ústřednu EVS dle EN54-4	KUS	21.3.2018	21.3.2018	0,00	625,00						625,00
742210041	Montáž akumulátoru 2x12 V pro ústřednu EVS	KUS	21.3.2018	21.3.2018	0,00	125,00						125,00
M035	ústředna EVS-30smýček	KS	21.3.2018	21.3.2018	0,07	14 375,00						14 375,00
742210061	Montáž ovládacího panelu	KUS	21.3.2018	21.3.2018	0,00	1 000,00						1 000,00
M037	klávesnice ovládací systémová	KS	21.3.2018	21.3.2018	0,02	5 000,00						5 000,00
742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	KUS	21.3.2018	21.3.2018	0,02	4 382,00						4 382,00
M038	duální detektor pohybu PIR+MW	KS	21.3.2018	21.3.2018	0,07	14 882,00						14 882,00
742210261	Montáž sirény nebo majáku nebo signalizace	KUS	21.3.2018	21.3.2018	0,00	438,00						438,00
M036	sířena venkovní	KS	21.3.2018	21.3.2018	0,01	1 875,00						1 875,00
742210401	Programování základních parametrů ústředny EVS	KUS	21.3.2018	21.3.2018	0,01	3 125,00						3 125,00
742210421	Programování a oživení systému na jeden detektor EVS	KUS	21.3.2018	21.3.2018	0,02	4 382,00						4 382,00
742210501	Provedení zkoušky TČR pro EVS	KUS	21.3.2018	21.3.2018	0,01	1 250,00						1 250,00
742210503	Provedení koordinační funkční zkoušky EVS	KUS	21.3.2018	21.3.2018	0,01	2 500,00						2 500,00
M039	software EVS	KUS	21.3.2018	21.3.2018	0,04	8 125,00						8 125,00
742210521	Výchozí revize systému EVS na jeden detektor	KUS	21.3.2018	21.3.2018	0,01	1 750,00						1 750,00
998742202	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 12 m	KUS	21.3.2018	21.3.2018	0,01	2 500,00						2 500,00
998742300	Podružný materiál	KUS	21.3.2018	21.3.2018	0,02	5 000,00						5 000,00
<b>742.4</b>	<b>Elektroinstalace - slaboproud - elektronická požární signalizace (EPS)</b>		<b>25.4.2018</b>	<b>26.4.2018</b>	<b>2,00</b>	<b>10 504,00</b>						<b>10 504,00</b>
742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	KUS	25.4.2018	26.4.2018	2,00	2 504,00						2 504,00
M049	autonomní hlásič kouře	KS	25.4.2018	25.4.2018	0,04	8 000,00						8 000,00
<b>742.5</b>	<b>Elektroinstalace - slaboproud - kamerový systém (CCTV)</b>		<b>26.3.2018</b>	<b>25.4.2018</b>	<b>28,18</b>	<b>157 253,00</b>						<b>122 929,86</b>
742110001	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním	M	26.3.2018	25.4.2018	28,18	40 000,00						40 000,00
99921011130	trubka ohebná 1220-L50D super monoflex s drátem	M	26.3.2018	26.3.2018	0,04	8 800,00						8 800,00
742110501	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem a se zasekáním	KUS	26.3.2018	26.3.2018	0,02	5 000,00						5 000,00
99924010030	krabice KU 68-1902-KA	KS	26.3.2018	26.3.2018	0,00	350,00						350,00
742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	M	26.3.2018	26.3.2018	0,05	10 400,00						10 400,00
99905060018	kabel Solarix SXKD-5E-FTP-PVC	M	26.3.2018	26.3.2018	0,03	7 200,00						7 200,00
742230001	Montáž DVR nebo NAS, nahrávacího zařízení pro kamery	KUS	26.3.2018	26.3.2018	0,02	3 750,00						3 750,00
M040	videorekordér 6-tilkanalový do RACK	KS	26.3.2018	26.3.2018	0,05	10 000,00						10 000,00
M041	HDD pro záznam 48hod	KS	26.3.2018	26.3.2018	0,02	4 375,00						4 375,00
742230004	Montáž vnitřní kamery	KUS	26.3.2018	26.3.2018	0,02	4 500,00						4 500,00



Kód položky	Popis	MJ	Začátek	Konec	Délka trvání	Celková cena	01.11.2017 - 30.11.2017	01.12.2017 - 31.12.2017	01.01.2018 - 31.01.2018	01.02.2018 - 28.02.2018	01.03.2018 - 31.03.2018	01.04.2018 - 29.04.2018
M042	kamera IP cvčv	KS	28.3.2018	28.3.2018	0,14	30 000,00						30 000,00
742230009	Montáž samolepky "Sítěženo kamerovým systémem"	KUS	28.3.2018	28.3.2018	0,01	2 250,00						2 250,00
742230101	Licence k připojení jedné kamery k SW	KUS	28.3.2018	28.3.2018	0,03	7 500,00						7 500,00
742230102	Instalace a nastavení SW pro sledování kamer	KUS	28.3.2018	28.3.2018	0,03	6 875,00						6 875,00
742230103	Nastavení záběru podle přání uživatele	KUS	28.3.2018	28.3.2018	0,01	1 878,00						1 878,00
M043	software CCTV	KUS	28.3.2018	28.3.2018	0,04	8 125,00						8 125,00
998742202	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 12 m	KUS	28.3.2018	28.3.2018	0,01	3 125,00						3 125,00
998742300	Podružný materiál	KUS	28.3.2018	28.3.2018	0,01	3 125,00						3 125,00
<b>742.6</b>	<b>Elektroinstalace - slaboproud - společná televizní anténa (STA)</b>		<b>11.4.2018</b>	<b>25.4.2018</b>	<b>14,17</b>	<b>128 739,00</b>						<b>128 739,00</b>
742110001	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uležených pod omítku se zasekáním	M	11.4.2018	25.4.2018	14,17	37 500,00						37 500,00
99921011130	trubka ohebná 1220-L50D super monoflex s drátem	M	11.4.2018	11.4.2018	0,04	8 250,00						8 250,00
742110501	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem a se zasekáním	KUS	11.4.2018	11.4.2018	0,03	5 700,00						5 700,00
99924010030	krabice KU 68-1902-KA	KS	11.4.2018	11.4.2018	0,00	350,00						350,00
99924010020	krabice KU 68-1901-KA	KS	11.4.2018	11.4.2018	0,00	42,00						42,00
742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	M	11.4.2018	11.4.2018	0,05	9 750,00						9 750,00
9999523665B	kabel koaxiální KH21D, 75ohm	M	11.4.2018	11.4.2018	0,05	9 750,00						9 750,00
742420001	D+M venkovní televizní antény	KUS	11.4.2018	11.4.2018	0,03	5 439,00						5 439,00
742420011	Montáž FM antény	KUS	11.4.2018	11.4.2018	0,00	1 063,00						1 063,00
742420021	Montáž anténního stožáru včetně upevňovacího materiálu	KUS	11.4.2018	11.4.2018	0,01	3 125,00						3 125,00
M045	anténa včetně kotvení	KS	11.4.2018	11.4.2018	0,03	5 625,00						5 625,00
742420051	Montáž anténního rozbočovače	KUS	11.4.2018	11.4.2018	0,01	1 875,00						1 875,00
742420061	Montáž rozvodnice STA	KUS	11.4.2018	11.4.2018	0,01	1 250,00						1 250,00
742420071	Montáž multipřepínače do rozvaděče	KUS	11.4.2018	11.4.2018	0,03	5 625,00						5 625,00
M044	multiswitch 5 kanálů in/ 8 kanálů out	KS	11.4.2018	11.4.2018	0,02	4 375,00						4 375,00
M046	filtr LTE+ přepětová ochrana na vstupu koax kabelů do objektu	KS	11.4.2018	11.4.2018	0,02	4 375,00						4 375,00
742420081	D+M systémového zdroje do rozvaděče	KUS	11.4.2018	11.4.2018	0,02	4 813,00						4 813,00
742420101	D+M údumového článku	KUS	11.4.2018	11.4.2018	0,04	9 191,00						9 191,00
742420121	Montáž televizní zásuvky koncové nebo průběžné	KUS	11.4.2018	11.4.2018	0,00	700,00						700,00
M047	zásuvka anténní ASE3F (TV, SAT, FM)	KS	11.4.2018	11.4.2018	0,01	2 191,00						2 191,00
742420201	Nastavení zesilovače dle úrovně na zásuvkách	KUS	11.4.2018	11.4.2018	0,00	875,00						875,00
998742202	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 12 m	KUS	11.4.2018	11.4.2018	0,01	3 125,00						3 125,00
998742300	Podružný materiál	KUS	11.4.2018	11.4.2018	0,02	3 750,00						3 750,00
<b>SO</b>	<b>Stavební část</b>		<b>1.11.2017</b>	<b>22.4.2018</b>	<b>173,00</b>	<b>26 905 151,00</b>	<b>4 667 355,35</b>	<b>12 534 776,92</b>	<b>5 228 792,84</b>	<b>1 802 246,11</b>	<b>2 036 506,08</b>	<b>635 473,71</b>
<b>SO 01</b>	<b>Hlavní aktivity</b>		<b>1.11.2017</b>	<b>22.4.2018</b>	<b>173,00</b>	<b>26 905 151,00</b>	<b>4 667 355,35</b>	<b>12 534 776,92</b>	<b>5 228 792,84</b>	<b>1 802 246,11</b>	<b>2 036 506,08</b>	<b>635 473,71</b>
<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>		<b>1.11.2017</b>	<b>17.11.2017</b>	<b>16,39</b>	<b>913 994,00</b>	<b>913 994,00</b>					
122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	M3	1.11.2017	1.11.2017	0,15	6 536,00						6 536,00
131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	M3	1.11.2017	1.11.2017	0,81	26 093,00						26 093,00
132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	M3	1.11.2017	3.11.2017	2,20	61 853,00						61 853,00
139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	M3	1.11.2017	17.11.2017	16,39	387 396,00						387 396,00
162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m	M3	1.11.2017	1.11.2017	0,56	152 204,00						152 204,00
162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	1.11.2017	1.11.2017	0,27	113 985,00						113 985,00
167103101	Nakládání výkopku ze zemín schopných zúrodnění	M3	1.11.2017	1.11.2017	0,02	845,00						845,00
171201201	Uložení sypaniny na skládky	M3	1.11.2017	1.11.2017	0,06	10 059,00						10 059,00
171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	1.11.2017	1.11.2017	0,89	150 192,00						150 192,00
174101101	Zásyp jam, šacht rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	M3	1.11.2017	1.11.2017	0,18	4 832,00						4 832,00
<b>2</b>	<b>Základy</b>		<b>8.11.2017</b>	<b>11.11.2017</b>	<b>3,65</b>	<b>1 560 707,00</b>	<b>1 560 707,00</b>					
211531111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	M3	8.11.2017	11.11.2017	3,65	347 217,00						347 217,00
212812111	Lože pro trativody z betonu prostého	M3	8.11.2017	8.11.2017	0,26	34 347,00						34 347,00
212756214	Trativody z crenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	M	8.11.2017	8.11.2017	0,70	71 665,00						71 665,00
271532213	Násyp pod základové konstrukce se zhuťněním z hrubého kameniva frakce 8 až 32 mm	M3	8.11.2017	10.11.2017	2,94	325 525,00						325 525,00
273321116	Základové desky ze ŽB C 20/25	M3	8.11.2017	9.11.2017	1,80	652 335,00						652 335,00
273361621	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	T	8.11.2017	8.11.2017	0,03	3 423,00						3 423,00

Kód položky	Popis	MJ	Začátek	Konec	Délka trvání	Celková cena	01.11.2017 - 30.11.2017	01.12.2017 - 31.12.2017	01.01.2018 - 31.01.2018	01.02.2018 - 28.02.2018	01.03.2018 - 31.03.2018	01.04.2018 - 29.04.2018
273362021	Výztuž základových desk svařovanými sítěmi Karí	T	8.11.2017	8.11.2017	0,72	122 272,00	122 272,00					
279113135	Základová zedřítel do 400 mm z tváří ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	M2	8.11.2017	8.11.2017	0,03	3 923,00	3 923,00					
<b>21</b>	<b>Sínoproud</b>		<b>8.11.2017</b>	<b>8.11.2017</b>	<b>0,04</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>					
X1	demontáž stávajícího hromosvodu	KUS	8.11.2017	8.11.2017	0,04	8 000,00	8 000,00					
<b>3</b>	<b>Svislé konstrukce</b>		<b>15.11.2017</b>	<b>30.11.2017</b>	<b>15,67</b>	<b>1 140 149,00</b>	<b>1 140 149,00</b>					
310239211	MVC	M3	15.11.2017	15.11.2017	0,60	61 471,00	61 471,00					
311238113	Zdivo nosné z cihel tl 240 mm pevností P 10 na MVC	M2	15.11.2017	16.11.2017	1,33	147 181,00	147 181,00					
311272123	Zdivo nosné tl 200 mm z párobetonových pískových hladkých tváří hmotností 500 kg/m <sup>3</sup>	M3	15.11.2017	30.11.2017	15,67	251 323,00	251 323,00					
311272223	Zdivo nosné tl 250 mm z párobetonových pískových hladkých tváří hmotností 500 kg/m <sup>3</sup>	M3	15.11.2017	15.11.2017	0,40	65 882,00	65 882,00					
311272312	Zdivo nosné tl 300 mm z párobetonových pískových hladkých tváří hmotností 400 kg/m <sup>3</sup>	M3	15.11.2017	15.11.2017	0,06	9 612,00	9 612,00					
317142221	Překlady nenosné přímé z párobetonu v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	KUS	15.11.2017	15.11.2017	0,11	30 352,00	30 352,00					
317142229	Překlady nenosné přímé z párobetonu v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 2250 mm	KUS	15.11.2017	15.11.2017	0,03	10 674,00	10 674,00					
317142322	Překlady nenosné přímé z párobetonu v příčkách tl 150 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	KUS	15.11.2017	15.11.2017	0,01	2 388,00	2 388,00					
317168134	Překlady keramické vysoký v 23,8 cm dl 200 cm	KUS	15.11.2017	15.11.2017	0,02	3 672,00	3 672,00					
317168136	Překlady keramické vysoký v 23,8 cm tl 250 cm	KUS	15.11.2017	15.11.2017	0,08	17 340,00	17 340,00					
317944323	Válcované nosníky ř. 14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	T	15.11.2017	15.11.2017	0,79	74 136,00	74 136,00					
342272323	Příčky tl 100 mm z párobetonových pískových příčekovek objemové hmotností 500 kg/m <sup>3</sup>	M2	15.11.2017	17.11.2017	2,95	329 245,00	329 245,00					
342272423	Příčky tl 125 mm z párobetonových pískových příčekovek objemové hmotností 500 kg/m <sup>3</sup>	M2	15.11.2017	15.11.2017	0,18	22 832,00	22 832,00					
342272523	Příčky tl 150 mm z párobetonových pískových příčekovek objemové hmotností 500 kg/m <sup>3</sup>	M2	15.11.2017	15.11.2017	0,72	102 512,00	102 512,00					
346244381	Plantování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	M2	15.11.2017	15.11.2017	0,23	10 589,00	10 589,00					
346244382	Plantování jednostranné v do 300 mm válcovaných nosníků cihlami	M2	15.11.2017	15.11.2017	0,02	940,00	940,00					
<b>4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>		<b>15.11.2017</b>	<b>3.12.2017</b>	<b>19,00</b>	<b>27 508,00</b>	<b>25 899,42</b>	<b>1 609,58</b>				
411322424	Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 25/30	M3	15.11.2017	3.12.2017	19,00	10 194,00	8 584,42	1 609,58				
411354247	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plach pozinkovaný tl 0,88 mm	M2	15.11.2017	15.11.2017	0,04	14 333,00	14 333,00					
411382021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Karí	T	15.11.2017	15.11.2017	0,02	2 982,00	2 982,00					
<b>6</b>	<b>Úpravy povrchu</b>		<b>13.12.2017</b>	<b>2.4.2018</b>	<b>110,57</b>	<b>5 387 529,00</b>		<b>4 360 681,16</b>	<b>347 642,41</b>	<b>313 999,60</b>	<b>347 642,41</b>	<b>17 563,42</b>
611421133	Vnitřní omítka vápenná nebo vápenocementová stropů rovných štuková	M2	13.12.2017	13.12.2017	0,73	25 956,00		25 956,00				
612473181	Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí hladká	M2	13.12.2017	14.12.2017	1,74	80 280,00		80 280,00				
612473182	Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí štuková	M2	13.12.2017	21.12.2017	9,17	445 915,00		445 915,00				
612476149	Příplatek k vnější omítce za fabion nebo kulať roh	M	13.12.2017	14.12.2017	1,78	58 788,00		58 788,00				
620471223	Vnější omítka síkatová tenkovrstvá probarvená zatřená (zmrštilá) tl 2 mm	M2	13.12.2017	16.12.2017	3,48	339 192,00		339 192,00				
620471314	Vnější omítka hydrofobizovaná tl 2 mm - sokly	M2	13.12.2017	13.12.2017	0,31	39 138,00		39 138,00				
620471821	Nátěr základů pod tenkovrstvě omítky	M2	13.12.2017	14.12.2017	1,13	57 938,00		57 938,00				
620471899	Nátěr soklu disperzní dvojnásobný	M2	13.12.2017	13.12.2017	0,11	5 591,00		5 591,00				
620471921	Vyrovnání podkladu tmelem	M2	13.12.2017	17.12.2017	4,30	220 567,00		220 567,00				
620472921	Vyrovnání podkladu pro tenkovrstvě omítky tmelem a skelnou tkaninou	M2	13.12.2017	13.12.2017	0,33	16 402,00		16 402,00				
622421131	Vnější omítka stěn a štů vápenná nebo vápenocementová hladká složitosti II	M2	13.12.2017	21.12.2017	8,11	459 778,00		459 778,00				
622712225	KZS stěn budov pod omítkou deskami z polystyrénu XPS tl 160 mm vč systémových listů	M2	13.12.2017	13.12.2017	0,32	33 934,00		33 934,00				
622712226	KZS stěn budov pod omítkou deskami z polystyrénu XPS tl 160 mm vč systémových listů	M2	13.12.2017	14.12.2017	1,13	123 666,00		123 666,00				
622716220	KZS stěn budov pod omítkou deskami z minerálních vláken tl 100 mm vč systémových listů	M2	13.12.2017	15.12.2017	2,78	254 506,00		254 506,00				
622716226	KZS stěn budov pod omítkou deskami z minerálních vláken tl 160 mm vč systémových listů	M2	13.12.2017	2.4.2018	110,57	1 239 919,00		213 071,16	347 642,41	313 999,60	347 642,41	17 563,42
622716238	KZS stěn budov pod omítkou deskami z minerálních vláken tl 280 mm vč systémových listů	M2	13.12.2017	13.12.2017	0,27	44 727,00		44 727,00				

Kód položky	Popis	MJ	Začátek	Konec	Délka trvání	Celková cena	01.11.2017 - 30.11.2017	01.12.2017 - 31.12.2017	01.01.2018 - 31.01.2018	01.02.2018 - 28.02.2018	01.03.2018 - 31.03.2018	01.04.2018 - 29.04.2018
622746220	KZS venkovních podhledů budov deskami z minerálních vláken tl 100 mm ve systémových list	M2	13.12.2017	14.12.2017	1,62	148 073,00		148 073,00				
632450131	Vyrovňovací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v ploše	M2	13.12.2017	16.12.2017	3,60	267 200,00		267 200,00				
632450132	Vyrovňovací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše	M2	13.12.2017	19.12.2017	6,59	572 008,00		572 008,00				
632450194	Podlahový potěr tl 50 mm ze suchých směsí	M2	13.12.2017	20.12.2017	7,39	772 849,00		772 849,00				
637121113	Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udušáním	M2	13.12.2017	13.12.2017	0,63	79 080,00		79 080,00				
642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m <sup>2</sup> na MC	KUS	13.12.2017	13.12.2017	0,11	13 547,00		13 547,00				
642946111	Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo šířky do 800 mm do zděné příčky	KUS	13.12.2017	13.12.2017	0,24	57 547,00		57 547,00				
642946112	Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo šířky do 1200 mm	KUS	13.12.2017	13.12.2017	0,08	16 970,00		16 970,00				
642946211	Osazování pouzdra posuvných dveří se dvěma kapsami pro dvě křídla šířky do 1650 mm	KUS	13.12.2017	13.12.2017	0,05	13 957,00		13 957,00				
711	<b>Izolace proti vodě</b>		3.1.2018	27.2.2018	55,35	903 662,00			610 562,40	293 099,60		
711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	M2	3.1.2018	3.1.2018	0,34	32 326,00			32 326,00			
711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	M2	3.1.2018	3.1.2018	0,01	737,00			737,00			
711113117	Izolace proti vlhkosti vodorovná za studena těsnicí stěrkou	M2	3.1.2018	3.1.2018	0,35	31 264,00			31 264,00			
711113127	Izolace proti vlhkosti svislá za studena těsnicí stěrkou	M2	3.1.2018	3.1.2018	0,12	8 503,00			8 503,00			
711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovně AIP nebo tkaninou	M2	3.1.2018	3.1.2018	0,59	98 946,00			98 946,00			
711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	M2	3.1.2018	27.2.2018	55,35	815 726,00			322 626,40	293 099,60		
711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	M2	3.1.2018	3.1.2018	0,12	10 878,00			10 878,00			
711161331	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou folií	M2	3.1.2018	3.1.2018	0,36	92 071,00			92 071,00			
998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	T	3.1.2018	3.1.2018	0,24	13 211,00			13 211,00			
712	<b>Povlakové krytiny</b>		20.12.2017	17.3.2018	87,19	856 574,00		527 366,85	53 267,94	48 112,98	27 824,24	
712300892	Odstaraní povlakové krytiny stěch do 10° dvouvrstvě	M2	20.12.2017	20.12.2017	0,83	23 930,00		23 930,00				
712311101	Provedení povlakové krytiny stěch do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	M2	20.12.2017	20.12.2017	0,43	14 269,00		14 269,00				
11163150	Lak asfaltový	T	20.12.2017	20.12.2017	0,12	26 055,00		26 055,00				
712341559	Provedení povlakové krytiny stěch do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	M2	20.12.2017	17.3.2018	87,19	149 825,00		20 619,85	53 267,94	48 112,98	27 824,24	
62652264	Pás s modifikovaným asfaltem	M2	20.12.2017	21.12.2017	1,10	237 936,00		237 936,00				
712363001	D+M povlakové krytiny stěch fólií mPVC ve mechanického kotvení	M2	20.12.2017	22.12.2017	2,14	71 345,00		71 345,00				
712363115	Provedení povlakové krytiny stěch do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	KUS	20.12.2017	20.12.2017	0,17	10 754,00		10 754,00				
712363116	Provedení povlakové krytiny stěch do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 500 mm	KUS	20.12.2017	20.12.2017	0,08	5 700,00		5 700,00				
712391171	Provedení povlakové krytiny stěch do 10° podkladní textilní vrstvy	M2	20.12.2017	21.12.2017	1,61	58 860,00		58 860,00				
67352463	Geotextilie netkaná 300 g/m <sup>2</sup>	M2	20.12.2017	20.12.2017	0,23	49 050,00		49 050,00				
998712101	Přesun hmot pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	T	20.12.2017	20.12.2017	0,13	8 850,00		8 850,00				
713	<b>Izolace tepelné</b>		3.1.2018	15.3.2018	71,38	2 571 723,00			2 406 920,21	108 895,10	55 907,69	
713100812	Izolace tepelné odstranění desek tl do 50 mm	M2	3.1.2018	3.1.2018	0,70	22 525,00			22 525,00			
713100813	Izolace tepelné odstranění desek tl přes 50 mm	M2	3.1.2018	3.1.2018	0,86	30 311,00			30 311,00			
713111136	Montáž izolace tepelné stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami mezi trámy	M2	3.1.2018	3.1.2018	0,06	11 230,00			11 230,00			
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	M2	3.1.2018	3.1.2018	0,86	345 982,00			345 982,00			
713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy	M	3.1.2018	3.1.2018	0,43	35 718,00			35 718,00			
713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	M2	3.1.2018	3.1.2018	0,78	427 338,00			427 338,00			
713141131	Montáž izolace tepelné stěch plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	M2	3.1.2018	7.1.2018	4,86	1 395 348,00			1 395 348,00			
713190813	Izolace tepelné odstranění škvárového lože tloušťky do 150 mm	M2	3.1.2018	15.3.2018	71,38	277 587,00			112 784,21	108 895,10	55 907,69	
713191131	Izolace tepelné podlah, stropů vrchem a stěch překrytí PE fólií tl. 0,2 mm	M2	3.1.2018	3.1.2018	0,31	8 684,00			8 684,00			
998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	T	3.1.2018	3.1.2018	0,39	17 000,00			17 000,00			
721	<b>Vnitřní kanalizace</b>		29.11.2017	12.1.2018	44,52	860 488,00	59 836,72	583 741,17	218 911,11			
721 901	D+M vsakovacího prostoru 16,8x4,8x1,26 m - retenční objem 98,58 m <sup>3</sup>	KUS	29.11.2017	12.1.2018	44,52	838 313,00	37 660,72	583 741,17	218 911,11			

Kód položky	Popis	MJ	Začátek	Konec	Délka trvání	Celková cena	01.11.2017 - 30.11.2017	01.12.2017 - 31.12.2017	01.01.2018 - 31.01.2018	01.02.2018 - 28.02.2018	01.03.2018 - 31.03.2018	01.04.2018 - 29.04.2018
721174083	Potrubi kanalizační z PP větrací systém HT DN 110	M	29.11.2017	29.11.2017	0,17	15 345,00		15 345,00				
721273153	Hlavice ventilární polypropylen PP DN 110	KUS	29.11.2017	29.11.2017	0,02	6 831,00		6 831,00				
<b>725</b>	<b>Zafixovací předměty</b>		<b>1.11.2017</b>	<b>22.11.2017</b>	<b>21,15</b>	<b>13 904,00</b>		<b>13 904,00</b>				
725110814	Demontáž klozetu Kombi	KUS	1.11.2017	22.11.2017	21,15	4 416,00		4 416,00				
725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	KUS	1.11.2017	1.11.2017	0,13	3 745,00		3 745,00				
725210826	Demontáž umyvátek bez výtokových armatur	KUS	1.11.2017	1.11.2017	0,00	55,00		55,00				
725220841	Demontáž van ocelové	KUS	1.11.2017	1.11.2017	0,00	135,00		135,00				
725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	KUS	1.11.2017	1.11.2017	0,03	912,00		912,00				
725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	KUS	1.11.2017	1.11.2017	0,01	414,00		414,00				
725330820	Demontáž výleška dřevěná	KUS	1.11.2017	1.11.2017	0,02	507,00		507,00				
725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	KUS	1.11.2017	1.11.2017	0,09	2 752,00		2 752,00				
725840850	Demontáž baterie sprchové do G 3/4x1	KUS	1.11.2017	1.11.2017	0,03	988,00		988,00				
<b>762</b>	<b>Konstrukce lesařské</b>		<b>3.1.2018</b>	<b>31.1.2018</b>	<b>28,17</b>	<b>16 768,00</b>			<b>16 768,00</b>			
762341043	Bednění střešních rovinných z desek OSB tl 15 mm včetně podkladních hranolů v 100 mm	M2	3.1.2018	31.1.2018	28,17	16 133,00			16 133,00			
998762102	Přesun hmot pro kce lesařské v objektech v do 12 m	T	3.1.2018	3.1.2018	0,01	635,00			635,00			
<b>763</b>	<b>Konstrukce montované</b>		<b>20.12.2017</b>	<b>19.2.2018</b>	<b>61,18</b>	<b>1 334 988,00</b>		<b>514 103,18</b>	<b>517 444,71</b>	<b>303 420,12</b>		
763121411	SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1x4 12,5 bez TI EI 15	M2	20.12.2017	20.12.2017	0,59	36 702,00		36 702,00				
763121441	SDK stěna předsazená tl 65 mm profil CW+UW 50 deska 1xDF 15 TI 40 mm 50 kg/m3 EI 30	M2	20.12.2017	20.12.2017	0,18	12 982,00		12 982,00				
763131411	SDK podhled desky 1x4 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	M2	20.12.2017	22.12.2017	2,20	129 109,00		129 109,00				
763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	M2	20.12.2017	21.12.2017	1,36	85 492,00		85 492,00				
763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	M2	20.12.2017	20.12.2017	0,36	36 279,00		36 279,00				
763135001	Montáž SDK podhledu z desek děrovaných se spárami lepenými na dvouvrstvě spodní kol z profilů CD+UD	M2	20.12.2017	19.2.2018	61,18	1 021 156,00		200 301,18	517 444,71	303 420,12		
998763301	Přesun hmot pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	T	20.12.2017	20.12.2017	0,37	13 238,00		13 238,00				
<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>		<b>31.1.2018</b>	<b>7.3.2018</b>	<b>35,65</b>	<b>86 297,00</b>			<b>68 785,37</b>	<b>14 150,39</b>	<b>3 361,24</b>	
764323350	Oplechování Al okapů lepenková krytina rš 550 mm	M	31.1.2018	31.1.2018	0,05	7 056,00			7 056,00			
764351207	Žlab Al podokapní kulatý rš 280 mm	M	31.1.2018	31.1.2018	0,05	8 460,00			8 460,00			
764410350	Oplechování parapetů Al tl 0,7 mm rš 270 mm včetně rohů	M	31.1.2018	31.1.2018	0,45	43 372,00			43 372,00			
764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	M	31.1.2018	31.1.2018	0,25	6 804,00			6 804,00			
764430850	Demontáž oplechování zdi rš 600 mm	M	31.1.2018	7.3.2018	35,65	19 017,00			505,37	14 150,39	3 361,24	
764451201	Odpadní trouby Al kruhové pr. 80 mm	M	31.1.2018	31.1.2018	0,01	2 231,00			2 231,00			
998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	T	31.1.2018	31.1.2018	0,01	357,00			357,00			
<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské (včetně přesunu hmot)</b>		<b>20.12.2017</b>	<b>21.3.2018</b>	<b>91,44</b>	<b>7 419 062,00</b>		<b>6 018 350,19</b>	<b>546 592,49</b>	<b>493 696,44</b>	<b>360 422,89</b>	
766411911	Bambusový obklad	M2	20.12.2017	20.12.2017	0,68	147 360,00		147 360,00				
766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	KUS	20.12.2017	20.12.2017	0,00	28,00		28,00				
766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	KUS	20.12.2017	20.12.2017	0,11	3 520,00		3 520,00				
766660196	Montáž dveřních křidel otvíracích 1křídlových	KUS	20.12.2017	21.12.2017	1,72	152 514,00		152 514,00				
766660301	Montáž posuvných dveří do pouzdra	KUS	20.12.2017	20.12.2017	0,31	58 491,00		58 491,00				
766660302	Montáž posuvných dveří před stěnu	KUS	20.12.2017	20.12.2017	0,06	17 928,00		17 928,00				
766660722	Montáž dveřního kování	KUS	20.12.2017	20.12.2017	0,34	43 400,00		43 400,00				
766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	KUS	20.12.2017	21.12.2017	1,37	115 902,00		115 902,00				
766682112	Montáž zárubní obložkových pro dveře dvoukřídlové tl stěny do 170 mm	KUS	20.12.2017	20.12.2017	0,03	4 985,00		4 985,00				
766684112	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m	KUS	20.12.2017	20.12.2017	0,38	12 474,00		12 474,00				
766684114	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 2,6 m	KUS	20.12.2017	20.12.2017	0,07	55 648,00		55 648,00				
766812840	Demontáž kuchyňských linek	KUS	20.12.2017	20.12.2017	0,03	846,00		846,00				
766812899	Demontáž vybavení kuchyně + uskladnění	KUS	20.12.2017	20.12.2017	0,07	15 000,00		15 000,00				
D4.1	D+M prosklené nerez dvířka k hydrantu 700/1500	KUS	20.12.2017	20.12.2017	0,01	2 046,00		2 046,00				
OK1.01	D+M prosklená stěna EURO 5300/1700	KUS	20.12.2017	20.12.2017	0,57	124 254,00		124 254,00				
OK1.02	D+M prosklená stěna EURO 4450/1700	KUS	20.12.2017	20.12.2017	0,16	34 795,00		34 795,00				
OK1.03	D+M EURO okna a balkonové dveře 2000/2615	KUS	20.12.2017	20.12.2017	0,24	51 206,00		51 206,00				

Kód položky	Popis	MJ	Začátek	Konec	Délka trvání	Celková cena	01.11.2017 - 30.11.2017	01.12.2017 - 31.12.2017	01.01.2018 - 31.01.2018	01.02.2018 - 28.02.2018	01.03.2018 - 31.03.2018	01.04.2018 - 29.04.2018
OK/1.04	D+M EURO okno a balkonové dveře 2000/2615	KUS	20.12.2017	20.12.2017	0,35	76 809,00		76 809,00				
OK/1.05	D+M prosklená stěna EURO 4450/1700	KUS	20.12.2017	20.12.2017	0,16	35 278,00		35 278,00				
OK/1.06	D+M prosklená stěna EURO 5550/1700	KUS	20.12.2017	20.12.2017	0,20	43 350,00		43 350,00				
OK/1.07	D+M prosklená stěna EURO 4450/1700	KUS	20.12.2017	20.12.2017	0,16	35 278,00		35 278,00				
OK/1.08	D+M prosklená stěna EURO 5300/1700	KUS	20.12.2017	20.12.2017	0,19	41 418,00		41 418,00				
OK/1.09	D+M prosklená stěna EURO 4600/1700	KUS	20.12.2017	20.12.2017	0,17	36 426,00		36 426,00				
OK/1.10	D+M prosklená stěna EURO 4000/1700	KUS	20.12.2017	20.12.2017	0,15	33 154,00		33 154,00				
OK/1.11	D+M EURO okno 1500/1550	KUS	20.12.2017	20.12.2017	0,57	122 890,00		122 890,00				
OK/1.12	D+M EURO okno 1200/700	KUS	20.12.2017	20.12.2017	0,30	66 020,00		66 020,00				
OK/1.13	D+M EURO okno 1200/700	KUS	20.12.2017	20.12.2017	0,03	6 602,00		6 602,00				
OK/1.14	D+M EURO okno 1500/1250	KUS	20.12.2017	20.12.2017	0,55	119 218,00		119 218,00				
OK/1.15	D+M EURO okno 1500/1250	KUS	20.12.2017	20.12.2017	0,05	10 838,00		10 838,00				
OK/1.16	D+M EURO okno 1500/1250	KUS	20.12.2017	20.12.2017	0,05	10 838,00		10 838,00				
OK/1.17	D+M EURO okno 1200/700	KUS	20.12.2017	20.12.2017	0,03	6 602,00		6 602,00				
OK/1.18	D+M EURO okno 1500/1800	KUS	20.12.2017	20.12.2017	0,78	169 360,00		169 360,00				
OK/1.19	D+M EURO okno 1500/1550	KUS	20.12.2017	20.12.2017	0,06	12 289,00		12 289,00				
OK/1.20	D+M EURO okno 1500/1550	KUS	20.12.2017	20.12.2017	0,06	12 289,00		12 289,00				
OK/2.01	D+M EURO okno 1500/1550 - PO 15 DP3	KUS	20.12.2017	20.12.2017	0,41	88 770,00		88 770,00				
OK/2.02	D+M prosklená stěna EURO 1500/2565 - PO 15 DP3	KUS	20.12.2017	20.12.2017	0,31	67 690,00		67 690,00				
OK/2.03	D+M prosklená stěna EURO 1500/2565 - PO 15 DP3	KUS	20.12.2017	20.12.2017	0,31	67 348,00		67 348,00				
OK/2.04	D+M prosklená stěna EURO 1500/2565 - PO 15 DP3	KUS	20.12.2017	20.12.2017	0,78	169 225,00		169 225,00				
OK/2.05	D+M prosklená stěna EURO 1500/2565 - PO 15 DP3	KUS	20.12.2017	20.12.2017	0,82	135 380,00		135 380,00				
OK/2.06	D+M prosklená stěna EURO 1500/2565 - PO 15 DP3	KUS	20.12.2017	20.12.2017	0,47	101 535,00		101 535,00				
OK/2.07	D+M prosklená stěna EURO 1100/2815 - PO 15 DP3	KUS	20.12.2017	20.12.2017	0,13	28 986,00		28 986,00				
OK/2.08	D+M prosklená stěna EURO 1500/2565 - PO 15 DP3	KUS	20.12.2017	20.12.2017	0,16	33 845,00		33 845,00				
OK/3.01	D+M hliníková zalomená prosklená fasáda 4200+6000/2940	KUS	20.12.2017	21.12.2017	1,73	373 968,00						
OK/3.02	D+M hliníková zalomená prosklená fasáda 6000+29700+6000/2940	KUS	20.12.2017	26.12.2017	6,79	1 471 176,00		1 471 176,00				
OK/3.03	D+M hliníková zalomená prosklená fasáda 6000+33700+6000/2940	KUS	20.12.2017	21.3.2018	91,44	1 612 296,00			546 592,49	493 696,44	360 422,89	
OK/3.04	D+M hliníková zalomená prosklená fasáda 4200+6000/2940	KUS	20.12.2017	20.12.2017	0,89	148 536,00		148 536,00				
OK/4.01	D+M hliníková prosklená stěna 1300/2955	KUS	20.12.2017	20.12.2017	0,17	36 494,00		36 494,00				
OK/4.02	D+M hliníková prosklená stěna 1500/2955	KUS	20.12.2017	20.12.2017	0,21	44 895,00		44 895,00				
OK/4.03	D+M hliníková prosklená stěna 1300/2955	KUS	20.12.2017	20.12.2017	0,17	36 494,00		36 494,00				
OK/4.04	D+M hliníková prosklená stěna 2100/2940	KUS	20.12.2017	20.12.2017	0,27	58 653,00		58 653,00				
OK/4.05	D+M hliníková prosklená stěna 2100/2940	KUS	20.12.2017	20.12.2017	0,27	58 653,00		58 653,00				
OK/4.06	D+M hliníková prosklená stěna 2100/2940	KUS	20.12.2017	20.12.2017	0,27	58 653,00		58 653,00				
OK/4.10	D+M hliníková prosklená stěna 900/1500	KUS	20.12.2017	20.12.2017	0,06	12 825,00		12 825,00				
TV/2.4	D+M věšák na umyvadla dl. 3140 mm dub	KUS	20.12.2017	20.12.2017	0,03	6 300,00		6 300,00				
TV/2.5	D+M věšák na umyvadla dl. 3500 mm dub	KUS	20.12.2017	20.12.2017	0,13	27 200,00		27 200,00				
TV/2.6	D+M věšák na umyvadla dl. 1700 mm dub	KUS	20.12.2017	20.12.2017	0,02	3 400,00		3 400,00				
TV/2.8	D+M kuchyňská linka dl. 3600 mm	KUS	20.12.2017	20.12.2017	0,20	43 500,00		43 500,00				
TV/2.7	D+M kuchyňská linka dl. 2400 mm	KUS	20.12.2017	20.12.2017	0,06	12 800,00		12 800,00				
VD/1	D+M vstupní dvoukřídlové dveře s nadsvětlíkem EURO 1500/2565	KUS	20.12.2017	20.12.2017	0,45	96 772,00		96 772,00				
VD/2	D+M vstupní jednokřídlové dveře EURO 1000/2080	KUS	20.12.2017	20.12.2017	0,12	25 370,00		25 370,00				
VD/3	D+M vstupní dvoukřídlové dveře s nadsvětlíkem EURO 1500/2565	KUS	20.12.2017	20.12.2017	0,23	50 154,00		50 154,00				
VD/4	D+M vstupní dvoukřídlové dveře s nadsvětlíkem a bočními prosklenými plochami EURO 1600/2815	KUS	20.12.2017	20.12.2017	0,23	49 145,00		49 145,00				
VD/5	D+M vstupní jednokřídlové dveře EURO 900/2080	KUS	20.12.2017	20.12.2017	0,11	24 534,00		24 534,00				
ZA/1.01	D+M venkovní hliníková žaluzie 5300/1700 el. ovládaná s povětrnostním čidlem	KUS	20.12.2017	20.12.2017	0,25	53 898,00		53 898,00				
ZA/1.02	D+M venkovní hliníková žaluzie 4450/1700 el. ovládaná s povětrnostním čidlem	KUS	20.12.2017	20.12.2017	0,09	19 249,00		19 249,00				
ZA/1.05	D+M venkovní hliníková žaluzie 4450/1700 el. ovládaná s povětrnostním čidlem	KUS	20.12.2017	20.12.2017	0,10	21 493,00		21 493,00				
ZA/1.06	D+M venkovní hliníková žaluzie 5500/1700 el. ovládaná s povětrnostním čidlem	KUS	20.12.2017	20.12.2017	0,09	19 249,00		19 249,00				
ZA/1.07	D+M venkovní hliníková žaluzie 4450/1700 el. ovládaná s povětrnostním čidlem	KUS	20.12.2017	20.12.2017	0,09	19 249,00		19 249,00				
ZA/1.08	D+M venkovní hliníková žaluzie 5300/1700 el. ovládaná s povětrnostním čidlem	KUS	20.12.2017	20.12.2017	0,10	21 136,00		21 136,00				
ZA/1.09	D+M venkovní hliníková žaluzie 4600/1700 el. ovládaná s povětrnostním čidlem	KUS	20.12.2017	20.12.2017	0,09	19 454,00		19 454,00				

Kód položky	Popis	MJ	Začátek	Konec	Délka trvání	Čísloová cena	01.11.2017 - 30.11.2017	01.12.2017 - 31.12.2017	01.01.2018 - 31.01.2018	01.02.2018 - 28.02.2018	01.03.2018 - 31.03.2018	01.04.2018 - 29.04.2018
ZA/1.10	D+M venkovní hliníková žaluzie 4000/1700 el. ovládaná s povětrostním cídkem	KUS	20.12.2017	20.12.2017	0,08	17 714,00		17 714,00				
ZA/1.11	D+M venkovní hliníková žaluzie 1500/1550 el. ovládaná s povětrostním cídkem	KUS	20.12.2017	21.12.2017	1,38	298 974,00		298 974,00				
ZA/1.14	D+M venkovní hliníková žaluzie 1500/1250 el. ovládaná s povětrostním cídkem	KUS	20.12.2017	20.12.2017	0,36	78 591,00		78 591,00				
ZA/1.15	D+M venkovní hliníková žaluzie 1500/1250 el. ovládaná s povětrostním cídkem	KUS	20.12.2017	20.12.2017	0,05	11 887,00		11 887,00				
ZA/1.19	D+M venkovní hliníková žaluzie 1500/1550 el. ovládaná s povětrostním cídkem	KUS	20.12.2017	20.12.2017	0,06	12 267,00		12 267,00				
ZA/VD1	D+M venkovní hliníková žaluzie 1500/2550 el. ovládaná s povětrostním cídkem	KUS	20.12.2017	20.12.2017	0,06	13 947,00		13 947,00				
ZAD/2.01	D+M vnitřní dřevěná žaluzie 1500/1550 manuálně ovládaná	KUS	20.12.2017	20.12.2017	0,31	67 611,00		67 611,00				
ZAD/2.02	D+M vnitřní dřevěná žaluzie 1500/2550 manuálně ovládaná	KUS	20.12.2017	20.12.2017	0,17	36 774,00		36 774,00				
ZAD/2.06	D+M vnitřní dřevěná žaluzie 1500/2550 manuálně ovládaná	KUS	20.12.2017	20.12.2017	0,39	83 916,00		83 916,00				
<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické (včetně přesunu hmot)</b>		<b>3.1.2018</b>	<b>28.3.2018</b>	<b>84,19</b>	<b>439 529,00</b>			<b>412 777,21</b>	<b>13 569,59</b>	<b>13 176,21</b>	
767996801	Domotáz atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	KG	3.1.2018	3.1.2018	0,06	1 850,00			1 850,00			
ZV/3a	D+M ocelový žebřík - pevná část	KUS	3.1.2018	3.1.2018	0,19	40 800,00			40 800,00			
ZV/3b	D+M ocelový žebřík - pevná část	KUS	3.1.2018	3.1.2018	0,19	40 800,00			40 800,00			
ZV/3c	D+M ocelový žebřík - pevná část	KUS	3.1.2018	28.3.2018	84,19	40 800,00			14 054,21	13 569,59	13 176,21	
ZV/3d	D+M ocelový žebřík - pevná část	KUS	3.1.2018	3.1.2018	0,19	40 800,00			40 800,00			
ZV/4	D+M ocelový žebřík - mobilní část	KUS	3.1.2018	3.1.2018	0,05	10 000,00			10 000,00			
ZV/5	D+M zastřešení vstupu	KUS	3.1.2018	3.1.2018	0,06	13 000,00			13 000,00			
ZV/10	D+M ocelová konstrukce spojovacího krčku	KG	3.1.2018	3.1.2018	0,35	76 756,00			76 756,00			
ZV/11	D+M ocelová konstrukce spojovacího krčku	KG	3.1.2018	3.1.2018	0,35	76 756,00			76 756,00			
ZV/12	D+M ocelová konstrukce spojovacího krčku	KG	3.1.2018	3.1.2018	0,36	78 746,00			78 746,00			
ZV/13	D+M kotevní profil pro řasádní systém	KG	3.1.2018	3.1.2018	0,09	19 215,00			19 215,00			
<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic</b>		<b>21.2.2018</b>	<b>29.3.2018</b>	<b>36,62</b>	<b>261 081,00</b>				<b>71 380,92</b>	<b>189 700,08</b>	
771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilním lepidlem do 90 mm	M	21.2.2018	21.2.2018	0,37	14 524,00						
771574112	Montáž podlah keramických lepených flexibilním lepidlem	M2	21.2.2018	29.3.2018	36,62	242 717,00				53 016,92	189 700,08	
998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	T	21.2.2018	21.2.2018	0,13	3 840,00				3 840,00		
<b>776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>		<b>28.2.2018</b>	<b>16.4.2018</b>	<b>47,04</b>	<b>1 211 643,00</b>				<b>141 921,38</b>	<b>720 203,93</b>	<b>349 517,68</b>
776491113	Vytažení soklu z přírodního linolea - včetně lišty	M	28.2.2018	28.2.2018	0,54	117 665,00						
776561110	Lepení pásů povlakových podlah z přírodního nebo korkového linolea	M2	28.2.2018	16.4.2018	47,04	1 092 954,00				117 665,00	720 203,93	349 517,68
998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	T	28.2.2018	28.2.2018	0,03	1 024,00				1 024,00		
<b>777</b>	<b>Podlahy lité</b>		<b>4.4.2018</b>	<b>15.4.2018</b>	<b>12,00</b>	<b>6 853,00</b>						<b>6 853,00</b>
777510003	Podlahy ze stěrky epoxidové tl 2,5 mm	M2	4.4.2018	15.4.2018	12,00	5 234,00						5 234,00
777510099	Samolepicí folie se vzorem loga	M2	4.4.2018	4.4.2018	0,01	1 563,00						1 563,00
998777101	Přesun hmot pro podlahy lité v objektech v do 6 m	T	4.4.2018	4.4.2018	0,00	56,00						56,00
<b>781</b>	<b>Obklady keramické</b>		<b>14.3.2018</b>	<b>13.4.2018</b>	<b>30,18</b>	<b>302 916,00</b>					<b>206 399,79</b>	<b>96 516,21</b>
781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických lepených flexibilním lepidlem	M2	14.3.2018	13.4.2018	30,18	239 138,00					142 621,79	96 516,21
781474199	D+M zrcadla lepeného	KUS	14.3.2018	14.3.2018	0,28	61 050,00					61 050,00	
998781101	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 6 m	T	14.3.2018	14.3.2018	0,09	2 728,00					2 728,00	
<b>783</b>	<b>Nátěry</b>		<b>28.3.2018</b>	<b>4.4.2018</b>	<b>8,00</b>	<b>8 943,00</b>					<b>6 934,00</b>	<b>2 009,00</b>
783102801	Odstranění nátěru okartáčováním z ocelových konstrukcí středních "B"	M2	28.3.2018	28.3.2018	0,02	4 925,00					4 925,00	
783195241	Nátěry vodou ředitelné OK středních "B" barva dražší matný povrch 1x antikorozní a 1x email	M2	28.3.2018	4.4.2018	8,00	4 018,00					2 009,00	2 009,00
<b>784</b>	<b>Malby</b>		<b>28.3.2018</b>	<b>16.4.2018</b>	<b>20,00</b>	<b>232 748,00</b>					<b>104 933,60</b>	<b>127 814,40</b>
784453631	Malby směsí disperzní bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrační místnost v do 3,8 m	M2	28.3.2018	28.3.2018	0,34	72 980,00					72 980,00	
784453661	Malby směsí tekuté disperzní tónované otěruvzdorné dvojnásobné s penetrační místnost v do 3,	M2	28.3.2018	16.4.2018	20,00	159 768,00					31 953,60	127 814,40
<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce -PBR</b>		<b>18.4.2018</b>	<b>21.4.2018</b>	<b>4,00</b>	<b>25 000,00</b>						<b>25 000,00</b>
953949001	D+M hasičho přístroje 34A/183B/C 6kg	KUS	20.4.2018	21.4.2018	2,00	9 600,00						9 600,00
953949002	D+M hasičho přístroje 13A/89B/C 2kg	KUS	18.4.2018	19.4.2018	2,00	2 400,00						2 400,00
953999011	D+M protipožární ucpávky VZT potrubí DN250	KUS	18.4.2018	21.4.2018	4,00	12 000,00						12 000,00

Kód položky	Popis	MJ	Začátek	Konec	Délka trvání	Celková cena	01.11.2017 - 30.11.2017	01.12.2017 - 31.12.2017	01.01.2018 - 31.01.2018	01.02.2018 - 28.02.2018	01.03.2018 - 31.03.2018	01.04.2018 - 29.04.2018
953949051	D+M informačních tabulek	KUS	18.4.2018	18.4.2018	1,00	700,00						700,00
953949051.1	D+M tabulek S Igem třídy (označení třídy)	KUS	18.4.2018	18.4.2018	1,00	300,00						300,00
<b>9.1</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>		<b>1.11.2017</b>	<b>22.4.2018</b>	<b>173,00</b>	<b>1 515 109,00</b>	<b>844 865,20</b>	<b>528 922,80</b>	<b>31 121,00</b>			<b>10 200,00</b>
952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	M2	1.11.2017	7.11.2017	7,00	111 482,00		111 482,00				
962031132	Bourání přístěek z cihel pálených na MVC II do 100 mm	M2	8.11.2017	10.11.2017	2,63	84 879,00		84 879,00				
962031133	Bourání přístěek z cihel pálených na MVC II do 150 mm	M2	10.11.2017	11.11.2017	1,05	34 734,00		34 734,00				
962032231	Bourání zdva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC	M3	11.11.2017	12.11.2017	0,59	22 650,00		22 650,00				
965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z lehkého asfaltu II do 100 mm pl přes 4 m2	M3	12.11.2017	3.12.2017	21,29	678 008,00		596 320,20				81 687,80
965082923	Odstranění násypů pod podlahy II do 100 mm pl přes 2 m2	M3	3.12.2017	5.12.2017	2,06	52 183,00				52 183,00		
968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených pl do 1 m2	M2	1.12.2017	2.12.2017	2,00	244,00				244,00		
968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených pl do 2 m2	M2	3.12.2017	8.12.2017	6,00	5 022,00				5 022,00		
968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených pl do 4 m2	M2	1.11.2017	1.11.2017	0,86	21 831,00			21 831,00			
968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	M2	1.11.2017	2.11.2017	1,42	35 773,00			35 773,00			
968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	M2	1.11.2017	1.11.2017	0,19	4 826,00			4 826,00			
968072647	Dekontaminační komora, kontrolování pásmo, odsávací zařízení	KUS	6.12.2017	9.12.2017	4,00	120 000,00				120 000,00		
968072648	Demonitáž boletických panelů - nebezpečný odpad	M2	11.12.2017	6.1.2018	27,00	47 250,00				36 750,00		10 500,00
968072649	Měření koncentrace respirabilních vláken, Nášení na HS	KUS	13.12.2017	31.12.2017	19,00	12 000,00				12 000,00		
968072699	Demonitáž konstrukce zastřešení	M2	7.1.2018	9.1.2018	3,00	20 621,00					20 621,00	
973031325	Vysekáání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	KUS	1.11.2017	2.11.2017	1,28	32 370,00		32 370,00				
978011191	Odlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 100 %	M2	6.12.2017	13.12.2017	7,67	16 831,00				16 831,00		
978013191	Odlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 100 %	M2	13.12.2017	22.12.2017	8,97	49 975,00				49 975,00		
978015291	Odlučení vnějších omítek MV nebo MVC stúpeň složitosti I až IV o rozsahu do 100 %	M2	6.12.2017	13.12.2017	7,58	126 688,00				126 688,00		
978059541	Odsakání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček pl přes 1 m2	M2	13.12.2017	28.12.2017	15,08	27 542,00				27 542,00		
99101	Měření radonu po realizaci	KUS	21.4.2018	22.4.2018	2,00	9 000,00						9 000,00
99102	Měření akustiky po realizaci	KUS	18.4.2018	21.4.2018	4,00	1 200,00						1 200,00
<b>UT</b>	<b>VYTÁPĚNÍ</b>		<b>21.3.2018</b>	<b>6.4.2018</b>	<b>17,00</b>	<b>813 723,00</b>					<b>687 306,74</b>	<b>126 416,26</b>
<b>1</b>	<b>Potrubi D+M</b>		<b>21.3.2018</b>	<b>4.4.2018</b>	<b>15,00</b>	<b>434 465,00</b>					<b>420 945,00</b>	<b>13 520,00</b>
1.1	Potrubi ocelové DN65 včetně tvarovek (kolena, redukce), konzolí a kotvení potrubí	M	21.3.2018	4.4.2018	15,00	50 700,00					37 180,00	13 520,00
2.1	Potrubi ocelové DN50 včetně tvarovek (kolena, redukce), konzolí a kotvení potrubí	M	21.3.2018	21.3.2018	0,12	25 300,00					25 300,00	
3.1	Potrubi ocelové DN40 včetně tvarovek (kolena, redukce), konzolí a kotvení potrubí	M	21.3.2018	21.3.2018	0,09	19 840,00					19 840,00	
4.1	Potrubi ocelové DN32 včetně tvarovek (kolena, redukce), konzolí a kotvení potrubí	M	21.3.2018	21.3.2018	0,09	18 880,00					18 880,00	
5.1	Potrubi ocelové DN25 včetně tvarovek (kolena, redukce), konzolí a kotvení potrubí	M	21.3.2018	21.3.2018	0,04	8 900,00					8 900,00	
6.1	Potrubi ocelové DN20 včetně tvarovek (kolena, redukce), konzolí a kotvení potrubí	M	21.3.2018	21.3.2018	0,01	1 375,00					1 375,00	
7.1	Potrubi ocelové DN15 včetně tvarovek (kolena, redukce), konzolí a kotvení potrubí	M	21.3.2018	21.3.2018	0,03	7 290,00					7 290,00	
8.1	Nátěr potrubí (základná + 2x vrchní emalový)	M	21.3.2018	21.3.2018	0,11	23 750,00					23 750,00	
9.1	Potrubi měděné 35x1,5 včetně tvarovek (kolena, redukce), konzolí a kotvení potrubí	M	21.3.2018	21.3.2018	0,07	14 440,00					14 440,00	
10.1	Potrubi měděné 28x1,5 včetně tvarovek (kolena, redukce), konzolí a kotvení potrubí	M	21.3.2018	21.3.2018	0,26	56 900,00					56 900,00	
11.1	Potrubi měděné 22x1,0 včetně tvarovek (kolena, redukce), konzolí a kotvení potrubí	M	21.3.2018	21.3.2018	0,26	56 420,00					56 420,00	
12.1	Potrubi měděné 18x1,0 včetně tvarovek (kolena, redukce), konzolí a kotvení potrubí	M	21.3.2018	21.3.2018	0,23	50 400,00					50 400,00	
13.1	Potrubi měděné 15x1,0 včetně tvarovek (kolena, redukce), konzolí a kotvení potrubí	M	21.3.2018	21.3.2018	0,46	100 270,00					100 270,00	
<b>2</b>	<b>Izolace D+M</b>		<b>5.4.2018</b>	<b>6.4.2018</b>	<b>2,00</b>	<b>102 845,00</b>						<b>102 845,00</b>
14.1	Izolace z minerální vlny návlaková 70x50	M	5.4.2018	5.4.2018	0,05	10 465,00						10 465,00
15.1	Izolace z minerální vlny návlaková 54x40	M	5.4.2018	6.4.2018	2,00	7 050,00						7 050,00
16	Izolace z minerální vlny návlaková 42x25	M	5.4.2018	5.4.2018	0,02	4 440,00						4 440,00
17	Izolace z minerální vlny návlaková 35x40	M	5.4.2018	5.4.2018	0,03	7 440,00						7 440,00

Kód položky	Popis	MJ	Začátek	Konec	Délka trvání	Celková cena	01.11.2017 - 30.11.2017	01.12.2017 - 31.12.2017	01.01.2018 - 31.01.2018	01.02.2018 - 28.02.2018	01.03.2018 - 31.03.2018	01.04.2018 - 29.04.2018
18	Izolace z minerální vlny nálevková 28x30	M	5.4.2018	5.4.2018	0,05	11 640,00						11 640,00
19	Izolace z minerální vlny nálevková 22x25	M	5.4.2018	5.4.2018	0,07	14 560,00						14 560,00
20	Izolace z minerální vlny nálevková 18x20	M	5.4.2018	5.4.2018	0,08	16 910,00						16 910,00
21	Izolace z minerální vlny nálevková 15x20	M	5.4.2018	5.4.2018	0,14	30 340,00						30 340,00
<b>3</b>	<b>Tělesa D+M</b>		<b>28.3.2018</b>	<b>4.4.2018</b>	<b>7,11</b>	<b>276 413,00</b>					<b>266 361,74</b>	<b>10 051,26</b>
22	Radiátor ocelový deskový VK 20-600/500	KS	28.3.2018	28.3.2018	0,01	1 540,00					1 540,00	
23	Radiátor ocelový deskový VK 20-600/600	KS	28.3.2018	28.3.2018	0,04	9 535,00					9 535,00	
24	Radiátor ocelový deskový VK 20-600/700	KS	28.3.2018	28.3.2018	0,01	2 168,00					2 168,00	
25	Radiátor ocelový deskový VK 20-600/900	KS	28.3.2018	28.3.2018	0,02	4 852,00					4 852,00	
26	Radiátor ocelový deskový VK 20-600/1000	KS	28.3.2018	28.3.2018	0,02	4 058,00					4 058,00	
27	Radiátor ocelový deskový VK 21-600/700	KS	28.3.2018	28.3.2018	0,01	1 977,00					1 977,00	
28	Radiátor ocelový deskový VK 21-600/1000	KS	28.3.2018	28.3.2018	0,06	13 776,00					13 776,00	
29	Radiátor ocelový deskový VK 21-600/1200	KS	28.3.2018	28.3.2018	0,01	2 510,00					2 510,00	
30	Radiátor ocelový deskový VK 21-600/1600	KS	28.3.2018	28.3.2018	0,11	23 504,00					23 504,00	
31	Radiátor ocelový deskový VK 22-600/500	KS	28.3.2018	28.3.2018	0,01	1 763,00					1 763,00	
31,1	Radiátor ocelový deskový VK 22-600/600	KS	28.3.2018	28.3.2018	0,03	6 111,00					6 111,00	
32	Radiátor ocelový deskový VK 22-600/700	KS	28.3.2018	28.3.2018	0,03	6 504,00					6 504,00	
33	Radiátor ocelový deskový VK 22-600/900	KS	28.3.2018	28.3.2018	0,03	6 889,00					6 889,00	
34	Radiátor ocelový deskový VK 22-600/900	KS	28.3.2018	28.3.2018	0,04	8 704,00					8 704,00	
35	Radiátor ocelový deskový VK 22-600/1000	KS	28.3.2018	4.4.2018	7,11	22 995,00					12 943,74	10 051,26
36	Radiátor ocelový deskový VK 22-600/1100	KS	28.3.2018	28.3.2018	0,01	2 685,00					2 685,00	
37	Radiátor ocelový deskový VK 22-600/1200	KS	28.3.2018	28.3.2018	0,03	5 632,00					5 632,00	
38	Radiátor ocelový deskový VK 33-200/1200	KS	28.3.2018	28.3.2018	0,01	2 724,00					2 724,00	
39	Radiátor ocelový deskový VK 33-200/1400	KS	28.3.2018	28.3.2018	0,15	32 472,00					32 472,00	
40	Radiátor ocelový deskový VK 33-600/800	KS	28.3.2018	28.3.2018	0,01	3 220,00					3 220,00	
41	Radiátor ocelový deskový VK 33-900/800	KS	28.3.2018	28.3.2018	0,02	4 257,00					4 257,00	
42	Koupebné trubkové těleso 700.450	KS	28.3.2018	28.3.2018	0,01	1 870,00					1 870,00	
43	Koupebné trubkové těleso 1500.600	KS	28.3.2018	28.3.2018	0,01	1 620,00					1 620,00	
44	Koupebné trubkové těleso 1500.750	KS	28.3.2018	28.3.2018	0,01	1 710,00					1 710,00	
45	Koupebné trubkové těleso 1820.800	KS	28.3.2018	28.3.2018	0,10	21 960,00					21 960,00	
46	Koupebné trubkové těleso 1820.750	KS	28.3.2018	28.3.2018	0,06	13 468,00					13 468,00	
47	Uzavírací šroubení rohové DN15	KS	28.3.2018	28.3.2018	0,06	13 860,00					13 860,00	
48	Uzavírací šroubení přímé DN15	KS	28.3.2018	28.3.2018	0,01	2 160,00					2 160,00	
49	Termostatický ventil rohový DN15	KS	28.3.2018	28.3.2018	0,06	12 980,00					12 980,00	
50	Přechodové šroubení 1/2" / 15	KS	28.3.2018	28.3.2018	0,03	6 784,00					6 784,00	
51	Termostatická hlavice K	KS	28.3.2018	28.3.2018	0,09	18 900,00					18 900,00	
52	Termostatická hlavice ruční	KS	28.3.2018	28.3.2018	0,00	928,00					928,00	
53	Kulový uzávěr DN32	KS	28.3.2018	28.3.2018	0,04	8 472,00					8 472,00	
54	Kulový uzávěr DN25	KS	28.3.2018	28.3.2018	0,01	1 340,00					1 340,00	
55	Kulový uzávěr DN20	KS	28.3.2018	28.3.2018	0,00	426,00					426,00	
56	Revízní dvířka DV1 300x150 mm	KS	28.3.2018	28.3.2018	0,00	1 080,00					1 080,00	
<b>VZT</b>	<b>VZDUCHOTECHNIKA</b>		<b>7.3.2018</b>	<b>22.4.2018</b>	<b>47,00</b>	<b>1 973 702,00</b>					<b>1 008 391,00</b>	<b>965 311,00</b>
<b>01</b>	<b>Zařízení č.1- Větrání Prádelny</b>		<b>7.3.2018</b>	<b>28.3.2018</b>	<b>21,21</b>	<b>61 004,00</b>					<b>61 004,00</b>	
1.3	Rekuperační jednotka VZT	KS	7.3.2018	28.3.2018	21,21	44 460,00					44 460,00	
2.3	Kruhové potrubí vč.Spojovacího,těsnicího a montážního mater. (závěsy) ø100	bm	7.3.2018	7.3.2018	0,03	5 952,00					5 952,00	
3.3	Kruhové potrubí vč.Spojovacího,těsnicího a montážního mater. (závěsy) ø160	bm	7.3.2018	7.3.2018	0,03	6 440,00					6 440,00	
4.3	Talířový ventil s montážním kroužkem - přívod ø100	KS	7.3.2018	7.3.2018	0,00	584,00					584,00	
5.2	Talířový ventil s montážním kroužkem - odťah ø100	KS	7.3.2018	7.3.2018	0,00	584,00					584,00	
6.2	Protidrážňová žaluzie pro průměr 160 mm	KS	7.3.2018	7.3.2018	0,00	395,00					395,00	
7.2	Výfuk vzduchu - obloukový segment a výfukový kus	KS	7.3.2018	7.3.2018	0,00	989,00					989,00	
8.2	Iepelná izolace min tl.40mm	M2	7.3.2018	7.3.2018	0,01	1 600,00					1 600,00	
<b>02</b>	<b>Zařízení č.2 - Větrání Hygienické zázemí</b>		<b>7.3.2018</b>	<b>14.3.2018</b>	<b>8,00</b>	<b>10 042,00</b>					<b>10 042,00</b>	
9.2	Potrubní ventilátor s doběhem do potrubí 100 mm ø100 - tiché provedení	KS	7.3.2018	14.3.2018	8,00	4 452,00					4 452,00	
10.2	zpětná klapka ø100	bm	7.3.2018	7.3.2018	0,00	294,00					294,00	
11.2	Kruhové Soniflex potrubí vč. spojovacího a montážního mater. Ø102	bm	7.3.2018	7.3.2018	0,00	568,00					568,00	
12.2	Kruhové potrubí vč.Spojovacího,těsnicího a montážního mater. (závěsy) ø80	bm	7.3.2018	7.3.2018	0,00	990,00					990,00	
13.2	Kruhové potrubí vč.Spojovacího,těsnicího a montážního mater. (závěsy) ø100	bm	7.3.2018	7.3.2018	0,01	2 232,00					2 232,00	



Kód položky	Popis	MJ	Zašlélek	Konop	Délka trvání	Celková cena	01.11.2017 - 30.11.2017	01.12.2017 - 31.12.2017	01.01.2018 - 31.01.2018	01.02.2018 - 28.02.2018	01.03.2018 - 31.03.2018	01.04.2018 - 29.04.2018	
14,2	Talířový ventil univerzální s montážním kroužkem ø80	KS	7.3.2018	7.3.2018	0,00	146,00						146,00	
15,2	Talířový ventil univerzální s montážním kroužkem ø100	KS	7.3.2018	7.3.2018	0,00	146,00						146,00	
16,1	Výluková hlavice ø100	KS	7.3.2018	7.3.2018	0,01	1 214,00						1 214,00	
<b>03</b>	<b>Zařízení č.3 - Větrání výmňnkové stanice</b>		<b>7.3.2018</b>	<b>21.3.2018</b>	<b>15,00</b>	<b>8 628,00</b>						<b>8 628,00</b>	
17,1	Potrubi ventilátor s doběhem do potrubí 160 mm ø160 - tiché provedení	KS	7.3.2018	21.3.2018	15,00	5 144,00						5 144,00	
18,1	zpětná klapka ø160	KS	7.3.2018	7.3.2018	0,00	184,00						184,00	
19,1	termostat a spínání ventilátoru	KS	7.3.2018	7.3.2018	0,00	740,00						740,00	
20,1	Kruhové potrubí vč.Spojovacího, těsnícího a montážního mater. (závěsy) ø160	bm	7.3.2018	7.3.2018	0,01	1 260,00						1 260,00	
21,1	Kruhová ochranná mřížka ø160	KS	7.3.2018	7.3.2018	0,00	356,00						356,00	
22,1	Přetlaková mřížka na fasádu ø160	KS	7.3.2018	7.3.2018	0,00	539,00						539,00	
23,1	Protidešťová mřížka na fasádu ø160	KS	7.3.2018	7.3.2018	0,00	411,00						411,00	
<b>04</b>	<b>Zařízení č.4 - Větrání - Třída 1</b>		<b>7.3.2018</b>	<b>19.4.2018</b>	<b>43,78</b>	<b>742 667,00</b>						<b>577 378,80</b>	<b>165 288,20</b>
24,1	kompaktní nástěnná rekuperační jednotka bez chlazení s el. dohřevem	KS	7.3.2018	19.4.2018	43,78	385 338,00						220 049,80	165 288,20
25,1	Smart BOX pro regulaci VZT přípojky třídy (společný pro přívod i odtah) 315	KS	7.3.2018	7.3.2018	0,14	31 350,00						31 350,00	
26,1	Tluměcí hluku ø600 - délka 900 mm	KS	7.3.2018	7.3.2018	0,16	35 128,00						35 128,00	
27,1	Kruhové potrubí vč.Spojovacího, těsnícího a montážního mater. (závěsy) ø80	bm	7.3.2018	7.3.2018	0,01	2 970,00						2 970,00	
28,1	Kruhové potrubí vč.Spojovacího, těsnícího a montážního mater. (závěsy) ø100	bm	7.3.2018	7.3.2018	0,01	1 116,00						1 116,00	
29,1	Kruhové potrubí vč.Spojovacího, těsnícího a montážního mater. (závěsy) ø125	bm	7.3.2018	7.3.2018	0,02	3 600,00						3 600,00	
30,1	Kruhové potrubí vč.Spojovacího, těsnícího a montážního mater. (závěsy) ø150	bm	7.3.2018	7.3.2018	0,03	6 640,00						6 640,00	
31,2	Kruhové potrubí vč.Spojovacího, těsnícího a montážního mater. (závěsy) ø180	bm	7.3.2018	7.3.2018	0,04	8 160,00						8 160,00	
32,1	Kruhové potrubí vč.Spojovacího, těsnícího a montážního mater. (závěsy) ø200	bm	7.3.2018	7.3.2018	0,03	6 060,00						6 060,00	
33,1	Kruhové potrubí vč.Spojovacího, těsnícího a montážního mater. (závěsy) ø250	bm	7.3.2018	7.3.2018	0,03	5 700,00						5 700,00	
34,1	Kruhové potrubí vč.Spojovacího, těsnícího a montážního mater. (závěsy) ø315	bm	7.3.2018	7.3.2018	0,02	4 976,00						4 976,00	
35,1	čtverhranné potrubí (100% tvarovek)	M2	7.3.2018	7.3.2018	0,59	128 400,00						128 400,00	
36,1	Kruhové Sonoflex potrubí vč. spojovacího a montážního mater. (montážní páska hliníková) ø100	bm	7.3.2018	7.3.2018	0,00	426,00						426,00	
37,1	Kruhové Sonoflex potrubí vč. spojovacího a montážního mater. (montážní páska hliníková) ø125	bm	7.3.2018	7.3.2018	0,01	1 332,00						1 332,00	
38,1	Kruhové Sonoflex potrubí vč. spojovacího a montážního mater. (montážní páska hliníková) ø150	bm	7.3.2018	7.3.2018	0,01	1 422,00						1 422,00	
39,1	Talířový ventil s montážním kroužkem-odtah ø80	KS	7.3.2018	7.3.2018	0,00	438,00						438,00	
40,1	Talířový ventil s montážním kroužkem-odtah ø100	KS	7.3.2018	7.3.2018	0,01	1 606,00						1 606,00	
41,1	Talířový ventil s montážním kroužkem-odtah ø125	KS	7.3.2018	7.3.2018	0,00	546,00						546,00	
42,1	Talířový ventil s montážním kroužkem-odtah ø150	KS	7.3.2018	7.3.2018	0,00	588,00						588,00	
43,1	Talířový ventil s montážním kroužkem-přívod ø80	KS	7.3.2018	7.3.2018	0,00	146,00						146,00	
44,1	Talířový ventil s montážním kroužkem-přívod ø100	KS	7.3.2018	7.3.2018	0,00	146,00						146,00	
45,1	Talířový ventil s montážním kroužkem-přívod ø150	KS	7.3.2018	7.3.2018	0,01	1 568,00						1 568,00	
46,1	Textilní potrubí půlkruhový průřez pr. 300 mm včetně vedlicích listů s rovnoměrnou distribucí vzduchu délka 6050 mm - barva okrová	M	7.3.2018	7.3.2018	0,02	5 203,00						5 203,00	
47,1	Textilní potrubí půlkruhový průřez pr. 300 mm včetně vedlicích listů s rovnoměrnou distribucí vzduchu délka 9900 mm - barva žlutá	M	7.3.2018	7.3.2018	0,03	7 128,00						7 128,00	
48,1	Škrťací klapka - těsná 80	KS	7.3.2018	7.3.2018	0,00	537,00						537,00	
49,1	Škrťací klapka - těsná 125	KS	7.3.2018	7.3.2018	0,00	588,00						588,00	
50,1	Škrťací klapka - těsná 150	KS	7.3.2018	7.3.2018	0,01	1 200,00						1 200,00	
51,1	Škrťací klapka - těsná 180	KS	7.3.2018	7.3.2018	0,01	1 294,00						1 294,00	
52,1	Škrťací klapka - těsná 200	KS	7.3.2018	7.3.2018	0,01	2 085,00						2 085,00	
53,1	Pohon pro klapky přívodu vzduchu do lehární a třídy + spínací + kabeláž - Pohon otevřeno/zavřeno 230 V	KS	7.3.2018	7.3.2018	0,05	11 000,00						11 000,00	
54,1	Stěnová mřížka 500x350	KS	7.3.2018	7.3.2018	0,03	5 976,00						5 976,00	
55,1	Teplná izolace min 40mm s krycí fólií + lepení a hliníková páska	M2	7.3.2018	7.3.2018	0,37	80 000,00						80 000,00	
<b>05</b>	<b>Zařízení č.5 - Větrání - Třída 2</b>		<b>28.3.2018</b>	<b>6.4.2018</b>	<b>10,00</b>	<b>112 756,00</b>						<b>110 757,20</b>	<b>2 008,80</b>
56,1	Smart BOX pro regulaci VZT přípojky třídy (společný pro přívod i odtah) 315 - regulace přívodu a odtahu	KS	28.3.2018	28.3.2018	0,14	31 350,00						31 350,00	
57,1	Kruhové potrubí vč.Spojovacího, těsnícího a montážního mater. (závěsy) ø100	bm	28.3.2018	6.4.2018	10,00	3 348,00						1 339,20	2 008,80
58,1	Kruhové potrubí vč.Spojovacího, těsnícího a montážního mater. (závěsy) ø150	bm	28.3.2018	28.3.2018	0,03	5 740,00						5 740,00	
59,1	Kruhové potrubí vč.Spojovacího, těsnícího a montážního mater. (závěsy) ø180	bm	28.3.2018	28.3.2018	0,03	5 760,00						5 760,00	
60,1	Kruhové potrubí vč.Spojovacího, těsnícího a montážního mater. (závěsy) ø200	bm	28.3.2018	28.3.2018	0,02	4 040,00						4 040,00	
61	Kruhové potrubí vč.Spojovacího, těsnícího a montážního mater. (závěsy) ø250	bm	28.3.2018	28.3.2018	0,03	6 840,00						6 840,00	
62	Kruhové potrubí vč.Spojovacího, těsnícího a montážního mater. (závěsy) ø315	bm	28.3.2018	28.3.2018	0,02	4 976,00						4 976,00	

Kód položky	Popis	MJ	Začátek	Koniec	Délka trvání	Celková cena	01.11.2017 - 30.11.2017	01.12.2017 - 31.12.2017	01.01.2018 - 31.01.2018	01.02.2018 - 28.02.2018	01.03.2018 - 31.03.2018	01.04.2018 - 29.04.2018
63	čtverhranné potrubí (100% tvarovek)	M2	28.3.2018	28.3.2018	0,02	3 852,00						3 852,00
64	Kruhové Sonoflex potrubí vč. spojovacího a montážního mater. (montážní páska hliníková) ø100	bm	28.3.2018	28.3.2018	0,01	1 320,00						1 320,00
65	Talířový ventil s montážním kroužkem-odtah ø100	KS	28.3.2018	28.3.2018	0,01	1 188,00						1 188,00
66	Talířový ventil s montážním kroužkem-odtah ø150	KS	28.3.2018	28.3.2018	0,00	392,00						392,00
67	Talířový ventil s montážním kroužkem-přívod ø80	KS	28.3.2018	28.3.2018	0,00	146,00						146,00
68	Talířový ventil s montážním kroužkem-přívod ø100	KS	28.3.2018	28.3.2018	0,00	146,00						146,00
69	Textilní potrubí půlkruhový průřez pr. 300 mm včetně vodících listů s rovnoměrnou distribucí vzduchu - délka 7400 mm - barva okrová	M	28.3.2018	28.3.2018	0,03	5 735,00						5 735,00
70	Textilní potrubí půlkruhový průřez pr. 300 mm včetně vodících listů s rovnoměrnou distribucí vzduchu - délka 10400 mm - barva žlutá	M	28.3.2018	28.3.2018	0,03	7 176,00						7 176,00
71	Škrťací klapka - těsná 100	KS	28.3.2018	28.3.2018	0,01	1 108,00						1 108,00
72	Škrťací klapka - těsná 150	KS	28.3.2018	28.3.2018	0,01	1 200,00						1 200,00
73	Škrťací klapka - těsná 200	KS	28.3.2018	28.3.2018	0,01	2 085,00						2 085,00
74	Pohon pro klapky přívodu vzduchu do lehárny a třídy + spínač + kabeláž	KS	28.3.2018	28.3.2018	0,05	11 000,00						11 000,00
75	Požární izolace min 40 mm s krycí fólií + lepení a hliníková páska	M2	28.3.2018	28.3.2018	0,02	3 627,00						3 627,00
76	Stěnová mřížka 500x350	KS	28.3.2018	28.3.2018	0,01	1 494,00						1 494,00
77	Stěnová mřížka 500x350 - protipožární zpěnovací	KS	28.3.2018	28.3.2018	0,03	7 069,00						7 069,00
78	Tepelná izolace min 40mm s krycí fólií + lepení a hliníková páska	M2	28.3.2018	28.3.2018	0,01	3 200,00						3 200,00
<b>06</b>	<b>Zařízení č.6 - Větrání - Třída 3</b>		<b>4.4.2018</b>	<b>13.4.2018</b>	<b>10,00</b>	<b>105 916,00</b>						<b>105 916,00</b>
79	Smart BOX pro regulaci VZT přípojky třídy (společný pro přívod i odtah) 315 - regulace přívodu a odtahu	KS	4.4.2018	4.4.2018	0,14	31 350,00						31 350,00
80	Kruhové potrubí vč.Spojovacího,těsnícího a montážního mater. (závěsy) ø100	bm	4.4.2018	4.4.2018	0,01	1 116,00						1 116,00
81	Kruhové potrubí vč.Spojovacího,těsnícího a montážního mater. (závěsy) ø125	bm	4.4.2018	4.4.2018	0,01	2 400,00						2 400,00
82	Kruhové potrubí vč.Spojovacího,těsnícího a montážního mater. (závěsy) ø150	bm	4.4.2018	13.4.2018	10,00	6 560,00						6 560,00
83	Kruhové potrubí vč.Spojovacího,těsnícího a montážního mater. (závěsy) ø180	bm	4.4.2018	4.4.2018	0,02	4 320,00						4 320,00
84	Kruhové potrubí vč.Spojovacího,těsnícího a montážního mater. (závěsy) ø200	bm	4.4.2018	4.4.2018	0,04	8 080,00						8 080,00
85	Kruhové potrubí vč.Spojovacího,těsnícího a montážního mater. (závěsy) ø250	bm	4.4.2018	4.4.2018	0,02	3 420,00						3 420,00
86	Kruhové potrubí vč.Spojovacího,těsnícího a montážního mater. (závěsy) ø315	bm	4.4.2018	4.4.2018	0,03	6 220,00						6 220,00
87	čtverhranné potrubí (100% tvarovek)	M2	4.4.2018	4.4.2018	0,02	3 852,00						3 852,00
88	Kruhové Sonoflex potrubí vč. spojovacího a montážního mater. (montážní páska hliníková) ø100	bm	4.4.2018	4.4.2018	0,01	1 278,00						1 278,00
89	Kruhové Sonoflex potrubí vč. spojovacího a montážního mater. (montážní páska hliníková) ø150	bm	4.4.2018	4.4.2018	0,00	632,00						632,00
90	Talířový ventil s montážním kroužkem-odtah ø80	KS	4.4.2018	4.4.2018	0,00	146,00						146,00
91	Talířový ventil s montážním kroužkem-odtah ø100	KS	4.4.2018	4.4.2018	0,01	2 044,00						2 044,00
92	Talířový ventil s montážním kroužkem-odtah ø150	KS	4.4.2018	4.4.2018	0,00	392,00						392,00
93	Talířový ventil s montážním kroužkem-přívod ø80	KS	4.4.2018	4.4.2018	0,00	146,00						146,00
94	Talířový ventil s montážním kroužkem-přívod ø100	KS	4.4.2018	4.4.2018	0,00	146,00						146,00
95	Talířový ventil s montážním kroužkem-přívod ø150	KS	4.4.2018	4.4.2018	0,00	784,00						784,00
96	Textilní potrubí půlkruhový průřez pr. 300 mm včetně vodících listů s rovnoměrnou distribucí vzduchu - délka 7150 mm - barva okrová	KS	4.4.2018	4.4.2018	0,03	5 541,00						5 541,00
97	Textilní potrubí půlkruhový průřez pr. 300 mm včetně vodících listů s rovnoměrnou distribucí vzduchu - délka 10400 mm - barva červená	KS	4.4.2018	4.4.2018	0,03	7 176,00						7 176,00
98	Škrťací klapka - těsná 125	KS	4.4.2018	4.4.2018	0,00	588,00						588,00
99	Škrťací klapka - těsná 150	KS	4.4.2018	4.4.2018	0,00	600,00						600,00
100	Škrťací klapka - těsná 180	KS	4.4.2018	4.4.2018	0,01	1 294,00						1 294,00
101	Škrťací klapka - těsná 200	KS	4.4.2018	4.4.2018	0,01	1 390,00						1 390,00
102	Pohon pro klapky přívodu vzduchu do lehárny a třídy + spínač + kabeláž	KS	4.4.2018	4.4.2018	0,05	11 000,00						11 000,00
103	Stěnová mřížka 500x350	KS	4.4.2018	4.4.2018	0,01	2 241,00						2 241,00
104	Tepelná izolace min 40mm s krycí fólií + lepení a hliníková páska	M2	4.4.2018	4.4.2018	0,01	3 200,00						3 200,00
<b>07</b>	<b>Zařízení č.7 - Větrání - Třída 4</b>		<b>14.3.2018</b>	<b>25.3.2018</b>	<b>12,00</b>	<b>117 751,00</b>						<b>117 751,00</b>
105	Smart BOX pro regulaci VZT přípojky třídy (společný pro přívod i odtah) 315 - regulace přívodu a odtahu	KS	14.3.2018	14.3.2018	0,14	31 350,00						31 350,00
106	Kruhové potrubí vč.Spojovacího,těsnícího a montážního mater. (závěsy) ø80	bm	14.3.2018	14.3.2018	0,02	3 960,00						3 960,00
107	Kruhové potrubí vč.Spojovacího,těsnícího a montážního mater. (závěsy) ø100	bm	14.3.2018	14.3.2018	0,01	1 116,00						1 116,00
108	Kruhové potrubí vč.Spojovacího,těsnícího a montážního mater. (závěsy) ø125	bm	14.3.2018	25.3.2018	12,00							
109	Kruhové potrubí vč.Spojovacího,těsnícího a montážního mater. (závěsy) ø150	bm	14.3.2018	14.3.2018	0,01	2 460,00						2 460,00
110	Kruhové potrubí vč.Spojovacího,těsnícího a montážního mater. (závěsy) ø180	bm	14.3.2018	14.3.2018	0,01	1 440,00						1 440,00
111	Kruhové potrubí vč.Spojovacího,těsnícího a montážního mater. (závěsy) ø200	bm	14.3.2018	14.3.2018	0,05	10 100,00						10 100,00

Kód položky	Popis	MJ	Začátek	Konec	Délka trvání	Celková cena	01.11.2017 - 30.11.2017	01.12.2017 - 31.12.2017	01.01.2018 - 31.01.2018	01.02.2018 - 28.02.2018	01.03.2018 - 31.03.2018	01.04.2018 - 29.04.2018
112	Kruhové potrubí vč. Spojovacího, těsnícího a montážního mater. (závěsy) ø250	bm	14.3.2018	14.3.2018	0,05	10 830,00					10 830,00	
113	Kruhové potrubí vč. Spojovacího, těsnícího a montážního mater. (závěsy) ø315	bm	14.3.2018	14.3.2018	0,03	5 599,00					5 599,00	
114	čtverhranné potrubí (100% tvarovek)	M2	14.3.2018	14.3.2018	0,02	3 852,00					3 852,00	
115	Kruhové Sonoflex potrubí vč. spojovacího a montážního mater. (montážní páska hliníková) ø100	bm	14.3.2018	14.3.2018	0,01	1 278,00					1 278,00	
116	Kruhové Sonoflex potrubí vč. spojovacího a montážního mater. (montážní páska hliníková) ø125	bm	14.3.2018	14.3.2018	0,00	888,00					888,00	
117	Talířový ventil s montážním kroužkem-odtah ø100	KS	14.3.2018	14.3.2018	0,01	1 460,00					1 460,00	
118	Talířový ventil s montážním kroužkem-odtah ø150	KS	14.3.2018	14.3.2018	0,00	392,00					392,00	
119	Talířový ventil s montážním kroužkem-přívod ø80	KS	14.3.2018	14.3.2018	0,00	146,00					146,00	
120	Talířový ventil s montážním kroužkem-přívod ø125	KS	14.3.2018	14.3.2018	0,00	364,00					364,00	
121	Talířový ventil s montážním kroužkem-přívod ø150	KS	14.3.2018	14.3.2018								
122	Textilní potrubí pūkruhový průřez pr. 300 mm včetně vodících líst s rovnoměrnou distribucí vzduchu - délka 5900 mm - černá zelená	KS	14.3.2018	14.3.2018	0,03	5 735,00					5 735,00	
123	Textilní potrubí pūkruhový průřez pr. 300 mm včetně vodících líst s rovnoměrnou distribucí vzduchu - délka 10400 mm - barva zelená	KS	14.3.2018	14.3.2018	0,03	7 176,00					7 176,00	
124	Škrťací klapka - těsná 80	KS	14.3.2018	14.3.2018	0,00	537,00					537,00	
125	Škrťací klapka - těsná 150	KS	14.3.2018	14.3.2018	0,00	600,00					600,00	
126	Škrťací klapka - těsná 200	KS	14.3.2018	14.3.2018	0,01	2 085,00					2 085,00	
127	Pohon pro klapky přívodu vzduchu do lehárny a třídy	KS	14.3.2018	14.3.2018	0,05	11 000,00					11 000,00	
128	Požární izolace min 40 mm s krycí fólií + lepení a hliníková páska	M2	14.3.2018	14.3.2018	0,02	3 627,00					3 627,00	
129	Stěnová mřížka 600x350	KS	14.3.2018	14.3.2018	0,01	1 494,00					1 494,00	
130	Stěnová mřížka 500x350 - protipožární zpěnovací	KS	14.3.2018	14.3.2018	0,03	7 063,00					7 063,00	
131	Tepeľná izolace min 40mm s krycí fólií + lepení a hliníková páska	M2	14.3.2018	14.3.2018	0,01	3 200,00					3 200,00	
<b>08</b>	<b>Zařízení č.8 - Větrání - Třída 5</b>		<b>21.3.2018</b>	<b>4.4.2018</b>	<b>15,00</b>	<b>125 454,00</b>					<b>122 830,00</b>	<b>2 624,00</b>
132	Smart BOX pro regulaci VZT přípojky třídy (společný pro přívod i odtah) 315 - regulace přívodu a odtahu	KS	21.3.2018	21.3.2018	0,14	31 350,00					31 350,00	
133	Kruhové potrubí vč. Spojovacího, těsnícího a montážního mater. (závěsy) ø80	bm	21.3.2018	21.3.2018	0,01	1 980,00					1 980,00	
134	Kruhové potrubí vč. Spojovacího, těsnícího a montážního mater. (závěsy) ø100	bm	21.3.2018	21.3.2018	0,01	2 232,00					2 232,00	
135	Kruhové potrubí vč. Spojovacího, těsnícího a montážního mater. (závěsy) ø125	bm	21.3.2018	21.3.2018	0,03	7 200,00					7 200,00	
136	Kruhové potrubí vč. Spojovacího, těsnícího a montážního mater. (závěsy) ø150	bm	21.3.2018	4.4.2018	15,00	9 840,00					7 216,00	2 624,00
137	Kruhové potrubí vč. Spojovacího, těsnícího a montážního mater. (závěsy) ø180	bm	21.3.2018	21.3.2018	0,01	2 880,00					2 880,00	
138	Kruhové potrubí vč. Spojovacího, těsnícího a montážního mater. (závěsy) ø200	bm	21.3.2018	21.3.2018	0,03	6 080,00					6 080,00	
139	Kruhové potrubí vč. Spojovacího, těsnícího a montážního mater. (závěsy) ø250	bm	21.3.2018	21.3.2018	0,04	8 550,00					8 550,00	
140	Kruhové potrubí vč. Spojovacího, těsnícího a montážního mater. (závěsy) ø315	bm	21.3.2018	21.3.2018								
141	Kruhové potrubí vč. Spojovacího, těsnícího a montážního mater. (závěsy) ø355	bm	21.3.2018	21.3.2018	0,03	6 720,00					6 720,00	
142	čtverhranné potrubí (100% tvarovek)	M2	21.3.2018	21.3.2018	0,03	6 420,00					6 420,00	
143	Kruhové Sonoflex potrubí vč. spojovacího a montážního mater. (montážní páska hliníková) ø100	bm	21.3.2018	21.3.2018	0,00	852,00					852,00	
144	Kruhové Sonoflex potrubí vč. spojovacího a montážního mater. (montážní páska hliníková) ø150	bm	21.3.2018	21.3.2018	0,00	948,00					948,00	
145	Talířový ventil s montážním kroužkem-odtah ø80	KS	21.3.2018	21.3.2018	0,00	146,00					146,00	
146	Talířový ventil s montážním kroužkem-odtah ø100	KS	21.3.2018	21.3.2018	0,01	1 898,00					1 898,00	
147	Talířový ventil s montážním kroužkem-odtah ø150	KS	21.3.2018	21.3.2018	0,00	588,00					588,00	
148	Talířový ventil s montážním kroužkem-přívod ø100	KS	21.3.2018	21.3.2018	0,00	146,00					146,00	
149	Talířový ventil s montážním kroužkem-přívod ø150	KS	21.3.2018	21.3.2018	0,01	1 568,00					1 568,00	
150	Textilní potrubí pūkruhový průřez pr. 300 mm včetně vodících líst s rovnoměrnou distribucí vzduchu - délka 7150 mm - barva tmavě modrá	KS	21.3.2018	21.3.2018	0,03	5 580,00					5 580,00	
151	Textilní potrubí pūkruhový průřez pr. 300 mm včetně vodících líst s rovnoměrnou distribucí vzduchu - délka 10400 mm - barva modrá	KS	21.3.2018	21.3.2018	0,03	7 176,00					7 176,00	
152	Škrťací klapka - těsná 150	KS	21.3.2018	21.3.2018	0,01	1 800,00					1 800,00	
153	Škrťací klapka - těsná 180	KS	21.3.2018	21.3.2018	0,00	647,00					647,00	
154	Škrťací klapka - těsná 200	KS	21.3.2018	21.3.2018	0,01	2 085,00					2 085,00	
155	Pohon pro klapky přívodu vzduchu do lehárny a třídy	KS	21.3.2018	21.3.2018	0,05	11 000,00					11 000,00	
156	Stěnová mřížka 600x350	KS	21.3.2018	21.3.2018	0,01	2 988,00					2 988,00	
157	Tepeľná izolace min 40mm s krycí fólií + lepení a hliníková páska	M2	21.3.2018	21.3.2018	0,02	4 800,00					4 800,00	
<b>08</b>	<b>Zařízení č.9 - Větrání - Třída 6</b>		<b>4.4.2018</b>	<b>15.4.2018</b>	<b>12,00</b>	<b>318 274,00</b>						<b>318 274,00</b>
158	kompatibilní nástěnná rekuperační jednotka s přímým chlazením(funkce TČ) al. Dohřevem	KS	4.4.2018	5.4.2018	1,01	219 097,00						219 097,00
159	Tlumič hluku ø355 - délka 900 mm	KS	4.4.2018	4.4.2018	0,04	8 544,00						8 544,00

Kód položky	Popis	MJ	Začátek	Konec	DMKa tvání	Čoková cena	01.11.2017 - 30.11.2017	01.12.2017 - 31.12.2017	01.01.2018 - 31.01.2018	01.02.2018 - 28.02.2018	01.03.2018 - 31.03.2018	01.04.2018 - 29.04.2018
160	Kruhové potrubí vč. Spojovacího, těsnícího a montážního mater. (závěsy) ø80	bm	4.4.2018	4.4.2018	0,04	8 250,00						8 250,00
161	Kruhové potrubí vč. Spojovacího, těsnícího a montážního mater. (závěsy) ø100	bm	4.4.2018	4.4.2018	0,01	2 232,00						2 232,00
162	Kruhové potrubí vč. Spojovacího, těsnícího a montážního mater. (závěsy) ø125	bm	4.4.2018	4.4.2018	0,01	2 000,00						2 000,00
163	Kruhové potrubí vč. Spojovacího, těsnícího a montážního mater. (závěsy) ø155	bm	4.4.2018	15.4.2018	12,00	8 200,00						8 200,00
164	Kruhové potrubí vč. Spojovacího, těsnícího a montážního mater. (závěsy) ø180	bm	4.4.2018	4.4.2018	0,01	2 880,00						2 880,00
165	Kruhové potrubí vč. Spojovacího, těsnícího a montážního mater. (závěsy) ø200	bm	4.4.2018	4.4.2018	0,05	10 100,00						10 100,00
166	Kruhové potrubí vč. Spojovacího, těsnícího a montážního mater. (závěsy) ø250	bm	4.4.2018	4.4.2018	0,01	1 710,00						1 710,00
167	Kruhové potrubí vč. Spojovacího, těsnícího a montážního mater. (závěsy) ø315	bm	4.4.2018	4.4.2018	0,04	8 708,00						8 708,00
168	čtverhranné potrubí (100% tvarovek)	M2	4.4.2018	4.4.2018	0,02	3 852,00						3 852,00
169	Kruhové Sonoflex potrubí vč. spojovacího a montážního mater. (montážní páska hliníková) ø125	bm	4.4.2018	4.4.2018	0,00	852,00						852,00
170	Kruhové Sonoflex potrubí vč. spojovacího a montážního mater. (montážní páska hliníková) ø150	bm	4.4.2018	4.4.2018	0,00	948,00						948,00
171	Talířový ventil s montážním kroužkem-odlah ø80	KS	4.4.2018	4.4.2018	0,00	438,00						438,00
172	Talířový ventil s montážním kroužkem-odlah ø100	KS	4.4.2018	4.4.2018	0,00	438,00						438,00
173	Talířový ventil s montážním kroužkem-odlah ø125	KS	4.4.2018	4.4.2018	0,01	1 274,00						1 274,00
174	Talířový ventil s montážním kroužkem-odlah ø150	KS	4.4.2018	4.4.2018	0,00	392,00						392,00
175	Talířový ventil s montážním kroužkem-odlah ø80	KS	4.4.2018	4.4.2018	0,00	146,00						146,00
176	Talířový ventil s montážním kroužkem-přívod ø100	KS	4.4.2018	4.4.2018	0,00	146,00						146,00
177	Talířový ventil s montážním kroužkem-přívod ø150	KS	4.4.2018	4.4.2018	0,00	784,00						784,00
178	Textilní potrubí pětikruhový průřez pr. 300 mm včetně vodičů liší s rovnoměrnou distribucí vzduchu - délka 17400 mm - barva okrová	KS	4.4.2018	4.4.2018	0,06	12 441,00						12 441,00
179	Škrťací klapka - těsná 100	KS	4.4.2018	4.4.2018	0,01	1 108,00						1 108,00
180	Škrťací klapka - těsná 150	KS	4.4.2018	4.4.2018	0,00	600,00						600,00
181	Škrťací klapka - těsná 200	KS	4.4.2018	4.4.2018	0,01	1 390,00						1 390,00
182	Škrťací klapka - těsná 250	KS	4.4.2018	4.4.2018	0,00	823,00						823,00
183	Pohon pro klapky přívodu vzduchu do lehárny a třídy + spínač + kabeláž	KS	4.4.2018	4.4.2018	0,05	11 000,00						11 000,00
184	Požární izolace min 40 mm	M2	4.4.2018	4.4.2018	0,02	3 627,00						3 627,00
185	Stěnová mřížka 500x350	KS	4.4.2018	4.4.2018	0,01	1 494,00						1 494,00
186	Tepečná izolace min 40mm s krycí fólií + lepení a hliníková páska	M2	4.4.2018	4.4.2018	0,02	4 800,00						4 800,00
187	Venkovní jednotka přímého chlazení VZT jednotky (s funkcí TC) požadavek 4 (kW)(chl)	KS	4.4.2018	4.4.2018								
11	<b>Montáž + zaregulování potrubní sítě</b>		<b>18.4.2018</b>	<b>22.4.2018</b>	<b>5,00</b>	<b>371 200,00</b>						<b>371 200,00</b>
198	Montáž + zaregulování potrubní sítě	HOD	18.4.2018	22.4.2018	5,00	371 200,00						371 200,00
ZTI	<b>Zařízení zdravotnické</b>		<b>22.11.2017</b>	<b>29.4.2018</b>	<b>159,00</b>	<b>1 858 056,00</b>	<b>412 408,00</b>	<b>27 550,00</b>	<b>244 523,00</b>	<b>702 027,40</b>	<b>165,60</b>	<b>471 382,00</b>
1	<b>KANALIZACE SPLAŠKOVÁ D+M</b>		<b>22.11.2017</b>	<b>6.12.2017</b>	<b>15,00</b>	<b>439 958,00</b>	<b>412 408,00</b>	<b>27 550,00</b>				
1.4	Potrubí KG systém DN 200 včetně tvarovek (kolena, redukce), konzolí a kotvení potrubí	M	22.11.2017	22.11.2017	0,18	38 740,00	38 740,00					
2.4	Potrubí KG systém DN 150 včetně tvarovek (kolena, redukce), konzolí a kotvení potrubí	M	22.11.2017	22.11.2017	0,08	16 980,00	16 980,00					
3.4	Potrubí KG systém DN 125 včetně tvarovek (kolena, redukce), konzolí a kotvení potrubí	M	22.11.2017	6.12.2017	15,00	68 875,00	41 325,00	27 550,00				
4.4	Potrubí KG systém DN 100 včetně tvarovek (kolena, redukce), konzolí a kotvení potrubí	M	22.11.2017	22.11.2017	0,16	35 025,00	35 025,00					
5.3	Úprava stáv. revizní šachty, vč. přidáního vyrovnávacího prslence 60 mm	KPL	22.11.2017	22.11.2017	0,01	2 500,00						
6.3	Ochranná fólie	M	22.11.2017	22.11.2017	0,00	880,00	880,00					
7.9	Potrubí HT systém DN 100 včetně tvarovek (kolena, redukce), konzolí a kotvení potrubí	M	22.11.2017	22.11.2017	0,34	74 100,00	74 100,00					
8.3	Potrubí HT systém DN 75 včetně tvarovek (kolena, redukce), konzolí a kotvení potrubí	M	22.11.2017	22.11.2017	0,09	18 655,00	18 655,00					
9.3	Potrubí HT systém DN 50 včetně tvarovek (kolena, redukce), konzolí a kotvení potrubí	M	22.11.2017	22.11.2017	0,08	18 410,00	18 410,00					
10.3	Potrubí HT systém DN 40 včetně tvarovek (kolena, redukce), konzolí a kotvení potrubí	M	22.11.2017	22.11.2017	0,03	7 350,00	7 350,00					
11.3	Čistící kus DN 100	KS	22.11.2017	22.11.2017	0,02	3 267,00	3 267,00					
12.3	Čistící kus DN 75	KS	22.11.2017	22.11.2017	0,01	1 274,00	1 274,00					
13.3	Čistící kus DN 50	KS	22.11.2017	22.11.2017	0,00	142,00	142,00					
14.3	Ventilační hlavice DN 100	KS	22.11.2017	22.11.2017	0,01	2 743,00	2 743,00					
15.3	Ventilační hlavice DN 75	KS	22.11.2017	22.11.2017	0,01	2 561,00	2 561,00					
16.2	Přívzdušňovací ventil DN 100	KS	22.11.2017	22.11.2017	0,06	13 048,00	13 048,00					

Kód položky	Popis	MJ	Začátek	Konec	Délka trvání	Celková cena	01.11.2017 - 30.11.2017	01.12.2017 - 31.12.2017	01.01.2018 - 31.01.2018	01.02.2018 - 28.02.2018	01.03.2018 - 31.03.2018	01.04.2018 - 29.04.2018
17.2	Podlahová vpust DN100, svíslý odtok, líniová mříž	KS	22.11.2017	22.11.2017	0,01	2 670,00						
18.2	Zkouška těsnosti	M	22.11.2017	22.11.2017	0,07	14 640,00						
19.2	Revízní dvířka DV1 150x150 mm	KS	22.11.2017	22.11.2017	0,01	2 898,00						
20.2	Stavební přípomoc	HOD	22.11.2017	22.11.2017	0,59	115 200,00						
<b>2</b>	<b>KANALIZACE DEŠŤOVÁ D+M</b>		<b>10.1.2018</b>	<b>27.1.2018</b>	<b>18,00</b>	<b>244 523,00</b>			<b>244 523,00</b>			
21.2	Potrubí KG systém DN 200 včetně tvarovek (kolena, redukce), konzolí a kotvení potrubí	M	10.1.2018	10.1.2018	0,23	50 660,00				50 660,00		
22.2	Potrubí KG systém DN 125 včetně tvarovek (kolena, redukce), konzolí a kotvení potrubí	M	10.1.2018	10.1.2018	0,29	63 365,00				63 365,00		
23.2	Ochranná fólie	M	10.1.2018	10.1.2018	0,01	1 200,00				1 200,00		
24.2	Šachtové betonové dno f1000 mm s výstelkou průchozí DN200, výška 570	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,05	11 046,00				11 046,00		
25.2	Šachtový betonový kónus f1000x625, 600 mm	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	960,00				960,00		
26.2	Zakrytová betonová deska f1000/625, 200 mm	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,03	6 420,00				6 420,00		
27.2	Rám pro líniový poklop f600 mm, 60 mm	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,02	3 720,00				3 720,00		
28.2	Vlko líniové f600, D400	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,05	10 188,00				10 188,00		
29.2	Skrůž betonová f1000, 250 mm	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	678,00				678,00		
30.2	Vyrovnávací betonový prstenec f625 mm, 120 mm	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	275,00				275,00		
31.3	Vyrovnávací betonový prstenec f625 mm, 100 mm	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	1 053,00				1 053,00		
32.2	Vyrovnávací betonový prstenec f625 mm, 60 mm	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	298,00				298,00		
33.2	Revízní plastová šachta samonosná 1,8x1,2x1,5 m, vč. vstupního krčku 0,6x0,6x0,7 m	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,01	2 670,00				2 670,00		
34.2	Filtr srážkových vod DN200, 30 l/s	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,04	8 710,00				8 710,00		
35.2	Lapač sítěšních splavenin DN100	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,01	1 560,00				1 560,00		
36.2	Potrubí HT systém DN 100	M	10.1.2018	27.1.2018	18,00	24 700,00				24 700,00		
37.2	Číslicí kus DN 100	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,01	1 210,00				1 210,00		
38.2	Izolace Tubolit AR modrý návlek 100/5	M	10.1.2018	10.1.2018	0,00	900,00				900,00		
39.2	Sřešní vpust DN 100, svíslý odtok	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,17	36 700,00				36 700,00		
40.2	Zkouška těsnosti	M	10.1.2018	10.1.2018	0,03	6 000,00				6 000,00		
41.2	Revízní dvířka DV1 150x150 mm	KS	10.1.2018	10.1.2018	0,00	690,00				690,00		
42.2	Stavební přípomoc	HOD	10.1.2018	10.1.2018	0,05	11 520,00				11 520,00		
<b>3</b>	<b>VODOVOD D+M</b>		<b>7.2.2018</b>	<b>3.3.2018</b>	<b>25,00</b>	<b>702 193,00</b>				<b>702 027,40</b>	<b>165,60</b>	
43.2	Potrubí PPr 90x12,5 včetně tvarovek (kolena, redukce), konzolí a kotvení potrubí	M	7.2.2018	7.2.2018	0,02	3 318,00				3 318,00		
44.2	Potrubí PPr 75x10,4 včetně tvarovek (kolena, redukce), konzolí a kotvení potrubí	M	7.2.2018	7.2.2018	0,16	34 480,00				34 480,00		
45.2	Potrubí PPr 63x8,7 včetně tvarovek (kolena, redukce), konzolí a kotvení potrubí	M	7.2.2018	7.2.2018	0,48	103 985,00				103 985,00		
46.2	Potrubí PPr 50x6,9 včetně tvarovek (kolena, redukce), konzolí a kotvení potrubí	M	7.2.2018	7.2.2018	0,14	30 030,00				30 030,00		
47.2	Potrubí PPr 40x5,6 včetně tvarovek (kolena, redukce), konzolí a kotvení potrubí	M	7.2.2018	7.2.2018	0,34	73 160,00				73 160,00		
48.2	Potrubí PPr 32x4,5 včetně tvarovek (kolena, redukce), konzolí a kotvení potrubí	M	7.2.2018	7.2.2018	0,09	18 800,00				18 800,00		
49.2	Potrubí PPr 25x3,5 včetně tvarovek (kolena, redukce), konzolí a kotvení potrubí	M	7.2.2018	7.2.2018	0,19	41 310,00				41 310,00		
50.2	Potrubí PPr 20x2,8 včetně tvarovek (kolena, redukce), konzolí a kotvení potrubí	M	7.2.2018	7.2.2018	0,51	111 220,00				111 220,00		
51.2	Potrubí tlakové PE 63x5,8 včetně tvarovek (kolena, redukce), konzolí a kotvení potrubí	M	7.2.2018	7.2.2018	0,28	60 945,00				60 945,00		
52.2	Potrubí ocelové pozinkované DN50 včetně tvarovek (kolena, redukce), konzolí a kotvení potrubí	M	7.2.2018	7.2.2018	0,02	5 034,00				5 034,00		
53.2	Potrubí ocelové pozinkované DN25 včetně tvarovek (kolena, redukce), konzolí a kotvení potrubí	M	7.2.2018	7.2.2018	0,01	1 629,00				1 629,00		
54.2	Ochranná fólie	M	7.2.2018	7.2.2018	0,00	560,00				560,00		
55.2	Izolace pěnová polyethylenová návleková DG 42x9	M	7.2.2018	7.2.2018	0,01	2 360,00				2 360,00		
56.2	Izolace pěnová polyethylenová návleková DG 35x9	M	7.2.2018	7.2.2018	0,01	2 240,00				2 240,00		
57.2	Izolace pěnová polyethylenová návleková DG 28x9	M	7.2.2018	7.2.2018	0,02	4 080,00				4 080,00		
58.2	Izolace pěnová polyethylenová návleková DG 22x9	M	7.2.2018	7.2.2018	0,05	10 120,00				10 120,00		
59.2	Izolace pěnová polyethylenová návleková DG 64x13	M	7.2.2018	7.2.2018	0,01	1 950,00				1 950,00		
60.2	Izolace pěnová polyethylenová návleková DG 54x13	M	7.2.2018	3.3.2018	25,00	1 380,00				1 214,40	165,60	
61.1	Izolace pěnová polyethylenová návleková DG 22x13	M	7.2.2018	7.2.2018	0,04	8 880,00				8 880,00		

Kód položky	Popis	MJ	Začátek	Konec	Délka trvání	Celková cena	01.11.2017 - 30.11.2017	01.12.2017 - 31.12.2017	01.01.2018 - 31.01.2018	01.02.2018 - 28.02.2018	01.03.2018 - 31.03.2018	01.04.2018 - 29.04.2018
62.1	Izolace pěnová polyethylenová návrková DG 90x20	M	7.2.2018	7.2.2018	0,00	333,00				333,00		
63.1	Izolace pěnová polyethylenová návrková DG 76x20	M	7.2.2018	7.2.2018	0,02	3 680,00				3 680,00		
64.1	Izolace pěnová polyethylenová návrková DG 42x20	M	7.2.2018	7.2.2018	0,03	5 980,00				5 980,00		
65.1	Izolace pěnová polyethylenová návrková DG 35x20	M	7.2.2018	7.2.2018	0,00	630,00				630,00		
66.1	Izolace pěnová polyethylenová návrková DG 28x13	M	7.2.2018	7.2.2018	0,01	2 600,00				2 600,00		
67.1	Izolace pěnová polyethylenová návrková DG 64x30	M	7.2.2018	7.2.2018	0,04	9 720,00				9 720,00		
68.1	Izolace pěnová polyethylenová návrková DG 54x30	M	7.2.2018	7.2.2018	0,01	2 730,00				2 730,00		
69.1	Kulový uzávěr R250D DN50	KS	7.2.2018	7.2.2018	0,00	1 077,00				1 077,00		
70.1	Kulový uzávěr R250D DN40	KS	7.2.2018	7.2.2018	0,01	1 412,00				1 412,00		
71.1	Kulový uzávěr R250D DN32	KS	7.2.2018	7.2.2018	0,00	477,00				477,00		
72.1	Kulový uzávěr R250D DN25	KS	7.2.2018	7.2.2018	0,01	1 340,00				1 340,00		
73.1	Kulový uzávěr R250D DN20	KS	7.2.2018	7.2.2018	0,02	4 047,00				4 047,00		
74.1	Kulový uzávěr R250D DN15	KS	7.2.2018	7.2.2018	0,01	2 346,00				2 346,00		
75.1	Termostatická směšovací baterie DN20	KS	7.2.2018	7.2.2018	0,21	44 960,00				44 960,00		
76.1	Vypouštěcí kohout DN15	KS	7.2.2018	7.2.2018	0,00	300,00				300,00		
77.1	Zahradní kohout Kemper DN20, 0,5 m	KS	7.2.2018	7.2.2018	0,12	25 280,00				25 280,00		
78.1	Požární hydrantová skříň D19 - 650x650x175, 30 m	KS	7.2.2018	7.2.2018	0,14	30 690,00				30 690,00		
79.1	Revizní dvířka DV1 300x150 mm	KS	7.2.2018	7.2.2018	0,01	1 164,00				1 164,00		
80.1	Revizní dvířka DV2 600x600 mm	KS	7.2.2018	7.2.2018	0,04	7 624,00				7 624,00		
81.1	Revizní dvířka DV3 150x150 mm	KS	7.2.2018	7.2.2018	0,00	130,00				130,00		
82.1	Vypuštění a napuštění části systému	HOD	7.2.2018	7.2.2018	0,01	2 880,00				2 880,00		
83.1	Zkouška těsnosti 12 hod	M	7.2.2018	7.2.2018	0,08	16 380,00				16 380,00		
84.1	Dezinfekce a a proplach systému	M	7.2.2018	7.2.2018	0,03	6 552,00				6 552,00		
85.1	Stavební přípomoc	HOD	7.2.2018	7.2.2018	0,07	14 400,00				14 400,00		
<b>4</b>	<b>ZÁŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY D+M</b>		<b>4.4.2018</b>	<b>29.4.2018</b>	<b>26,00</b>	<b>471 382,00</b>						<b>471 382,00</b>
86.1	WC závěsné	KS	4.4.2018	4.4.2018	0,01	1 560,00						1 560,00
87.1	Závěsný systém pro WC (dodávka ZTI)	KS	4.4.2018	4.4.2018	0,12	27 000,00						27 000,00
88.1	WC sedátko s poklopem	KS	4.4.2018	4.4.2018	0,01	2 700,00						2 700,00
89.1	Dětský klozet tzv. Baby	KS	4.4.2018	4.4.2018	0,17	36 750,00						36 750,00
90.1	Podomítkový "TANK" systém pro dětský klozet	KS	4.4.2018	4.4.2018	0,40	86 100,00						86 100,00
91.1	WC sedátko s poklopem	KS	4.4.2018	4.4.2018	0,09	18 200,00						18 200,00
92.1	Výlevka závěsná DN100	KS	4.4.2018	4.4.2018	0,09	18 840,00						18 840,00
93.1	Záv. systém pro výlevku (dodávka ZTI)	KS	4.4.2018	4.4.2018	0,13	27 360,00						27 360,00
94.1	Baterie pro výlevku páková nástěnná, nerez	KS	4.4.2018	29.4.2018	26,00	5 520,00						5 520,00
95.1	Umyvadlo závěsné s otvorem pro baterii	KS	4.4.2018	4.4.2018	0,02	5 200,00						5 200,00
96.1	Umyvadlo závěsné s otvorem pro baterii	KS	4.4.2018	4.4.2018	0,01	1 220,00						1 220,00
97.1	Baterie umyvadlová páková stojánková, nerez	KS	4.4.2018	4.4.2018	0,04	7 800,00						7 800,00
98.1	Zápachová uzávěrka pro umyvadlo nerez	KS	4.4.2018	4.4.2018	0,01	2 300,00						2 300,00
99.1	Dětské umyvadlo, 1420 mm	KS	4.4.2018	4.4.2018	0,17	37 310,00						37 310,00
100.1	Baterie umyvadlová páková stojánková, nerez	KS	4.4.2018	4.4.2018	0,15	31 980,00						31 980,00
101.1	Zápachová uzávěrka pro umyvadlo nerez	KS	4.4.2018	4.4.2018	0,04	9 430,00						9 430,00
102.1	Sprchová vanička čtvercová 900x900 mm, plast	KS	4.4.2018	4.4.2018	0,01	2 360,00						2 360,00
103.1	Sprchová vanička čtvercová 900 mm, plast	KS	4.4.2018	4.4.2018	0,10	22 400,00						22 400,00
104.1	Sprchové dveře třídílné rovné, 900mm	KS	4.4.2018	4.4.2018	0,03	5 690,00						5 690,00
105.1	Sprchové dveře čtyřdílné pro čtvercovou vaničku, 900mm	KS	4.4.2018	4.4.2018	0,21	44 730,00						44 730,00
106.1	Baterie sprchové páková nástěnná, nerez + ruční sprcha	KS	4.4.2018	4.4.2018	0,06	13 248,00						13 248,00
107.1	Zápachová uzávěrka pro sprchu	KS	4.4.2018	4.4.2018	0,01	2 840,00						2 840,00
108.1	Kuchyňský dřez (součástí dodávky kuchyňské linky)	KS	4.4.2018	4.4.2018								
109.1	Baterie dřezová bezdotyková stojánková, nerez	KS	4.4.2018	4.4.2018	0,14	30 800,00						30 800,00
110.1	Napájecí zdroj 230/24 V	KS	4.4.2018	4.4.2018	0,02	4 600,00						4 600,00
111.1	Zápachová uzávěrka pro dřez nerez	KS	4.4.2018	4.4.2018	0,00	484,00						484,00
112.1	Zápachová uzávěrka pro pračku a myčku	KS	4.4.2018	4.4.2018	0,02	3 948,00						3 948,00
113.1	Kohout pro pračku a myčku	KS	4.4.2018	4.4.2018	0,00	636,00						636,00
114.1	Nástěnka DN15	KS	4.4.2018	4.4.2018	0,04	8 496,00						8 496,00
115.1	Roháček DN10	KS	4.4.2018	4.4.2018	0,05	11 860,00						11 860,00