

DODATEK č. 1

č. smlouvy objednatele: 10PU-001606 ze dne 10.8.2017

na realizaci zakázky

„I/31 a I/35 Rekonstrukce okružní křižovatky Brněnská, DSP/PDPS+IČ+VD-ZDS+AD“

ISPROFIN: 500 121 0002.16971

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	659 93 390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	██
zastoupeno:	██
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██████████
e-mail:	████████████████████
tel:	██████████████████
kontaktní osoba ve věcech technických:	██████████████████
e-mail:	██████████████████████████████████
tel:	██████████████████

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s.

se sídlem:	Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové
IČO:	287 86 793
DIČ:	CZ28786793
zápis v obchodním rejstříku:	U Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka 2906
právní forma:	akciová společnost
bankovní spojení:	████████████████████
zastoupen:	██ v
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██████████ v
e-mail:	██████████████████
tel:	██████████████████
kontaktní osoba ve věcech technických:	██████████████████
e-mail:	██████████████████████████████
tel:	██████████████████

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb č. **10PU-001606** na vypracování projektové dokumentace „**I/31 a I/35 Rekonstrukce okružní křižovatky Brněnská, DSP/PDPS+IČ+VD-ZDS+AD**“, v souladu s čl. 4.1 Smlouvy, kterým se výše uvedená smlouva mění a doplňuje v člancích:

Článek 2. - Předmět Smlouvy, bod 2.2.1 se mění na:

zpracování průkazných zkoušek receptury pro opravu technologií recyklace zastudena v souladu s TP.

Zdůvodnění

Diagnostický průzkum předmětného úseku navrhuje pro opravu použití technologie recyklace zastudena. Vzhledem k velmi výraznému dopravnímu zatížení komunikace bude během realizace velký tlak na minimalizaci doby výstavby. V případě provádění průkazných zkoušek receptury v souladu s TP až při realizaci stavby dojde k prodlevě 30 – 45 dní, které v celkovém harmonogramu akce hrají podstatnou roli. Stanovením receptury již ve stádiu projektu také umožní tvorbu přesnějšího soupisu prací s výkazem výměr s důrazem na přesné množství pojiva a doplňkového kameniva a předejde tak případným změnám a vícepracím při realizaci.

Článek 3. - Předání výsledků poskytnutých služeb, bod 3.2.1 se mění na:

zpracování průkazných zkoušek receptury pro opravu technologií recyklace zastudena - 1 x v listinné podobě a 1x digitálně na CD.

Článek 5 – Lhůty plnění, bod 5.1.1 se mění na:

DSP/PDPS vč. průkazných zkoušek receptury pro opravu technologií recyklace zastudena: Nejpozději do **6 měsíců** od podpisu Smlouvy.

Článek 7 – Platební podmínky, bod 7.5 se mění na:

Cena za provedení průkazných zkoušek receptury pro opravu technologií recyklace zastudena dle čl. 2.2.1 Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována po převzetí čistopisu DSP+PDPS Objednatelům.

Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací vč. dodatečných prací

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě o poskytování služeb č. 10PU-001606 ze dne 10.8.2017 nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem smluvních stran.

Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejněním v Registru smluv.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1
SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

**Ing. Ivan Šír, projektování
dopravních staveb a.s.**

Datum: ~~...3.1.2018~~ 2018

Datum: 17.1.2018