

**Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti
pro veřejnou zakázku s názvem**

„III/2784 Liberec, ul. České mládeže, rekonstrukce silnice vč. OK“

Číslo smlouvy objednatele: 2017139/D

Číslo smlouvy zhotovitele: P2017-056

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

korespondenční adresa: Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou

IČ: 70946078

DIČ: CZ70946078

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

(dále jen „objednatel“)

CR Project s.r.o.

se sídlem: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav

zastoupená: Ing. Janem Horákem, jednatelem

IČ: 270 86 135

DIČ: CZ27086135

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Mladá Boleslav

číslo účtu: [REDACTED]

zapsaná/ý v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95206

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 6. 2017 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti na plnění veřejné zakázky s názvem „III/2784 Liberec, ul. České mládeže, rekonstrukce silnice vč. OK“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. V čl. IV Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti je v souladu s tímto článkem Smlouvy zhotovitel povinen předat nejpozději do 200 dnů od doručení výzvy ze strany zhotovitele.
3. Dne 12. 1. 2018 obdržel objednatel důvodovou zprávu zhotovitele ze dne 11. 1. 2018, ve které zhotovitel navrhuje posun smluvního termínu. Z této důvodové zprávy vyplývá, že není možné dokončit činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti, a to z důvodů průtahů při získání stanoviska dotčeného orgánu státní správy.

4. V průběhu projednávání dokumentace s dotčenými orgány státní správy došlo k neočekávanému prodloužení doby vydání vyjádření k projektové dokumentaci. Vyjádření města Liberec je podmíněno odsouhlasením navržených úprav a objízdných tras Radou města Liberce.
5. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Termín stanovený v čl. IV. odst. 1 Smlouvy pro obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti se mění takto:
 - obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti: **nejpozději do 60 dnů od** usnesení Rady města Liberec.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Jablonci nad Nisou dne 26.1.2018

V Mladé Boleslavi dne 25.1.2018

Ing. Jan Růžička, ředitel
za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,**
příspěvkovou organizaci

Ing. Jan Horák, jednatel
za **CR Project s.r.o.**