

Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor
IČ: 00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: [REDACTED]
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:

p. Nicole Pivoňová – technik investičního odboru
tel: 558 609 264/email: pivonova.nicole@frydekmistek.cz,

Ing. Petr Mitura – technik investičního odboru
tel: 558 609 263/email: mitura.petr@frydekmistek.cz

- **dále jen objednatel**

a

DEKONTA, a.s.

se sídlem Dřetovice 109, 273 42 Stehelčevy
zastoupena Ing. Alešem Pražákem, členem představenstva
IČ: 25006096
DIČ: CZ25006096
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. Oddíl B, vložka 12280
bankovní spojení/číslo účtu: [REDACTED]
ID datové schránky: jm4uvpx
Kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Michal Vašek, hlavní stavbyvedoucí
tel: [REDACTED]

Ing. Václav Koucký, zástupce stavbyvedoucího
tel: [REDACTED]

- **dále jen zhotovitel**
- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „**Dům čp. 752, ul. Pionýrů – stavební úpravy**“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek č. 1).

1. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo na stavební práce pod názvem „Dům č.p. 752, ul. Pionýrů – stavební úpravy“

1.1. Původní článek 2. Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

a) Předmět díla se rozšiřuje o dodatečné stavební práce a o neprováděné práce v rozsahu dle změnového listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

1.2. Dodatečné stavební práce vznikly v důsledku nepředpokládaného zřícení stropu suterénu v průběhu demolice nadzemní části objektu a s tím spojené likvidace většího množství stavební sutě.

1.3. Původní článek 4. Cena díla se upravuje:

Cena za dílo se sjednává celkem ve výši:

Původní cena díla	1 460 192,14 Kč bez DPH, tj. 1 766 832,49 Kč vč. DPH
Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 1	- 197 861,58 Kč bez DPH, tj. – 239 412,51 Kč vč. DPH
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 1	122 480,12 Kč bez DPH, tj. 148 200,94 Kč vč. DPH
Cena díla dle Dodatku č. 1	1 384 810,68 Kč bez DPH, tj. 1 675 620,92 Kč vč. DPH

2. Závěrečná ujednání

1. Ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 104. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 16.01.2018.
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 1 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 1 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 1 podle tohoto ujednání.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne

V Praze, dne

Mgr. Michal Pobucký, DiS.
primátor

Ing. Aleš Pražák, MBA
člen představenstva