



# FINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ FOND PRO VNITŘNÍ BEZPEČNOST



Projekt Výcvik služebních psů r. č. ISF/3/02 je financován v rámci národního programu Fondu pro vnitřní bezpečnost

Dodatek č. 1  
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 12. 9. 2017

## I. Smluvní strany

1. Objednatel: Česká republika - Generální ředitelství cel  
Budějovická 7, 140 96 Praha 4

Jednající: [redacted] ředitelka odboru 13 GŘC Hospodářské správy

IČ: 71214011

DIČ: CZ71214011

Bankovní spojení: [redacted]

ve věcech technických zastoupená panem [redacted]

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: TRIGLYPH architektonická kancelář s.r.o.  
Bělohorská 274/9, 169 00 Praha 6

zastoupený osobou k smluvnímu jednání oprávněnou: [redacted]

IČ: 29411807

DIČ: CZ29411807

Bankovní spojení: [redacted]

Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 104952

(dále jen „zhotovitel“)

## II.

### Preambule - dohoda o narovnání

Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo dne 11. 9. 2017, přičemž předpokladem této smlouvy bylo, že předmět smlouvy bude plněn v rámci sloučeného územního a stavebního řízení, tzn. že dojde pouze k jednomu správnímu (stavebnímu) řízení. Po předání části předmětu smlouvy dle čl. 1.1. písm. a) smlouvy o dílo (dokumentace pro vydání územního rozhodnutí) objednateli a projednání této části s případnými účastníky územního řízení a dotčenými orgány zejména společností Letiště Praha, a.s. bylo zjištěno, že tento předpoklad nebude možné naplnit a zhotovitel tedy nemůže zpracovat část díla dle čl. 1.1. písm. b) (jednostupňová dokumentace pro vydání stavebního povolení), bez toho, aniž by bylo vydáno příslušným stavebním úřadem územní rozhodnutí na předmětnou stavbu (podmínky stanovené v územním řízení se musí promítnout do dokumentace pro stavební povolení). Podle stanoviska společnosti Letiště Praha, a.s. ze dne 23. 10. 2017, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku, je nutné v rámci územního řízení vyřešit odvod dešťové vody z předmětné stavby. Bylo požadováno, aby odvod dešťové vody byl řešen společně s vedlejší stavbou Kynologického střediska objednatel, u které se také zpracovává dokumentace pro rekonstrukci a v jejímž

rámci je nutné také řešit odvod dešťové vody. Na základě tohoto stanoviska byly projednávány možnosti řešení odvodu dešťové vody. Za tímto účelem proběhlo několik jednání o způsobu odvodu dešťové vody z obou staveb objednatele, kdy se prověřovala také možnost společné retenční nádrže, do které by byla odvedena dešťová voda z obou staveb. Jednání k této záležitosti byla ukončena dne 26. 1. 2018, o čemž svědčí zápis z jednání ze dne 26. 1. 2018, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku. Vzhledem k výše uvedenému tedy nebylo možné ze strany zhotovitele dodržet časový harmonogram uvedený v čl. IV odst. 2 smlouvy o dílo. S ohledem na tuto skutečnost není objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu za nedodržení harmonogramu dle čl. X odst. 3, jejíž zaplacení avizoval ve své výzvě č.j. 78066/2017-900000-131 ze dne 18.12.2017, protože k nedodržení harmonogramu nedošlo v důsledku skutečnosti ležící na straně zhotovitele. Vzhledem k tomu, že k nedodržení harmonogramu nedošlo v důsledku skutečnosti ležící na straně zhotovitele, uzavírají smluvní strany tento dodatek, kterým dochází ke změně harmonogramu uvedeného v čl. IV odst. 2 smlouvy o dílo.

Aktuální stav plnění předmětu smlouvy je takový, že část předmětu smlouvy podle čl. 1.1. písm. a) smlouvy o dílo (dokumentace pro vydání územního rozhodnutí) byla dokončena a předána objednateli. Na základě této části předmětu smlouvy zhotovitel zpracoval část předmětu smlouvy podle čl. 1.2 písm. a) smlouvy o dílo (objasnění příslušných orgánů a adresář účastníků a dotčených orgánů), který byl předán objednateli, a těmto účastníkům a dotčeným orgánům byla zaslána zhotovitelem dokumentace pro vydání územního rozhodnutí k vyjádření. Jakmile bude zhotoviteli doručeno poslední vyjádření dotčeného orgánu a účastníka řízení, je zhotovitel povinen nejpozději do 3 dnů podat na příslušném stavebním úřadu návrh na vydání územního rozhodnutí a dále pokračovat podle upraveného harmonogramu uvedeného v čl. III tohoto dodatku.

### III.

#### Změna smlouvy o dílo

Řádky 3 a 5 harmonogram uvedeného v čl. IV odst. 2 smlouvy o dílo nově zní takto:

|      |  |                         |  |
|------|--|-------------------------|--|
| 1.1. | b) jednodupňová dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnostech pro zadání veřejné zakázky pro SO 01-Výcviková hala pro psy“  | Po podpisu této smlouvy | do 3 týdnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí   |
| 1.2  | b) Zajištění všech vyjádření dotčených orgánů, o kterých to stanoví zvláštní zákon, správců technické a dopravní infrastruktury, které jsou nezbytné k územnímu řízení a obstarání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro provedení stavby „SO 01 Výcviková hala pro psy“ | Po podpisu této smlouvy | do 3 týdnů a 3 dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí odešle zhotovitel dotčeným orgánům jednodupňovou dokumentaci pro stavební povolení s žádostí o vyjádření<br>do 3 dnů od doručení posledního vyjádření dotčeného orgánu podá zhotovitel příslušnému stavebnímu úřadu návrh na vydání stavebního povolení |



#### IV.

##### Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s jakýmkoliv úkonem uvedeným v tomto dodatku je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny části předmětu této smlouvy, které se prodlení týká, za každá den prodlení.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana po podpisu obdrží dvě vyhotovení.
3. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
4. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, se strany dohodly, že objednatel zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem. Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Praze dne ..... - 1 -02- 2018

V Praze dne..... 1.2.2018

Objednatel

Zhotovitel

ředitelka odboru 13 GŘC Hospodářské správy

jednatel

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ ČEL  
ODBOR 13 ①  
140 96 Praha 4, Budějovická 7  
IČ: 71214011

**TRIGLYPH**  
ARCHITECTONICKÁ KANCELÁŘ S.R.O.  
Bělohorská 274/9, 169 00 Praha 6  
IČ: 29411807, web: www.triglyph.cz  
tel: 603 174 102, email: atelier@triglyph.cz

## Připomínky k dokumentaci KNEZEVES - Areál pro psy

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>DOKUMENTACE</b> | KNEZEVES - Areál pro psy - projektová dokumentace |
| <b>INVESTOR</b>    | Letiště Praha, a.s.                               |
| <b>DATUM</b>       | 23.10.2017  |
| <b>OD</b>          | ZPR   |

| Č. | PŘIPOMÍNKA  | ZAPRACOVÁNO? | POPIS VYPOŘÁDÁNÍ / ZDŮVODNĚNÍ   |
|----|---|--------------|---|
| 1  | <b>Označení připomínkové části dokumentace</b><br>Text připomínky, event. popis požadovaného řešení   | ano<br>/ne   | <b>Část dokumentace řešící připomínku</b><br>Popis řešení připomínky v dokumentaci<br><br>Odpovědná osoba |
| 2  | V průvodní zprávě se uvádí doporučený objem retenční nádrže 98,7 m <sup>3</sup> , ve výkresové části je objem retenční nádrže pouze 86,1 m <sup>3</sup> , v Souhrnné technické zprávě zůstal původní objem 70 m <sup>3</sup> . Prosím upravit na doporučený objem (včetně výkresu).                       |              |   |
| 3  | V dokumentaci nejsou stále uvedeny podmínky, resp. důvod proč musí být vody z kotců vedeny na stávající jímku, tedy za jakých bylo povoleno vypouštění odpadních vod z kotců do splaškové kanalizace a že je <u>povoleno pouze dočasně ve zkušebním provozu vzhledem k množství používané dezinfekce.</u> |              |   |
| 4  | V průvodní zprávě se uvádí, že vystřikání kotců se provádí po 18 dnech, v měsíci listopadu denně, projektant uvedl, že je to správně. Jak tato skutečnost ovlivňuje množství použité dezinfekce, které bylo podkladem pro vyjádření / povolení vypouštění jímky do splaškové kanalizace.                  |              |   |
| 5  | Bezpečnostní přepad není vybaven zpětnou klapkou. Doporučujeme ověřit, zda nemůže docházet k zaplavování bezpečnostního přepadu při přívalových srážkách (vysoký nátok stokou A).   |              |   |
| 6  | K dokumentaci by se mělo vyjádřit také ENG, především s ohledem na kanalizaci a vodovod.  |              |   |
| 7  | V dokumentaci není řešena vodovodní přípojka.   |              |   |
| 8  | Záměr hala pro psy umožňuje vsakování, předložená dokumentace nikoliv? V době začátku jednání k opravě psince neměl investor k dispozici další 2 pozemky a neměl tedy prostor pro zasakování, prosím o objasnění.   |              |   |

Maňazerka  
Ochrany životního prostředí

www.prg.aero

## Zápis ze schůzky konané dne 26.1.2018

Akce:

Výcviková hala Kněžves

Přítomni:

Dodavatel projektové dokumentace [redacted]

Správa letiště: [redacted]

Koordinátor projektu: [redacted]

Zástupce investora [redacted]

Obsah jednání:

Možnost odkanalizování dešťových vod do kanalizační sítě Letiště Praha, a.s. a následné získání kladného stanoviska k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení haly.

Požadavek správy letiště:

Vypracování výpočtu množství dešťových vod bude vypracováno firmou Hydroprojekt, z důvodu souladu s řešením celé sítě, kterou tato firma projektovala. Pokud bude výpočtem napojení na síť ověřeno a umožněno, následně správa letiště přislíbila vydání kladného stanoviska.

Závěr jednání:

[redacted] poskytne dodavateli projektantové dokumentace kontakt na projektanta firmy Hydroprojekt.

Vypracoval:

[redacted]