

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: **RNDr. Janem Hodovským**, generálním ředitelem
IČO: 70890013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): [REDAKCE]

2. Zhotovitel:

Vlastimil Stupka s.r.o.

Sídlo: Nový Hrozenkov 832, 756 04
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C, vložce 34771
Zastoupen: **Vlastimilem Stupkou**, jednatelem
IČO: 28614291
DIČ: CZ28614291
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

II. Předmět dodatku

- Mezi smluvními stranami byla dne 25. 7. 2016 uzavřena smlouva o dílo č. PM42318/2016-504, jejímž předmětem je provedení díla „**VD Karolinka, oprava zídky vlnolamu**“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- Při podání nabídky byl zhotovitelem doložen harmonogram provádění stavebních prací s předpokladem zahájení 10. 7. 2016. Smlouva o dílo byla podepsána dne 25. 7. 2016 a práce byly zahájeny ke dni 2. 8. 2016. Tímto došlo ke zpoždění oproti časovému harmonogramu předloženému ve výběrovém řízení. Při provádění stavby byl pak při odstranění svrchní omítky na vzdušní straně vlnolamu zjištěn nevyhovující podklad pískovcových bloků, jejichž oprava byla provedena v roce 2013 v rámci stavby „VD Karolinka - rekonstrukce hráze“. Na základě tohoto zjištění bylo zahájeno se zhotovitelem stavby „VD Karolinka – rekonstrukce hráze“ reklamační řízení, od kterého se bude odvíjet další postup prací předmětné stavby, čímž dochází k dalšímu zpoždění oproti časovému harmonogramu.
- Ve smlouvě o dílo byl termín dokončení stanoven do 15. 9. 2016. Vzhledem ke skutečnostem popsáným v odst. 2 tohoto článku se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo, neboť z objektivních důvodů není možné dodržet původně sjednaný termín dokončení díla.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo takto:

V článku **III. Doba a místo plnění díla** se odst. 1 mění a nově zní takto

- Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:*

Termín zahájení provádění díla:

do 5 ti dnů od účinnosti smlouvy

Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: **do 31. 10. 2016**

Článek III. Doba a místo plnění díla odst. 2 se ruší. Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

Článek XI. Provádění díla odst. 10 se ruší. Dosavadní odstavce 11 až 16 se označují jako odstavce 10 až 15.

V článku XIII. Smluvní pokuty se odst. 2 mění a nově zní takto

2. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel nedodrží termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.

Článek XV. Závěrečná ustanovení se odst. 15 mění a nově zní takto

15. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Příloha č. 3 – Specifikace subdodavatelů vč. rozsahu jejich plnění

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto nemění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.
5. V případě, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv") a dodatek č. 1 dle uvedeného zákona podléhá uveřejnění, jsou smluvní strany srozuměny s tím, že objednatel tento dodatek č. 1 uveřejní požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě, a to včetně metadat ve smyslu § 5 odst. 5 citovaného zákona. Objednatel je povinen v této souvislosti vyzvat zhotovitele ke sdělení, které údaje obsažené v dodatku č. 1 požaduje vyloučit z uveřejnění.

V Brně dne: 14. 9. 2016

V Novém Hrozenkově dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
RNDr. Jan Hodovský
generální ředitel Povodí Moravy

.....
Vlastimil Stupka s.r.o.
Vlastimil Stupka
jednatel