

## Časový harmonogram plnění - Cyklostezka Dubice - II. etapa - zpracování PD

Příloha č. 2 smlouvy o dílo

Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky

Název části		termín plnění poř. délka trvání
<b>Fáze I</b>		
	schůzka pracovní skupiny	do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy
I.a)	Vyhledávací studie	nejpozději do 21.10.2016
I.b)	Geodetické zaměření	nejpozději do 21.10.2016
I.c)	Geologický průzkum	nejpozději do 21.10.2016
<b>Fáze II</b>		
II.a)	projektová dokumentace pro územní rozhodnutí	nejpozději do 15.11.2016
II.b)	vydání územního rozhodnutí vč. nabytí právní moci	nejpozději do 15.1.2017
<b>Fáze III</b>		
III.a)	projektová dokumentace pro provedení stavby	nejpozději do 28.2.2017
III.b)	Zpracování oceněného výkazu výměr v náležitostech dle Sod	nejpozději do 31.3.2017
III.c)	Návrh harmonogramu výstavby v týdnech	
III.d)	podání žádosti o stavební povolení	nejpozději do 31.3.2017
	vydání stavebního povolení vč. nabytí právní moci	nejpozději do 30.6.2017
<b>Fáze IV</b>		
	součinnost při zadávacím řízení na výběr zhotovitele staveb	na výzvu objednatele (předpoklad 10-11/2017)
<b>Fáze V</b>		
	autorský dozor po dobu provádění stavby	na výzvu objednatele (předpoklad 03-09/2018)

V ..... dne .....

.....  
Podpis a razítko oprávněné osoby uchazeče