

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace, zřízená rozhodnutím MK ČR č. j. 11617/2002

IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,

se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

bankovní spojení: XXXXXXXXXX, č. ú.: XXXXXXXXXX

zastoupen Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem územní památkové správy v Českých Budějovicích
Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

územní památková správa v Českých Budějovicích

se sídlem nám. Přemysla Otakara II. čp. 34, 370 21 České Budějovice,

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Miroslav Fuchs

REKONSTRUKCE HISTORICKÝCH BUDOV

XXXXXXXXXX PSČ XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

tel. XXXXXXXXXX

IČ: 10173421 DIČ: XXXXXXXXXX

bankovní spojení: XXXXXXXXXX č. ú. XXXXXXXXXX

Oprávnění k podnikatelské činnosti:

živnostenský list vydaný OÚ Praha 6 dne 15. 9. 1992 pod č. j. ŽO/007510/Zák

osvědčení o autorizaci č. 7775 ČKAIT ze dne 6. 9. 1994

(dále jen „zhotovitel“)

jako smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

tento dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 3008H1170008

I.

Úvodní ustanovení

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 5. 6. 2017 smlouvu o dílo, ve které se v čl. I. zhotovitel zavázal provést pro objednatele na vlastní nebezpečí, odpovědnost a náklady dílo: Zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby

„NKP SH Nové Hrady – sanace krovů malého paláce“

Objednatel se zavázal řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu.

II.

Provedení díla – lhůty plnění

Článkem III. odst. 3.1 smluvní strany dohodly provedení díla ve dvou etapách v následujících termínech:

- A. Zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy
- B. Dokončení a předání předmětu díla:
 - 1. **Projektová dokumentace do 31. 1. 2018**
 - 2. **Po celou dobu stavby výkon AD**

Během zpracování projektu dospěl zhotovitel po provedených sondách a výpočtech k závěru, že je nutné provést rozhodnutí o statickém zajištění objektu před tím, než bude dokončen návrh opravy samotného krovu, jakožto předmětu díla. Takové rozhodnutí může být učiněno až po provedení stavebních úprav v podobě bouracích prací většího rozsahu. Vzhledem k tomu, že není možné přesně určit lhůtu, kterou si provedení bouracích prací vyžádá a současně není možné před jejich provedením projektovou dokumentaci dokončit, sjednávají si smluvní strany tímto dodatkem nové znění čl. III. odst. 3.1, a to tak že nově zní takto:

- A. Zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy
- B. Dokončení a předání předmětu díla:
 - 1. **Projektová dokumentace bude dokončena a předána do 1 měsíce ode dne, kdy bylo zhotoviteli doručeno písemné oznámení objednatele oznamující dokončení stavebních úprav, které umožní určit způsob a míru statického zajištění objektu.**
 - 2. **Po celou dobu stavby výkon AD**

III.

Závěrečná ustanovení

1. V ostatních ujednáních zůstává smlouva o dílo beze změn.
2. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden stejnopis.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

V Českých Budějovicích dne 29. 1. 2018

V Sudoměřicích u Tábora dne 29. 1. 2018

.....
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.

.....
Ing. Miroslav Fuchs