

Změnový list č. 1 ze dne 2. 2. 2018

Název stavby:	Kamerové a zabezpečovací systémy příspěvkových organizací města
Číslo smluvního vztahu:	145/2/2017
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>	Dle původní cenové nabídky.
<p>Nové řešení: 7.ZŠ - doplnění polic do rozvodné skříně, doplněna vnitřní dveřní jednotka, v prostorách šaten doplnění tlačítkových dveřníků, nedodání dveřních dovíračů a elektronického zámku (výměna za napáječe zámků), kabelové trasy dle skutečnosti. 8.ZŠ - doplněna vnitřní dveřní jednotka, výměna záložního zdroje, vnější dveřní jednotka jednotlačítková, úprava kabelových tras dle místních možností a skutečnosti. 18.ZŠ - doplněna rozvodná skříň, kabelové trasy dle skutečnosti. 1,4,5,10,11,14,15.ZŠ - výměna 2 ks záznamových zařízení za 8 a 16 kanálové, úprava kabelových tras dle místních možností a skutečnosti.</p>	
<p><u>Zdůvodnění změny:</u> 7.ZŠ - police dodány tak, aby prvky nevisely v rozvodné skříni, vnitřní jednotka zajistí opuštění objektu bez potřeby doprovodu, vstup do prostoru šaten nebyl kompatibilní s novým systémem, výměna dovíračů a zámků za napáječe zámků. 8.ZŠ - vnitřní jednotka zajistí opuštění objektu bez potřeby doprovodu, zdroj vyměněn za menší (nevešel se do rozvodné skříně), vícetlačítková vnější jednotka by nebyla využita. 18.ZŠ - použití stávající rozvodné skříně nebylo z bezpečnostních důvodů možné (volně přístupná). 1,4,5,10,11,14,15.ZŠ - výměna záznamových zařízení z důvodu možnosti zapojení stávajících kamer do nového systému.</p>	
<p>Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.</p>	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	1.946.822,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	-4.206,00 Kč
Nová cena díla bez DPH:	1.942.616,00 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): XXXXXX, obchodně provozní manažer KZ Systém s.r.o.

Datum: 2. 2. 2018

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): XXXXXX, referent OI

Datum: 2. 2. 2018

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): David Ulrych, jednatel a provozní ředitel KZ Systém s.r.o.

Datum: 2. 2. 2018

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): XXXXXX, Vedoucí OI

Datum: 7. 2. 2018

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): XXXXXX, Ekonomka OI

Datum: 7. 2. 2018

Podpis:

Příloha změnového listu: Výpočet