

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ

ze dne 12. 9. 2017, o provedení projektových, průzkumných a inženýrských prací
a činností pro akci

**„Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prof. V.
Vejdovského - úprava venkovních ploch areálu, odloučené
pracoviště SŠ Gorazdovo náměstí 1, Olomouc“**

uzavřený podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a , Hodolany, 779 11 Olomouc
IČ : 606 09 460
DIČ: CZ 606 09 460
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje, na základě usnesení Rady Olomouckého kraje ze dne 5. 12. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Atelier Polách & Bravenec s.r.o.
Zápis v OR, spisová značka: C 23331 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Se sídlem: Mahlerova 240/15, 779 00 Olomouc
IČ: 25870092
DIČ: CZ25870092
Zastoupený: Ing. Robertem Bravencem

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických:

Bankovní spojení :

(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2017/03277/OVZI/DSM ze dne 12. 9. 2017

ČÁST A.

Dne 12. 9. 2017 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2017/03277/OVZI/DSM mj. na zpracování projektové dokumentace „Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prof. V. Vejdovského - úprava venkovních ploch areálu, odloučené pracoviště SŠ Gorazdovo náměstí 1, Olomouc“.

(dále jen „Smlouva o dílo“).

ČÁST B.

Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo jsou změny termínů dokončení projektové dokumentace a zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení. Důvodem je časově náročné projednání a smluvní zajištění budoucího uspořádání majetkoprávních vztahů u inženýrských objektů budovaných na pozemcích Statutárního města Olomouc mezi stavebníkem – Olomoucký kraj a vlastníkem pozemků – Statutárním městem Olomouc, a dále vzhledem k neplnění správních lhůt dotčených orgánů a organizací při inženýrské činnosti pro územní rozhodnutí.

Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany v souladu se Smlouvou o dílo dohodly na úpravě termínů plnění.

S ohledem na shora uvedené čl. IV. odst. 1. Smlouvy o dílo nově zní:

IV.

TERMÍNY PLNĚNÍ

Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle čl. III. této smlouvy jsou následující:

- | | |
|--|----------------------------|
| a) Termín předání DÚR
vč. veškerých zaměření a průzkumů: | nejpozději do 30. 11. 2017 |
| b) Termín předání pravomocného ÚR
a předání aktualizované DÚR vč. CD se zpracovanými
podmínkami z územního řízení: | nejpozději do 30. 04. 2018 |
| c) Termín předání 1 vyhotovení DSP+DPS
vč. všech potřebných podkladů a průzkumů: | nejpozději do 31. 03. 2018 |

- d) Termín předání pravomocného SP: nejpozději do **30. 07. 2018**
e) Termín předání aktualizované DSP+DPS vč. CD se zpracovanými podmínkami ze stavebního rozhodnutí: nejpozději do **15. 08. 2018**

Ostatní ujednání čl. IV. Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

ČÁST C.


1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 5. 2. 2018 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2018, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: - 8 -02- 2018


V Olomouci dne: - 6 -02- 2018

objednatel:

zhotovitel:



Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána
Olomouckého kraje



Atelier Polách & Bravenec s.r.o.
Ing. Robert Bravenec
jednatel