

## **Dodatek č. 2**

**ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/3022/2017**

**"Snížení energetické náročnosti a vnitřní úpravy budovy D - Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

### **Liberecký kraj**

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmánem, v plné moci Markem Pieterem, náměstkem hejtmána Libereckého kraje

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen „objednatel“

a

### **VaN CL s.r.o.**

se sídlem Liberecká 14, 470 01 Česká Lípa

IČO: 254 27 385

DIČ: CZ25427385

osoba oprávněná podepsat dodatek: Vratislav Švehla - jednatel

bankovní spojení: Česká spořitelna

číslo účtu: 904335399/0800

evidence: c 17666 vedená u Krajského soudu Ústí nad Labem

dále jen „zhotovitel“

takto:



### **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 28.11.2017 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. OLP/3022/2017, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo "Snížení energetické náročnosti a vnitřní úpravy budovy D - Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace" a dále dne 30.1.2018 uzavřely smluvní strany k této smlouvě Dodatek č.1 (dále jen „smlouva“).
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

### **Článek I.**

#### **Předmět dodatku**

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 597.853,30 Kč včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

|                                                                                        |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Cena díla dle Dodatku č.1 bez DPH                                                      | <b>9 155 930,66 Kč</b>  |
| Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH - vícepráce         | <b>665 948,51 Kč</b>    |
| Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č.134/2016 bez DPH - méněpráce          | <b>171 854,87 Kč</b>    |
| Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH | <b>9 650 024,30 Kč</b>  |
| DPH                                                                                    | <b>2 026 505,10 Kč</b>  |
| Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH     | <b>11 676 529,40 Kč</b> |

4. Z důvodu dodatečných stavebních prací se smluvní strany dohodly na změně termínu pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby. Smluvní strany se dohodly na tom, že článek IV. odst. 3 smlouvy ve znění:

"Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby včetně dokladů:

a) nejpozději do 85 dnů od předání a převzetí staveniště, pokud jde o stavební práce dle projektové dokumentace "Dětská léčebna Cvikov stavební úpravy pavilonu D"



b) nejpozději do 5 měsíců od předání a převzetí staveniště, pokud jde o stavební práce dle projektové dokumentace "Snížení energetické náročnosti budovy D - Léčebna respiračních nemocí Cvikov"

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby včetně dokladů:

a) nejpozději do 96 dnů od předání a převzetí staveniště, pokud jde o stavební práce dle projektové dokumentace "Dětská léčebna Cvikov stavební úpravy pavilonu D"

b) nejpozději do 5 měsíců od předání a převzetí staveniště, pokud jde o stavební práce dle projektové dokumentace "Snížení energetické náročnosti budovy D - Léčebna respiračních nemocí Cvikov"

## **Článek II.** **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Změnový list č.2 včetně soupisu prací.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 241/18/RK ze dne 6.2.2018.

V Liberci dne 7.2.2018

V Č.Lípě dne 6.2.2018

.....  
Marek Pieter  
náměstek hejtmána

.....  
Vratislav Švehla  
jednatel



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                |             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                | číslo ZL: 2 |           |
| Název akce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>„Snížení energetické náročnosti a vnitřní úpravy budovy D – Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace“</b> |             |           |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Liberecký kraj                                                                                                                 |             |           |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VaN CL s.r.o.                                                                                                                  |             |           |
| Smlouva o provedení stavby č.OLP/3022/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | r.č.p. CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004370                                                                                       |             |           |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vratislav Švehla                                                                                                               | Datum:      | 23.1.2018 |
| <b>Předmět změn:</b><br><b>2.1 Úpravy vnitřních povrchů</b><br><b>1.</b><br><b>Změny závazku(ů) nejsou podstatnou změnou smlouvy a jsou sjednány v souladu s § 222 odst. 4 zákona</b><br><i>V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, které spočívaly v provedení víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v souladu s § 222 odst. 4 zákona, kdy se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a která je nižší hodnoty nežli limit pro nadlimitní veřejnou zakázku; dále musí být hodnota změny závazku ze smlouvy nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.</i><br><b>Popis a zdůvodnění změny:</b><br>Po podrobném prozkoumání stropů bylo zjištěno velké narušení povrchu a je tedy nutné celý strop potáhnout sklovláknitým pletivem vtlačeným do tmelu což je zaneseno ve ZL č.1. Tento způsob povrchové úpravy zakončený pouze tmelem a pletivem není zcela vhodný jako konečná povrchová úprava, bude ještě celý strop proveden ve štukové stěrce.<br>Stávající dřevěná špaletová okna budou vybourána. Špaleta u těchto oken zasahuje i do ostění, které při bourání oken bude poškozeno. Po osazení nových okenních prvků, bude na vnitřních špaletách provedeno zednické začištění a budou osazeny rohové lišty z důvodu rovinnosti a kvalitnějšího sjednocení povrchů. Projektová dokumentace řeší pouze zednické začištění špalet bez rohových lišt.<br>méněpráce 11.216,92 Kč bez DPH; vícepráce 100.311,13 Kč bez DPH<br><b>2.</b><br><b>Změny závazku nejsou podstatnou změnou smlouvy a jsou sjednány v souladu s § 222 odst. 6 zákona</b><br>a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,<br>b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky<br>V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění se celková povaha zakázky.<br><b>Popis a zdůvodnění změny:</b><br>Po odstranění maleb, odsekání obkladů bylo zjištěno, že stávající povrchy stěn jsou velmi narušené a |                                                                                                                                |             |           |

je nutné provést jejich povrchové sjednocení. Na stěny bude provedena penetrace, stěny budou potaženy sklovláknitým pletivem vtlačeným do tmelu a následně vyštukovány. Toto se vztahuje na místnosti 1.01, 1.02, 1.05, 1.09, 1.12, 1.15, 1.18, 1.19, 1.24, 1.27, 1.30, 1.31, 1.36, 1.38.



méněpráce 0 Kč bez DPH; vícepráce 112.712,60 Kč bez DPH

### 3.

**Změny závazku(ů) nejsou podstatnou změnou smlouvy a jsou sjednány v souladu s § 222 odst. 5 zákona**

**Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele**

**a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,**

**b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů**

#### **Popis a zdůvodnění změny:**

Dle projektové dokumentace měly být všechny plochy nově vyzděných příček a akustických příček potaženy sklovláknitým pletivem vtlačeným do tmelu s vápenocementovou hladkou omítkou tl. 5mm. Po prověření množství položky v soupisu prací, týkající se povrchových úprav došlo ke zjištění, že je tato položka ve výkazu výměr podhodnocena a schází zde množství omítek s pletivem vtlačeným do tmelu. Na nově vyzděných příčkách je nutné provedení této povrchové úpravy. Aby toto navýšení nebylo tak veliké, bude povrchová úprava akustických příček provedena stržením spojů, přetmelením spojů a šroubů, přebroušením celého povrchu akustické příčky s provedením penetrace. Tato povrchová úprava akustických příček je úspornější než potažení sklovláknitým pletivem do tmelu s omítkou.

méněpráce 69.445,95 Kč bez DPH; vícepráce 148.785,76 Kč bez DPH

Projektant souhlasí s řešením. Nutnost víceprací vyplynula při realizaci stavby.

Provedení těchto změn bude mít vliv na termín výstavby pro vnitřní úpravy – 5dní.

**změna celkem za 2.1: vícepráce 281.146,62 Kč bez DPH**

#### **Předmět změny:**

**2.2 Podlahy – navýšení množství samonivelační stěrky**

***Změny závazku nejsou podstatnou změnou smlouvy a jsou sjednány v souladu s § 222 odst. 6 zákona***

***a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,***

***b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky***

***V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění se celková povaha zakázky.***

**Popis a zdůvodnění změny:**

Po vybourání příček bylo zjištěno, že jsou rozdílné výšky podlah v jednotlivých místnostech. Vzhledem k nové dispozici místností je nutné tyto nerovnosti odstranit. Projektová dokumentace řeší vyrovnaní podkladu pouze v tl. 4 mm. Po přeměření bylo zjištěno, že je nutné provést vyrovnaní v tl. 10 mm.

Projektant souhlasí s řešením. Nutnost víceprací vyplynula při realizaci stavby.

Provedení této změny, vzhledem k technologickým přestávkám, má vliv na termín výstavby pro vnitřní úpravy - 12dní.

méněpráce 0 Kč bez DPH; vícepráce 156.179,01 Kč bez DPH

**změna celkem za 2.2: vícepráce 156.179,01 Kč bez DPH**

**Předmět změny:**

**2.3 ZTI – Rozdíl cen WC**

***Změny závazku(ů) nejsou podstatnou změnou smlouvy a jsou sjednány v souladu s § 222 odst. 4 zákona***

***V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, které spočívaly v provedení víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v souladu s § 222 odst. 4 zákona, kdy se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a která je nižší hodnoty nežli limit pro nadlimitní veřejnou zakázku; dále musí být hodnota změny závazku ze smlouvy nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.***

**Popis a zdůvodnění změny:**

Dle projektové dokumentace mají být provedeny závěsná WC. Na žádost investora bude provedeno závěsné WC se zabudovaným bidetem.

Projektant souhlasí s řešením. Nutnost víceprací vyplynula při realizaci stavby.

Provedení této změny nemá vliv na termín výstavby pro vnitřní úpravy.

méněpráce 89.640 Kč bez DPH; vícepráce 141.840 Kč bez DPH

**změna celkem za 2.3: vícepráce 52.200 Kč bez DPH**

**Předmět změny:**

**2.4 Doplnění vypínače v bytových jednotkách**

***Změny závazku(ů) nejsou podstatnou změnou smlouvy a jsou sjednány v souladu s § 222 odst. 4 zákona***

***V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, které***

**spočívaly v provedení víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v souladu s § 222 odst. 4 zákona, kdy se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a která je nižší hodnoty nežli limit pro nadlimitní veřejnou zakázku; dále musí být hodnota změny závazku ze smlouvy nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.**

**Popis a zdůvodnění změny:**

V každé chodbě bytové jednotky byl dle PD jeden vypínač. Na žádost investora dojde k doplnění jednoho vypínače v každé bytové jednotce. Z tohoto důvodu dojde ke změně typu vypínače v chodbě, který byl v PD navržen.

Projektant souhlasí s řešením. Nutnost víceprací vyplynula při realizaci stavby.

Provedení této změny nemá vliv na termín výstavby pro vnitřní úpravy.

méněpráce 1.552 Kč bez DPH; vícepráce 6.120 Kč bez DPH

**změna celkem za 2.4: vícepráce 4.568 Kč bez DPH**

Vzhledem k výše uvedenému objemu víceprací, které mají vliv na termín výstavby pro vnitřní úpravy, je nezbytné prodloužení realizace stavebních prací dle projektové dokumentace „Dětská léčebna Cvikov stavební úpravy pavilonu D“ o 17 dnů. Termín pro realizaci dle projektové dokumentace “Snížení energetické náročnosti budovy D – Léčebna respiračních nemocí Cvikov“ se tímto změnovým listem nemění a dílo bude dokončeno do 5 měsíců od předání a převzetí staveniště tak, jak je ujednáno ve smlouvě o provedení stavby.

Přílohy: Soupis prací

|                              |                         |                                 |
|------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Cena méněprací bez DPH:      | Cena víceprací bez DPH: |                                 |
| <b>171 854,87 Kč</b>         | <b>665 948,51 Kč</b>    |                                 |
| Výsledná cena změny bez DPH: | Vyčíslení DPH změny:    | Výsledná cena změny včetně DPH: |
| <b>494 093,64 Kč</b>         | <b>103 759,66 Kč</b>    | <b>597 853,30 Kč</b>            |

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla:

|                                             |                                         |                                                 |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Podpis technického dozoru stavby: Ivo Kolář | Podpis projektanta stavby: Zdeněk Turek | Podpis stavbyvedoucího stavby: Ing. Jiří Machač |
| Datum: ..... 2018                           | Datum: ..... 2018                       | Datum: ..... 2018                               |

|                                                          |                                                |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Miloslava Břicháčková | Podpis zmocněnce zhotovitele: Vratislav Švehla |
| Datum: ..... 2018                                        | Datum: ..... 2018                              |



ZMĚNOVÝ LIST Č.2 - REKAPITULACE

Kód: 20170404  
Stavba: Léčebna Cvikov  
Místo:

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč: VaN CL s.r.o., Liberecká 14, 47001 Česká Lípa

IČ: 25427385  
DIČ: CZ25427385

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Poznámka: Soupis prací je sestaven při využití cenové soustavy úrs. Cenové a technické podmínky položek, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. uvodní části katalogu), jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nenahází z cenové soustavy úrs.

|              |            |             |
|--------------|------------|-------------|
| Cena bez DPH |            | 494 093,64  |
|              |            |             |
| DPH          | Sazba daně | Základ daně |
|              | 21,00%     | 494 093,64  |
|              | 15,00%     | 0,00        |
|              | 21,00%     | 0,00        |
|              | 15,00%     | 0,00        |
|              | 0,00%      | 0,00        |
|              |            | Výše daně   |
|              |            | 103 759,66  |
|              |            | 0,00        |
|              |            | 0,00        |
|              |            | 0,00        |
|              |            | 0,00        |

Cena s DPH CZK 597 853,30

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20170404  
Stavba: Léčebna Cvikov  
Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč: VaN CL s.r.o., Liberecká 14, 47001 Česká Lípa

| Kód                   | Objekt, soupis prací                                         | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----|
| Náklady stavby celkem |                                                              | 494 093,64         | 592 326,02       |     |
| 2.1a                  | Úpravy vnitřních povrchů - vícepráce                         | 361 809,49         | 437 789,49       |     |
| 2.1b                  | Úpravy vnitřních povrchů - méněpráce                         | -80 662,87         | -97 602,07       |     |
| 2.2                   | Podlahy - navýšení množství samonivelační stěrky - vícepráce | 156 179,01         | 188 976,61       |     |
| 2.3a                  | ZTI - Rozdíl cen WC vícepráce                                | 141 840,00         | 171 626,40       |     |
| 2.3b                  | ZTI - Rozdíl cen WC méněpráce                                | -89 640,00         | -108 464,40      |     |
| 2.4a                  | Doplnění vypínače v bytových jednotkách-vícepráce            | 6 120,00           | 7 405,20         |     |
| 2.4b                  | Doplnění vypínače v bytových jednotkách-méněpráce            | -1 552,00          | -1 877,92        |     |

ZMĚNOVÝ LIST Č.2 - LIST SOUPISU 1.1a Úpravy vnitřních povrchů-vícepráce

Stavba:

Léčebna Cvíkov

Objekt:

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vaň CL s.r.o., Liberecká 14, 47001 Česká Lípa

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IC:

DIČ:

IC:

25427385

DIČ:

CZ25427385

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

361 809,49

| DPH | základní        | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|-----|-----------------|-------------|------------|-----------|
|     |                 | 361 809,49  | 21,00%     | 75 979,99 |
|     | snížená         | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |
|     | zákl. přenesená | 0,00        | 21,00%     | 0,00      |
|     | sníž. přenesená | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |
|     | nulová          | 0,00        | 0,00%      | 0,00      |

Cena s DPH

v CZK

437 789,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Léčebna Cvíkov

Objekt:

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vaň CL s.r.o., Liberecká 14, 47001 Česká Lípa

Projektant:

| PČ                     | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |     |       |    |          |              | 361 809,49        |                 |

|   |                |                                                                                                                |    |         |          |           |            |  |
|---|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|------------|--|
| K | 601022142      | Potažení vnitřních ploch štukem stropy                                                                         | m2 | 509,861 | 115,00   | 58 633,99 | 361 809,49 |  |
|   |                | 15,9+3,2+27,3+5,8+23+4,6+3,3+4,2+18,2+4,2+3,3+18+4,6+4,9+21,8+4                                                |    |         |          |           |            |  |
|   |                | 1+20,2+14,9+18,3+4,1+4,6+3,3+4,2+18,4+4,2+3,3+18,4+4,6+5,9+23,9                                                |    |         |          |           |            |  |
|   |                | +26+5,2+3,6+6,5+3,3+20+8,3+66,2+19,161                                                                         |    |         |          |           |            |  |
| K | 941955003      | Lešení pomocné , výška podlahy do 2,5m                                                                         | m2 | 509,861 | 42,40    | 21 618,10 |            |  |
|   |                | 15,9+3,2+27,3+5,8+23+4,6+3,3+4,2+18,2+4,2+3,3+18+4,6+4,9+21,8+4                                                |    |         |          |           |            |  |
|   |                | 1+20,2+14,9+18,3+4,1+4,6+3,3+4,2+18,4+4,2+3,3+18,4+4,6+5,9+23,9                                                |    |         |          |           |            |  |
|   |                | +26+5,2+3,6+6,5+3,3+20+8,3+66,2+19,161                                                                         |    |         |          |           |            |  |
| K | 612142001      | Potažení vnitřních ploch pleťtem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěny | m2 | 139,164 | 158,00   | 21 987,91 |            |  |
|   |                | zazdívkový tl. 300mm                                                                                           |    |         | 17,47    |           |            |  |
|   |                | zazdívkový tl. 100mm                                                                                           |    |         | 21,692   |           |            |  |
|   |                | zazdívkový tl. 150mm                                                                                           |    |         | 21,000   |           |            |  |
|   |                | průčky tl. 50mm                                                                                                |    |         | 1,800    |           |            |  |
|   |                | průčky tl. 75mm                                                                                                |    |         | 51,640   |           |            |  |
|   |                | průčky tl.100mm                                                                                                |    |         | 33,178   |           |            |  |
|   |                | průčky tl. 150mm                                                                                               |    |         | 276,844  |           |            |  |
|   |                | obklady                                                                                                        |    |         | -150,050 |           |            |  |
|   |                | průčky tl. 100mm                                                                                               |    |         | 397,954  |           |            |  |
|   |                | pol.č.15 z VV                                                                                                  |    |         | -532,365 |           |            |  |
|   |                | Součet                                                                                                         |    |         | 139,164  |           |            |  |
| K | 612142008      | Potažení vnitřních ploch štukem stěny                                                                          | m2 | 671,529 | 115,00   | 77 225,84 |            |  |
|   |                | zazdívkový tl. 300mm                                                                                           |    |         | 17,47    |           |            |  |
|   |                | zazdívkový tl. 100mm                                                                                           |    |         | 21,692   |           |            |  |
|   |                | zazdívkový tl. 150mm                                                                                           |    |         | 21,000   |           |            |  |
|   |                | průčky tl. 50mm                                                                                                |    |         | 1,800    |           |            |  |
|   |                | průčky tl. 75mm                                                                                                |    |         | 51,640   |           |            |  |
|   |                | průčky tl.100mm                                                                                                |    |         | 33,178   |           |            |  |
|   |                | průčky tl. 150mm                                                                                               |    |         | 276,844  |           |            |  |
|   |                | obklady                                                                                                        |    |         | -150,050 |           |            |  |
|   |                | průčky tl. 100mm                                                                                               |    |         | 397,954  |           |            |  |
|   |                | Součet                                                                                                         |    |         | 671,529  |           |            |  |
| K | 622421492      | Dodávka a montáž rohové listy - vnitřní špalety                                                                | m  | 364,710 | 55,00    | 20 059,05 |            |  |
|   |                | 132,58+119,03+53,18+54,25+5,67                                                                                 |    |         |          |           |            |  |
| K | 622250000      | Penetrace vnitřních ploch                                                                                      | m2 | 365,950 | 35,00    | 12 808,25 |            |  |
|   | m.č. 1.01      | 35,03m2                                                                                                        |    |         |          |           |            |  |
|   | m.č. 1.02      | 8,50m2                                                                                                         |    |         |          |           |            |  |
|   | m.č. 1.05      | 22,89m2                                                                                                        |    |         |          |           |            |  |
|   | m.č. 1.09      | 7,95m2                                                                                                         |    |         |          |           |            |  |
|   | m.č. 1.12      | 7,96m2                                                                                                         |    |         |          |           |            |  |
|   | m.č. 1.15      | 9,73m2                                                                                                         |    |         |          |           |            |  |
|   | m.č. 1.18      | 9,4m2                                                                                                          |    |         |          |           |            |  |
|   | m.č. 1.19      | 8,22m2                                                                                                         |    |         |          |           |            |  |
|   | m.č. 1.24      | 9,73m2                                                                                                         |    |         |          |           |            |  |
|   | m.č. 1.27      | 9,73m2                                                                                                         |    |         |          |           |            |  |
|   | m.č. 1.30      | 21,05m2                                                                                                        |    |         |          |           |            |  |
|   | m.č. 1.31      | 27,6m2                                                                                                         |    |         |          |           |            |  |
|   | m.č. 1.35+1.36 | 79,87m2                                                                                                        |    |         |          |           |            |  |
|   | m.č. 1.38      | 112,30m2                                                                                                       |    |         |          |           |            |  |
| K | 612142001      | Potažení vnitřních ploch pleťtem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěny | m2 | 365,950 | 158,00   | 57 820,10 |            |  |
|   | m.č. 1.01      | 35,03m2                                                                                                        |    |         |          |           |            |  |

|   |           |                                                                                                                                                                                                  |    |         |        |           |
|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
|   | m.č. 1.02 | 8,50m2                                                                                                                                                                                           |    |         |        |           |
|   | m.č. 1.05 | 22,89m2                                                                                                                                                                                          |    |         |        |           |
|   | m.č. 1.09 | 7,95m2                                                                                                                                                                                           |    |         |        |           |
|   | m.č. 1.12 | 7,95m2                                                                                                                                                                                           |    |         |        |           |
|   | m.č. 1.15 | 9,73m2                                                                                                                                                                                           |    |         |        |           |
|   | m.č. 1.18 | 5,4m2                                                                                                                                                                                            |    |         |        |           |
|   | m.č. 1.19 | 8,22m2                                                                                                                                                                                           |    |         |        |           |
|   | m.č. 1.24 | 9,73m2                                                                                                                                                                                           |    |         |        |           |
|   | m.č. 1.27 | 9,73m2                                                                                                                                                                                           |    |         |        |           |
|   | m.č. 1.30 | 21,05m2                                                                                                                                                                                          |    |         |        |           |
|   | m.č. 1.31 | 27,6m2                                                                                                                                                                                           |    |         |        |           |
|   | m.č. 1.36 | 79,87m2                                                                                                                                                                                          |    |         |        |           |
|   | m.č. 1.38 | 112,30m2                                                                                                                                                                                         |    |         |        |           |
| K | 612142008 | Poražení vnitřních ploch šukem stěny                                                                                                                                                             | m2 | 365,990 | 115,00 | 42 084,25 |
|   | m.č. 1.01 | 35,03m2                                                                                                                                                                                          |    |         |        |           |
|   | m.č. 1.02 | 8,50m2                                                                                                                                                                                           |    |         |        |           |
|   | m.č. 1.05 | 22,89m2                                                                                                                                                                                          |    |         |        |           |
|   | m.č. 1.09 | 7,95m2                                                                                                                                                                                           |    |         |        |           |
|   | m.č. 1.12 | 7,95m2                                                                                                                                                                                           |    |         |        |           |
|   | m.č. 1.15 | 9,73m2                                                                                                                                                                                           |    |         |        |           |
|   | m.č. 1.18 | 5,4m2                                                                                                                                                                                            |    |         |        |           |
|   | m.č. 1.19 | 8,22m2                                                                                                                                                                                           |    |         |        |           |
|   | m.č. 1.24 | 9,73m2                                                                                                                                                                                           |    |         |        |           |
|   | m.č. 1.27 | 9,73m2                                                                                                                                                                                           |    |         |        |           |
|   | m.č. 1.30 | 21,05m2                                                                                                                                                                                          |    |         |        |           |
|   | m.č. 1.31 | 27,6m2                                                                                                                                                                                           |    |         |        |           |
|   | m.č. 1.36 | 79,87m2                                                                                                                                                                                          |    |         |        |           |
|   | m.č. 1.38 | 112,30m2                                                                                                                                                                                         |    |         |        |           |
| K | 620000001 | Strhnutí spoju, tmelení, broušení povrchu, penetrace                                                                                                                                             | m2 | 362,740 | 135,00 | 48 969,90 |
|   |           | 181,372                                                                                                                                                                                          |    |         |        |           |
| K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, trámíc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m | t  | 5,376   | 112,00 | 602,11    |

ZMĚNOVÝ LIST Č.2 - LIST SOUPISU 1.1b Úpravy vnitřních povrchů - méněpráce

Stavba: Léčebna Cvíkov  
Objekt:

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
VaN CL s.r.o., Liberecká 14, 47001 Česká Lípa

IČ: 25427385  
DIČ: CZ25427385

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -80 662,87

| DPH             | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|-----------------|-------------|------------|------------|
| základní        | -80 662,87  | 21,00%     | -16 939,20 |
| snížená         | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |
| zákl. přenesená | 0,00        | 21,00%     | 0,00       |
| sníž. přenesená | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |
| nulová          | 0,00        | 0,00%      | 0,00       |

Cena s DPH v CZK -97 602,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Léčebna Cvíkov  
Objekt:

Místo:

Datum:

Zadavatel: Uchazeč: VaN CL s.r.o., Liberecká 14, 47001 Česká Lípa

Projektant:

| PČ                     | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |     |       |    |          |              | -80 662,87        |                 |

|  |   |           |                                                                                                                                                                                                   |    |          |        |            |  |
|--|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|--|
|  | K | 612142001 | Omitka vápenocementová vnitřních ploch hladkých nanášená ručně jednovrstvá hladká, na neomitný bezspárý podklad, tloušťka do 5 mm stěn                                                            | m2 | -532,365 | 130,00 | -69 207,45 |  |
|  |   |           |                                                                                                                                                                                                   |    |          |        |            |  |
|  |   |           | 7,862/0,45                                                                                                                                                                                        |    | 17,471   |        |            |  |
|  |   |           | 181,37*2                                                                                                                                                                                          |    | 362,740  |        |            |  |
|  |   |           | 10,846*2                                                                                                                                                                                          |    | 21,692   |        |            |  |
|  |   |           | 10,5*2                                                                                                                                                                                            |    | 21,000   |        |            |  |
|  |   |           | 1,8                                                                                                                                                                                               |    | 1,800    |        |            |  |
|  |   |           | 25,82*2                                                                                                                                                                                           |    | 51,640   |        |            |  |
|  |   |           | 16,589*2                                                                                                                                                                                          |    | 33,178   |        |            |  |
|  |   |           | 138,422*2                                                                                                                                                                                         |    | 276,844  |        |            |  |
|  |   |           | 254                                                                                                                                                                                               |    | -254,000 |        |            |  |
|  |   |           | Součet                                                                                                                                                                                            |    | 532,365  |        |            |  |
|  | K | 611325421 | Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvě, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%                                                       | m2 | -509,860 | 22,00  | -11 216,92 |  |
|  | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m | t  | -2,129   | 112,00 | -238,50    |  |

ZMĚNOVÝ LIST Č.2 - LIST SOUPISU 1.2a Podlahy - navýšení množství samonivelační stěrky - vícepráce

Stavba: Léčebna Cvikov  
Objekt:

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč: VaN CL s.r.o., Liberecká 14, 47001 Česká Lípa

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:  
IČ:  
DIČ:  
IČ: 25427385  
DIČ: CZ25427385  
IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH 156 179,01

| DPH |                 | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|-----|-----------------|-------------|------------|-----------|
|     | základní        | 156 179,01  | 21,00%     | 32 797,59 |
|     | snižená         | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |
|     | zákl. přenesená | 0,00        | 21,00%     | 0,00      |
|     | sniž. přenesená | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |
|     | nulová          | 0,00        | 0,00%      | 0,00      |

Cena s DPH v CZK 188 976,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Léčebna Cvikov  
Objekt:

Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč: VaN CL s.r.o., Liberecká 14, 47001 Česká Lípa

Datum:  
Projektant:

| PČ                     | Typ | Kód       | Popis                                                                                           | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |           |                                                                                                 |    |          |              | 156 179,01        |                 |
|                        |     |           |                                                                                                 |    |          |              | 156 179,01        |                 |
| K                      |     | 771990112 | Připrava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah v tl. 6mm                              | m2 | 94,300   | 310,21       | 29 253,18         |                 |
|                        |     |           | (15,9+3,2+4,6+3,3+3,3+4,6+4,6+3,3+3,3+4,6+5,2+3,6+6,5+20+8,3                                    |    | 94,300   |              |                   |                 |
| K                      |     | 776141122 | Připrava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah v tl. 6mm                              | m2 | 396,400  | 310,21       | 122 968,83        |                 |
|                        |     |           | (27,3+5,8+23+4,2+18,2+4,2+18+4,9+21,8+41+20,2+14,9+18,3+4,1+4,2+18,4+4,2+18,4+5,9+23,9+26+3,3+6 |    | 396,400  |              |                   |                 |
|                        |     |           | 6,2                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| K                      |     | 998776101 | Přesun hmot pro podlahy                                                                         | t  | 4,416    | 896,00       | 3 957,00          |                 |

ZMĚNOVÝ LIST Č.2 - LIST SOUPISU 1.3a ZTI rozdíl cen WC vícepráce

Stavba: Léčebna Cvikov  
Objekt:

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč: VaN CL s.r.o., Liberecká 14, 47001 Česká Lípa

IČ: 25427385  
DIČ: CZ25427385

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 141 840,00

|     |                 |             |            |           |
|-----|-----------------|-------------|------------|-----------|
| DPH | základní        | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|     | snížená         | 141 840,00  | 21,00%     | 29 786,40 |
|     | zákl. přenesená | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |
|     | sníž. přenesená | 0,00        | 21,00%     | 0,00      |
|     | nulová          | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |
|     |                 | 0,00        | 0,00%      | 0,00      |

Cena s DPH v CZK 171 626,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Léčebna Cvikov  
Objekt:

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VaN CL s.r.o., Liberecká 14, 47001 Česká Lípa

| PČ                     | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                    | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |           |                                                                                                                          |    |          |              | 141 840,00        |                 |
|                        | K   | 725112022 | Zařízení záchodů klozety keramické závěsné se zabudovaným bidetem na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný | ks | 9,000    | 15 760,00    | 141 840,00        |                 |

ZMĚNOVÝ LIST Č.2 - LIST SOUPISU 1.3b ZTI rozdíl cen WC méněpráce

Stavba: Léčebna Cvikov  
Objekt:

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč: VaN CL s.r.o., Liberecká 14, 47001 Česká Lípa

IČ: 25427385  
DIČ: CZ25427385

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -89 640,00

|     |                 |             |            |            |
|-----|-----------------|-------------|------------|------------|
| DPH | základní        | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|     | snížená         | -89 640,00  | 21,00%     | -18 824,40 |
|     | zákl. přenesená | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |
|     | sníž. přenesená | 0,00        | 21,00%     | 0,00       |
|     | nulová          | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |
|     |                 | 0,00        | 0,00%      | 0,00       |

Cena s DPH v CZK -108 464,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Léčebna Cvikov  
Objekt:

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VaN CL s.r.o., Liberecká 14, 47001 Česká Lípa

| PČ                     | Typ | Kód       | Popis                                                                                             | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |           |                                                                                                   |    |          |              | -89 640,00        |                 |
|                        | K   | 725112022 | Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný | ks | -9,000   | 9 960,00     | -89 640,00        |                 |

ZMĚNOVÝ LIST Č.2 - LIST SOUPISU 1.4a Doplnění vypínače v bytových jednotkách - vícepráce

Stavba: Léčebna Cvikov  
Objekt:

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč: VaN CL s.r.o., Liberecká 14, 47001 Česká Lípa

IČ: 25427385  
DIČ: CZ25427385

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 120,00

|     |                 |          |        |          |
|-----|-----------------|----------|--------|----------|
| DPH | základní        | 6 120,00 | 21,00% | 1 285,20 |
|     | snižená         | 0,00     | 15,00% | 0,00     |
|     | zákl. přenesená | 0,00     | 21,00% | 0,00     |
|     | sniž. přenesená | 0,00     | 15,00% | 0,00     |
|     | nulová          | 0,00     | 0,00%  | 0,00     |

Cena s DPH v CZK 7 405,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Léčebna Cvikov  
Objekt:

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VaN CL s.r.o., Liberecká 14, 47001 Česká Lípa

| PČ                     | Typ | Kód | Popis                                                                                     | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |     |                                                                                           |    |          |              | 6 120,00          |                 |
| K                      | 6   |     | Krab. odbočná KO68 + víčko, bez zap. výměra na 8 bytových jednotek (8x1ks)                | ks | 8,000    | 57,00        | 456,00            |                 |
| K                      | 13  |     | Osazení svrk. 3x2,5 výměra na 8 bytových jednotek ( 8*3ks)                                | ks | 24,000   | 34,00        | 816,00            |                 |
| K                      | 18  |     | Přepínač střídací obyc., roz.6 s krytem a rámečkem výměra na 8 bytových jednotek ( 8*2ks) | ks | 16,000   | 203,00       | 3 248,00          |                 |
| K                      | 43  |     | Kabel CVK V 5-Jx1,5 mm <sup>2</sup> 750V (PO) výměra na 8 bytových jednotek ( 8*5m)       | m  | 40,000   | 40,00        | 1 600,00          |                 |
|                        |     |     |                                                                                           |    |          |              |                   |                 |

Stavba: Léčebna Cvikov  
Objekt:

KSO:  
Misto:

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:

VaN CL s.r.o., Liberecká 14, 47001 Česká Lípa

IČ: 25427385  
DIČ: CZ25427385

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-1 552,00

| DPH |                 | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|-----|-----------------|-------------|------------|-----------|
|     | základní        | -1 552,00   | 21,00%     | -325,92   |
|     | snižená         | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |
|     | zákl. přenesená | 0,00        | 21,00%     | 0,00      |
|     | sniž. přenesená | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |
|     | nulová          | 0,00        | 0,00%      | 0,00      |

Cena s DPH

.....  
v CZK

.....  
-1 877,92

Stavba: Léčebna Cvikov  
Objekt:

Misto:

Datum:

Zadavatel:

VaN CL s.r.o., Liberecká 14, 47001 Česká Lípa

Projektant:

[illegible]