

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo

č. 20/40/16/00/05

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením §21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, jejímž předmětem je

„Celoplošná oprava ulice Růženy Svobodové“

Objednatel: **Statutární město Plzeň**
nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň
IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370

zastoupené: SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací (dále jen „SVSMP“)
Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň
IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692
ředitel: Ing. Milan Sterly

Zhotovitel: **ROBSTAV stavby k.s.**
Pražská 483 , 397 01 Písek – Pražské předměstí
IČ: 27430774, DIČ: CZ27430774
zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 11191
statutární orgán: Ing. Radek Kozák

adresa datové schránky: zpixxe9

I. Předmět dodatku

Tento dodatek shrnuje dodatečné práce, které nebyly předjíhány v soupisu prací, ale jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací (tzv. „vícepráce“)

Výše uvedené změny jsou specifikované a odůvodněné v příloze tohoto dodatku.

Z uvedených důvodů se mění ustanovení článku IV. smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky“ takto:

Kalkulace víceprací:

původně sjednaná cena díla:

Cena bez DPH:	3.635.419,19 Kč
DPH (sazba 21%):	763.438,03 Kč
Celková cena včetně DPH:	4.398.857,22 Kč

Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „vícepráce“ (viz Změnové listy č. 1, 2)

Cena bez DPH:	197.841,64 Kč (tj. 3.833.260,83 Kč)
DPH (sazba 21%)	41.546,74 Kč (tj. 804.984,77 Kč)
Celková cena včetně DPH	239.388,38 Kč (tj. 4.638.245,60 Kč)

Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí **4.638.245,60 Kč.**
(slovy: čtyřimilionsěstsetřicetostisícdvěstěčtyřicetpět korun českých šedesát haléřů)

**Článek II.
Závěrečná ustanovení dodatku**

1. Tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. (viz. odst. 2 tohoto článku)
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
3. Tento dodatek č.2 má dvě strany a je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 20/40/16/00/05 se nemění.

V Plzni dne:

.....
za objednatele
Ing. Milan Sterly
ředitel
SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU
MĚSTA PLZNĚ,
příspěvkové organizace

.....
za zhotovitele
Ing. Radek Kozák
zastupující společnost Rekoskov s.r.o.
při výkonu funkce komplementáře
společnosti ROBSTAV stavby k.s.

Příloha: - změnové listy č. 1, 2 (vícepráce)