

# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č.23-2015-544201 uzavřené dne 26.1.2015  
na Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vápno u Přelouče  
mezi níže uvedenými stranami

## **SMLUVNÍ STRANY:**

### **Objednatel:**

Česká republika - Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj  
Pobočka Pardubice

### Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

### zastoupený:

Ing. Miroslavem Doležalem, vedoucím  
Pobočky Pardubice

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

v technických záležitostech oprávněn jednat:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Adresa:

Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

Tel.:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

E-mail:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

### **Zhotovitel:**

sídlo:

GEOVAP, spol. s r.o.

Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice

zastoupený:

Ing. Pavlem Cimplem, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

v technických záležitostech oprávněn jednat:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tel.:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

E-mail:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

ID DS:

wyx77xh

Bankovní spojení:

Citibank Pardubice

Číslo účtu:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČ:

15049248

DIČ:

CZ15049248

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové,  
osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování  
návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

dále jen „zhotovitel“.

I.

V souladu se zněním Čl. XII. bodu 12.3. smlouvy o dílo přistupují po vzájemné dohodě smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

II.

Tímto dodatkem dochází ke změně termínů hlavních fakturačních celků, a to: 3.1. Přípravné práce a 3.2. Návrhové práce včetně jejich dílčích částí. Změna termínů je uvedena v příloze tohoto dodatku, která je jeho nedílnou součástí.

Důvodem této změny je návaznost KoPÚ Vápno u Přelouče na KoPÚ Sopřeč, kde je nutné převzít část území KoPÚ Sopřeč. Vzhledem ke stavu rozpracovanosti KoPÚ Sopřeč (dne 8.4.2016 vydáno tzv. 1. rozhodnutí), je vhodné nejdříve dokončit tuto pozemkovou úpravu a následně pokračovat KoPÚ Vápno u Přelouče.

Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny v platnosti.

III.

Tento dodatek o obsahu dvou stran je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

IV.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní strany.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí a že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Pardubicích dne 29.4.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

-----  
Ing. Miroslav Doležal  
vedoucí Pobočky Pardubice

-----  
Ing. Pavel Cimpl  
jednatel

**Příloha k dodatku č.1 - změna termínů**

<b>Hlavní celek / dílčí část</b>		<b>Stávající termín ukončení</b>	<b>Nový termín ukončení</b>
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>		
3.1.3.	Rozbor současného stavu	31.5.2016	28.2.2017
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	31.5.2016	28.2.2017
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	31.5.2016	28.2.2017
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	31.8.2016	31.5.2017
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč</b>		<b>31.8.2016</b>	<b>31.5.2017</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>		
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	30.11.2016	31.8.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	30.11.2016	31.8.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření		
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty		
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami		
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami		
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	30.11.2017	31.8.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	31.1.2018	31.10.2018
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>		<b>31.1.2018</b>	<b>31.10.2018</b>

