

**Dodatek č. 1 ke  
Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti  
pro veřejnou zakázku na část 2 s názvem  
„Silnice III/28723 Mukařov, rekonstrukce silnice“**

Číslo smlouvy objednatele: 2017015/D

Číslo smlouvy zhotovitele: 17-105

**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

korespondenční adresa: Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou

IČ: 70946078

DIČ: CZ70946078

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

(dále jen „objednatel“)

**PRAGOPROJEKT, a.s.**

se sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČ: 45272387

DIČ: CZ45272387

zapsaná Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434

zastoupená Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

**I. PREAMBULE**

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 1. 2017 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti na plnění části 2 veřejné zakázky s názvem „Zpracování projektových dokumentací na rekonstrukce silnic II. a III. třídy 2016 - 2. etapa“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. V čl. IV Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti je v souladu s tímto článkem Smlouvy zhotovitel provést do 315 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele.
3. V čl. XII Smlouvy byli ve věcech plnění Smlouvy uvedeni zástupcem a kontaktními osobami na straně zhotovitele: ve věcech smluvních: Ing. Marek Svoboda, předseda představenstva, tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED] a Ing. Jiří Salava, výrobní ředitel, tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED].
4. V rámci zpracování projektové dokumentace výše uvedené stavby je, mimo jiné, povinností zhotovitele plynoucí ze smlouvy provést diagnostiku vozovky, na základě které bude rozhodnuto o způsobu opravy silnice, prověřit možnost sjednocení kategorie komunikace na jednotnou kategorií šířku, rekonstrukce

nezpevněných krajnic s jejich uvedením do normových šířek včetně úpravy a doplnění záchytných systémů, provést kompletní obnovu odvodnění komunikace a řešit vyvolaný zásah do stávajících inženýrských sítí a zásah do pozemků mimo vlastnictví Libereckého kraje.

Na základě výše uvedených požadavků zhotovitel provedl návrh rekonstrukce komunikace. Tento návrh, s objednatelem řádně projednaný a odsouhlasený, vyvolal potřebu rekonstrukce stávajících nebo realizaci nových objektů, které vyžadují vydání územního rozhodnutí o umístění stavby ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 183/2006. Jedná se především o objekt silnice (homogenizace s rozšířením zemního tělesa, doplnění výhyben), objekty rekonstrukce 2 mostů (v případě mostu ev.č. 28723-2 se jedná o demolici stávajícího mostu a výstavbu nového), objekty opěrných zdí (náhrada stávajících konstrukcí novými + nové zdi související s homogenizací silnice), objekt nové dešťové kanalizace v dolní části Mukařova a objekty souvisejících přeložek sítí technické infrastruktury (ČEZ, CETIN, veřejné osvětlení).

O vydání územního rozhodnutí zhotovitel požádal (žádost o vydání ÚR byla podána 30. 11. 2017). K 14. 12. 2017 bylo zahájené územní řízení přerušeno a žadatel vyzván k doplnění podkladů, tzn. pravomocné územní rozhodnutí dosud není vydáno. Žádost o vydání stavebního povolení byla na stavební úřad rovněž podána, stavební řízení bylo k 10. 1. 2018 přerušeno s požadavkem na doplnění pravomocného územního rozhodnutí. Z výše uvedených důvodů tedy nelze dokončit inženýrskou činnost pro stavební povolení směřující k vydání pravomocného stavebního povolení.

Smlouva o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti v termínech uvedených v čl. IV, odst. 1 neuvažuje s časem nezbytným pro zajištění územního rozhodnutí o umístění stavby.

5. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

## II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Termín stanovený v čl. IV. odst. 1 Smlouvy pro obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti se mění takto:
  - obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti: **nejpozději do 150 dnů od vydání posledního z pravomocných územních rozhodnutí** pro objekty této stavby (bude-li vyžadováno),
2. Ve věcech plnění Smlouvy zástupce a kontaktní osoba na straně zhotovitele stanovená v čl. XII. odst. 2 Smlouvy se mění takto:
  - ve věcech smluvních: Ing. Marek Svoboda, předseda představenstva, tel.: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]
  - ve věcech smluvních: Ing. Ivan Rybák, technický ředitel, tel.: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]
  - ve věcech technických: Ing. Milan Strnad, ředitel ateliéru Liberec, tel.: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Jablonci nad Nisou dne 2.2.2018

V Praze dne 31.1.2018

---

za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,  
příspěvkovou organizaci**

Ing. Jan Růžička  
ředitel

---

za **PRAGOPROJEKT, a.s.**

Ing. Marek Svoboda  
předseda představenstva