

Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti
pro veřejnou zakázku na část 12 s názvem
„Silnice III/28617 Mříčná, rekonstrukce silnice“

Číslo smlouvy objednatele: 2017017/D

Číslo smlouvy zhotovitele: 17-107

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

korespondenční adresa: Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou

IČ: 70946078

DIČ: CZ70946078

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

(dále jen „**objednatel**“)

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4

IČ: 45272387

DIČ: CZ45272387

zapsaná Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434

zastoupená Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 1. 2017 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti na plnění části 12 veřejné zakázky s názvem „Zpracování projektových dokumentací na rekonstrukce silnic II. a III. třídy 2016 - 2. etapa“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. V čl. IV Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti je v souladu s tímto článkem Smlouvy zhotovitel provést do 315 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele.
3. V čl. XII Smlouvy byli ve věcech plnění Smlouvy uvedeni zástupcem a kontaktními osobami na straně zhotovitele: ve věcech smluvních: Ing. Marek Svoboda, předseda představenstva, tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED] a Ing. Jiří Salava, výrobní ředitel, tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED].
4. V rámci zpracování projektové dokumentace výše uvedené stavby je, mimo jiné, povinností zhotovitele plynoucí ze smlouvy prověřit možnost sjednocení kategorie komunikace na jednotnou kategorií šířku, rekonstrukce nepevněných krajnic s jejich uvedením do normových šířek včetně úpravy a doplnění

záchytných systémů, provést kompletní obnovu odvodnění komunikace a řešit vyvolaný zásah do stávajících inženýrských sítí a zásah do pozemků mimo vlastnictví Libereckého kraje s tím, že je žádoucí zásahy do stávajících inženýrských sítí a pozemků mimo vlastnictví Libereckého kraje minimalizovat.

Na základě navrženého technického řešení, řádně projednaného a odsouhlaseného objednatelem, došlo vlivem homogenizace tahu k upřesnění rozsahu dotčených pozemků. Dotčeno je celkem 76 pozemků mimo vlastnictví Libereckého kraje, pro které je nutno v souladu se smlouvou zabezpečit majetkoprávní agendu. S ohledem na množství těchto dotčených pozemků, nutností uzavření příslušných smluv opravňujících objednatele vstupovat na pozemky nezbytné k realizaci stavby a realizovat stavbu (cca 50 majetkových smluv o právu provést stavbu, které již byly vyhotoveny, odsouhlaseny objednatelem a v 01/2018 odeslány k rukám vlastníků) a navazující činností spočívající v projednání majetkoprávní agendy s vlastníky těchto pozemků (případná nesouhlasná stanoviska), není reálné tyto činnosti dokončit v termínu nezbytném pro řádné splnění smluvního termínu, tj. získání pravomocného stavebního povolení.

Dalším důvodem pro posun termínu je požadavek Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství (stanovisko zn. IČ-Vh-0055-2017 ze dne 4. 12. 2017) na udělení výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. z obzvláště chráněných živočichů – vranka obecná, ledňáček říční.

O vydání stavebního povolení zhotovitel požádal (žádost o vydání SP byla podána 14. 12. 2017). K 4. 1. 2018 bylo zahájené stavební řízení přerušeno a žadatel vyzván k doplnění podkladů ve lhůtě do 30. 3. 2018.

5. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Termín stanovený v čl. IV. odst. 1 Smlouvy pro obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti se mění takto:
 - obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti: **nejpozději do 435 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele,**
2. Ve věcech plnění Smlouvy zástupce a kontaktní osoba na straně zhotovitele stanovená v čl. XII. odst. 2 Smlouvy se mění takto:
 - ve věcech smluvních: Ing. Marek Svoboda, předseda představenstva, tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
 - ve věcech smluvních: Ing. Ivan Rybák, technický ředitel, tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
 - ve věcech technických: Ing. Milan Strnad, ředitel ateliéru Liberec, tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Jablonci nad Nisou dne 2.2.2018

V Praze dne 31.1.2018

za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,**
příspěvkovou organizaci

Ing. Jan Růžička
ředitel

za **PRAGOPROJEKT, a.s.**

Ing. Marek Svoboda
předseda představenstva