

17000/181



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



STAVEBNÍ ÚPRAVA KŘÍŽOVATKY STARÁ DÁLNIČE - KOHOUTOVICKÁ - ŽEBĚTÍNSKÁ VČETNĚ  
SSZ

Číslo smlouvy objednatele: 5617054007

Číslo smlouvy zhotovitele: 109/2017

## DODATEK Č. 1

### KE SMLouvĚ O DíLO

# „STAVEBNÍ ÚPRAVA KŘÍŽOVATKY STARÁ DÁLNIČE – KOHOUTOVICKÁ – ŽEBĚTÍNSKÁ VČETNĚ SSZ“

#### OBJEDNATEL

##### **Statutární město Brno**

sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

zastoupené Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna

IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

Bankovní spojení:

číslo účtu:



##### Pověřena podpisem dodatku této smlouvy:

Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

a

##### **Brněnské komunikace a.s.**

se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice

IČO: 60733098

DIČ: CZ60733098

bankovní spojení:

účet č.:



zastoupena Richardem Mrázkem, předsedou představenstva

Mgr. Filipem Lederem, místopředsedou představenstva

Ve věcech technických je oprávněna jednat: Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice

Pověření zaměstnanci:



a

**ZHOTOVITEL**

**FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**

se sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

IČO 25317628

zapsaný u Krajského soudu v Brně: oddíl B, vložka 2144

bankovní spojení: [REDAKCE]

účet č. : [REDAKCE]

zastoupený Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

**I.**

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 5617054007 u objednatele a č. 109/2017 u zhotovitele) ze dne 4.9.2017 (dále jen „smlouva o dílo“):

**1) Text článku II. STAVBA se doplňuje o odstavec 5 tohoto znění:**

„5. Ze stavby se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce“) a současně se doplňují dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 1-5 ze dne 30.10.2017 včetně položkových rozpočtů změn.

**2) Text článku VI. CENA DÍLA, odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:**

„1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným soupisem prací v nabídce zhotovitele, změnovými listy č. 1-5 ze dne 30.10.2017 včetně položkových rozpočtů změn a činí:

cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 4.9.2017 bez DPH: 14 885 203,81 Kč

cena méněprací dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo bez DPH: - 690 166,50 Kč

cena víceprací dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo bez DPH: 663 086,94 Kč

---

Cena celkem bez DPH: 14 858 124,25 Kč

Cena celkem vč. 21 % DPH 17 978 330,34 Kč“

**3) Text článku XIV. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:**

„12. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 1: Oceněný soupis prací (Položkový rozpočet)
- Příloha č. 2: Harmonogram prací finanční a věcný
- Příloha č. 3: Kontrolní a zkušební plán
- Příloha č. 4: Oprávněné osoby objednatele
- Příloha č. 5: Oprávněné osoby zhotovitele
- Příloha č. 6: Vzor změnového listu
- Příloha č. 7: Změnové listy č. 1-5 ze dne 30. 10. 2017 včetně položkových rozpočtů změn.

## II.

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.
- 2) Tento dodatek smlouvy o dílo je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou.
- 3) Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku smlouvy o dílo v registru smluv zajistí objednatel.
- 4) Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo, je sepsán v 6 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel obdrží 5 vyhotovení.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku smlouvy o dílo nejsou předmětem obchodního tajemství.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku smlouvy o dílo nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 7) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 8) Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo jsou změnové listy č. 1-5 ze dne 30. 10. 2017 včetně položkových rozpočtů změn, tj. příloha č. 7 smlouvy o dílo.

Doložka

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/142  
dne 21. 11. 2017.

V Brně, dne




V Brně, dne

31-01-2018

Za zhotovitele

Za Objednatele

Statutární město Brno:



I/42 BRNO, VMO TOMKOVO NÁMĚSTÍ, VMO ROKYTOVA, – DEMOLICE NEMOVITOSTÍ,  
VÝSTAVBA KANALIZACE A VODOVODU V ULICI KARLOVA VČETNĚ NAVAZUJÍCÍCH  
STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

---


**PŘÍLOHA Č. 7 SMLOUVY O DÍLO**

**ZMĚNOVÉ LISTY Č. 1-5 ZE DNE 30.10.2017 VČETNĚ POLOŽKOVÝCH ROZPOČTŮ  
ZMĚN**



Změnový list č. 1

<b>ŽÁDOST O ZMĚNU</b>			
Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVA KŘÍŽOVATKY STARÁ DÁLNIČE - KOHOUTOVICKÁ - ŽEBĚTÍNSKÁ VČETNĚ SSZ		Číslo změny: VCP 1	
		Datum: 30. 10. 2017	
Určeno pro objednatele: Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno			
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	na KD <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Týká se části stavby: VCP 1 – zvětšení tloušťky výměny podloží – SO 101c Zastávkový zářiv			
Odkazy:			
Popis změny: Zvětšené množství podložné zeminy v tl. 600 mm			
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů:	
Návrh ocenění změny	připojen	<input type="checkbox"/>	
Změna byla vyvolána	Při výměna podložní zeminy dle PD při provedení zatěžovací zkoušky deskou bylo zjištěno, že výměna podložní zeminy v tl. 400 mm je nedostačující, proto byla navržena výměna v tl. 600 mm		
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.			
Žádost podává (jméno, podpis, razítko) 30. 10. 2017			
Převzal (Jméno, datum, podpis)  2. 11. 2017			

Změnový list č. 2

<b>ŽÁDOST O ZMĚNU</b>	
Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVA KŘÍŽOVATKY STARÁ DÁLNICE - KOHOUTOVICKÁ - ŽEBĚTÍNSKÁ VČETNĚ SSZ	Číslo změny: VCP 2
	Datum: 30. 10. 2017
Určeno pro objednatele: Brněnské komunikace a.s., Reneská třída 787/1a, 639 00 Brno	
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/> na KD <input type="checkbox"/> e-mailem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Týká se části stavby: VCP 2 – výměna podloží – SO 102a Nástupiště, chodník a úpravy sjezdu Žebětínská východní strana	
Odkazy:	
Popis změny:  Neúnosná pláň chodníku, sanace pláně v tl. 400 mm	
Počet připojených listů:	Počet připojených výkresů:
Návrh ocenění změny	připojen <input type="checkbox"/>
Změna byla vyvolána	Vzhledem k výsledkům zkoušek prokazujícím nedostatečnou únosnost na stávající zemní pláni na ul. Žebětínské bylo nutné pod všemi chodníkovými konstrukcemi obsaženými v objektu SO 102a stavby provést výměnu podložní zeminy v celkové tloušťce 400 mm.
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.	
Žádost podává (jméno, podpis, razítko)  30. 10. 2017	
Převzal (Jméno, datum, podpis)  2. 11. 2017	


## Změnový list č. 3

<b>ŽÁDOST O ZMĚNU</b>	
Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVA KŘIŽOVATKY STARÁ DÁLNIČE - KOHOUTOVICKÁ - ŽEBĚTÍNSKÁ VČETNĚ SSZ	Číslo změny: VCP 3
	Datum: 30. 10. 2017
Určeno pro objednatele: Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno	
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/> na KD <input type="checkbox"/> e-mailem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Týká se části stavby: VCP 3 – výměna podloží – SO 102b Nástupiště, chodník a úpravy sjezdu Žebětínská západní strana	
Odkazy:	
Popis změny:  Neúnosná pláň chodníku, sanace pláně v tl. 400 mm.	
Počet připojených listů:	Počet připojených výkresů:
Návrh ocenění změny	připojen <input type="checkbox"/>
Změna byla vyvolána	Vzhledem k výsledkům zkoušek prokazujícím nedostatečnou únosnost na stávající zemní pláni na ul. Žebětínské navrhuji pod všemi chodníkovými konstrukcemi obsaženými v objektu SO 102b stavby provést výměnu podložní zeminy v celkové tloušťce 400 mm.
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.	
Žádost podává (jméno, podpis, raz 30. 10. 2017	
Převzal (Jméno, datum, podpis)	

2 11. 10 17



Změnový list č. 4

<b>ŽÁDOST O ZMĚNU</b>			
Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVA KŘÍŽOVATKY STARÁ DÁLNIČE - KOHOUTOVICKÁ - ŽEBĚTÍNSKÁ VČETNĚ SSZ		Číslo změny: MP 1	
		Datum: 30. 10. 2017	
Určeno pro objednatele: Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno			
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	na KD <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Týká se části stavby: MNP 1 – vyřazení celého stavebního objektu ze stavby – SO 401 Přípojka NN			
Odkazy:			
Popis změny:			
Přípojka NN byla provedena správcem sítě ( E.ON)			
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů:	
Návrh ocenění změny	připojen	<input type="checkbox"/>	
Změna byla vyvolána	Zřízení přípojky NN byla provedena správcem sítě ( E.ON)		
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.			
Žádost podává (jméno, podpis, razítko)			
30. 10. 2017			
Převzal (Jméno, datum, podpis)			
	2.11.2017		

Změnový list č. 5

<b>ŽÁDOST O ZMĚNU</b>			
Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVA KŘÍŽOVATKY STARÁ DÁLNICE - KOHOUTOVICKÁ - ŽEBĚTÍNSKÁ VČETNĚ SSZ		Číslo změny: MNP 2	
		Datum: 30. 10. 2017	
Určeno pro objednatele: Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno			
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	na KD <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Týká se části stavby: MNP 2 – změna druhu svítidel veřejného osvětlení – SO 402 Veřejné osvětlení			
Odkazy:			
Svítidlo silniční vč. sodíkové výbojky 100W			
Popis změny:			
Záměna sodíkových svítidel za LED svítidla vč. RVO.			
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů:	
Návrh ocenění změny	připojen	<input type="checkbox"/>	
Změna byla vyvolána	Na základě požadavku správce veřejného osvětlení TSB a. s. a za souhlasu OI MMB byla dohodnuta záměna sodíkových svítidel za ekonomičtější LED svítidla vč. RVO bez regulace.		
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.			
Žádost podává (jméno, podpis, razítko)	[Redacted]		
30. 10. 2017	[Redacted]		
Převzal (Jméno, datum, podpis)	[Redacted]		
	2. 11. 2017		