

DODATEK č. 2
ke
SMLOUVĚ O DÍLO

projekt „LZ Čáslav – objekty záchranné a požární techniky (projektová dokumentace)“

č. zhotovitele: 1422

č. objednatele: 175410209

(dále jen „smlouva“)

Článek 1.
Smluvní strany

1. Česká republika – Ministerstvo obrany
Se sídlem: Tychonova 1, 160 00 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním/Její jménem jedná:
Ředitelka odboru logistiky, zabezpečení a podpory sekce vyzbrojování
a akvizic MO **JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ**
Na adrese: Sekce vyzbrojování a akvizic MO
nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
Kontaktní osoba: **pplk. Ing. Radek ERNEST**
tel.: +420 973 214 340
e-mail: ernestr@army.cz
datová schránka: hjyaavk

Osoby oprávněné k jednání

ve věcech smluvních: **Ing. Bohumil PRŠALA**, tel. 973 218 108

ve věcech technických: **Ing. Lubomír ŠTOPL** (koordinace technické činnosti)

Kontaktní adresa: AHNM, pracoviště Brno, Svatoplukova 84, 662 10
Brno, Telefon: 724 244 968, Fax: 973 445 757

Ing. Pavlína ROSÁKOVÁ (pro stavební část a technologie)

Kontaktní adresa: AHNM, pracoviště Brno, Svatoplukova 84, 662 10
Brno, Telefon: 724 463 838, Fax: 973 445 757

Ing. Jiří HODAŇ (oprávněný pro elektro část)

Kontaktní adresa: AHNM, pracoviště Brno, Svatoplukova 84, 662 10
Brno, Telefon: 724 244 784, Fax: 973 445 757

Ing. Věra VANIŠOVÁ (pro koordinaci inženýrské činnosti
a majetkové vypořádání)

Kontaktní adresa: AHNM, pracoviště Pardubice, Teplého 1899,
590 00 Pardubice, Telefon: 601 580 233, Fax: 973 245 762

Adresa pro doručování korespondence:

Sekce vyzbrojování a akvizic MO
náměstí Svobody 471/4
160 01 Praha 6
poštovní schránka 61

(dále jen „objednatel“)

Ateliér Velehradský, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem, oddíl C, vložka 69046

Sídlo: Libušino údolí 76, 623 00 Brno
Doručovací adresa: Výstaviště 1, Poštovní příhrádka 2, 647 00, Brno
IČO: 292 63 140
DIČ: CZ 292 63 140
Zastoupená: Ing. arch. Tomáš Velehradský, jednatel
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-846 379 0287
Kontaktní osoba: Ing. Hana Staňková
mobil: +420 601 565 482
e-mail: stankova@velehradsky.cz
datová schránka: sixxhuh

(dále jen „zhotovitel“)

z důvodu změny termínu předání pravomocného stavebního povolení uzavírají v souladu s odst. 15. 3. smlouvy tento dodatek č. 2 ke smlouvě (dále jen „dodatek“).

Článek 2. Doba plnění

1. V čl. 5 smlouvy se ruší znění odst. 5.2. a nahrazuje se následovně:

„5.2. Zhotovitel se zavazuje předat předmět díla v rozsahu dle odst. 3.1. smlouvy, tj. předat objednateli zpracovanou PSP včetně všech kladných stanovisek, vyjádření a vydaného pravomocného stavebního povolení do **29. března 2018** v sídle AHNM Brno, Svatoplukova 84.

Zhotovitel se zavazuje předat předmět díla v rozsahu dle odst. 3.2 a 3.3. této smlouvy, tj. předat objednateli prováděcí dokumentaci včetně všech kladných stanovisek, projednaného a odsouhlaseného položkového rozpočtu/výkazu výměr do **16. srpna 2018** v sídle AHNM Brno, Svatoplukova 84.“

Článek 3. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky o 2 stranách, nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
2. Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy.
4. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany pod něj své podpisy.

Příloha č. 1 – Situační zpráva

.....
za objednatele
JUDr. Pavlína Čermáková
ředitelka OLogZP SVA MO
podepsáno elektronicky

Ing. Arch.
Tomáš
Velehradský
Digitálně podepsal
Ing. Arch. Tomáš
Velehradský
Datum: 2018.02.06
15:56:30 +01'00'

.....
za zhotovitele
Ing. arch. Tomáš Velehradský
jednatel
podepsáno elektronicky

SITUAČNÍ ZPRÁVA

k prodloužení dílčího smluvního termínu ve smlouvě o dílo na realizaci akce projekt „LZ Čáslav – objekty záchranné a požární techniky (projektová dokumentace)“

Dne 16. srpna 2017 byla mezi Českou republikou - Ministerstvem obrany (dále jen „objednatel“) a firmou Ateliér Velehradský, s.r.o. se sídlem Libušino údolí 76, 623 00 Brno (dále jen „zhotovitel“) uzavřena smlouva o dílo číslo zhotovitele 1422 a číslo objednatele 175410209 (dále jen „smlouva“) na realizaci akce „LZ Čáslav – objekty záchranné a požární techniky (projektová dokumentace)“.

Dle odstavce 5.2. smlouvy o dílo, je uveden termín předání objednateli, zpracování PSP včetně všech kladných stanovisek, vyjádření a vydaného pravomocného stavebního povolení, do 180 kalendářních dnů od uzavření smlouvy. Vzhledem k prodloužení procesních lhůt pro vydání vyjádření Odboru ochrany územních zájmů sekce nakládání s majetkem MO a dodatečnému požadavku organizace Povodí Labe k likvidaci srážkových vod, dochází k časovému prodlužení nabytí právní moci stavebního povolení.

Bylo písemně zdokumentováno, že žádosti o vyjádření byly zhotovitelem odeslány v dostatečném předstihu a tudíž zpoždění nevzniklo zanedbáním ze strany zhotovitele díla. Podrobné zdůvodnění s časovým postupem je doloženo v dokumentaci veřejné zakázky a to *Žádostí zhotovitele o prodloužení termínu* ze dne 29. ledna 2018.

Závěr

Smluvní strany navrhují výše uvedený postup řešit dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo, který bude měnit termín předání pravomocného stavebního povolení objednateli na 29. března 2018.

Situační zpráva se stane přílohou dodatku č. 2 ke smlouvě.

Zpracoval: Ing. Lubomír Štopl

V Brně dne 29. ledna 2018

pplk. Ing. Radek Ernest
ředitel CP 2A022