

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služeb**

Číslo smlouvy objednatele: 3672/00066001/2017

Číslo smlouvy poskytovatele: P2017-119

### **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

### **CR Project s.r.o.**

se sídlem: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav

IČ: 270 86 135

DIČ: CZ27086135

zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 95206

jejímž jménem jedná: Ing. Jan Horák, jednatel

(dále jen „**Poskytovatel**“) na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl. § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

## **I. PREAMBULE**

1. Smluvní strany uzavřely dne 12.12.2017 smlouvu o poskytnutí služeb (dále jen „**Smlouva o poskytnutí služeb**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**II/610 Tuřice - Kbel, I. etapa\_PDPS/AD**“ (dále jen „**Služby**“).
2. V souladu s uzavřenou Smlouvou o poskytnutí služeb a článkem 5.1.1 byl Poskytovatel povinen poskytnout Služby nejpozději do 31.1.2018.
3. Předpokladem pro plnění Služeb bylo, že dokumentace pro provádění stavby bude vycházet z podkladů původní dokumentace. Při vypracování dokumentace však bylo zjištěno, že nelze absolutně navázat na původní dokumentaci, jelikož došlo k vybudování několika navazujících staveb. Součástí Služeb je také zpracování diagnostiky vozovky a geodetické zaměření. S ohledem na provádění diagnostiky vozovky je třeba znát aktuální průběhy inženýrských sítí, které jsou pro vrtání během diagnostiky třeba. Z těchto důvodů bylo možné provádět diagnostiku komunikace až ve druhé polovině ledna. Z výše uvedených důvodů mají Smluvní strany zájem na prodloužení termínu plnění.

4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a v souladu s článkem 5. Smlouvy o poskytnutí služeb se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy o poskytnutí služeb, jak je uvedeno níže.

## II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Článek 5.1.1 Smlouvy o poskytnutí služeb se mění následovně:

5.1.1 Projektová dokumentace pro provádění stavby

- **Nejpozději do 15.3.2018**

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytnutí služeb zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Poskytovatel obdrží dva stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne 30.1.2018  
Objednatel:

V Mladé Boleslavi dne 30.1.2018  
Poskytovatel:

---

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**  
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

---

**CR Project s.r.o.**  
Ing. Jan Horák, jednatel