

**DODATEK č. 1**  
**ke smlouvě o poskytování služeb**  
**č. objednatele 08PT-000491**

**NA REALIZACI ZAKÁZKY**  
**„I/13 Přestanov, okružní křižovatka - výkon TDS a BOZP“**  
**ISPROFIN: 500 156 0002**

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	[redacted]
zastoupeno:	[redacted]
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:	[redacted]
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických:	[redacted]
e-mail:	[redacted]
tel:	[redacted]

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

**VPÚ DECO PRAHA a.s.**

se sídlem:	Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
IČ:	60193280
DIČ:	CZ60193280
zápis v obchodním rejstříku:	u MS v Praze oddíl B, vložka 2368
zastoupen:	[redacted]
bankovní spojení:	[redacted]
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	[redacted]
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	[redacted]
e-mail:	[redacted]
tel:	[redacted]

(dále jen „Poskytovatel“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

**Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb řeší úpravu čl. IV. Cena.**

**Zdůvodnění:**

Změna je způsobena přítomností betonových desek, které byly nalezeny po odfrézování vozovky. Z tohoto důvodu bylo nutné projektovou dokumentaci z velké části přepracovat. Další příčinou zpoždění je nepředpokládaná přeložka inženýrské sítě ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací.

Původní cena dle Smlouvy o poskytování služeb: 998 700,00 Kč bez DPH.

**Navýšení ceny: 296 800,00 Kč bez DPH.**

**Nová cena včetně Dodatku č. 1: 1 295 500,00 Kč bez DPH.**

Rozpis Ceny Služeb je uveden v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

Ostatní ujednání smlouvy o poskytování služeb č. objednatele **08PT-000491** zůstávají beze změn.

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že v souvislosti se změnou Doby plnění nemá vůči Objednateli žádná práva a z nich vyplývající nároky. Zhotovitel proto ujistí Objednatele, že vůči němu nebude vznášet žádné, ať již peněžité či nepeněžité nároky vyplývající ze změny Smlouvy a související se změnami Smlouvy. Za účelem vyloučení veškerých pochybností se Zhotovitel výslovně veškerých takových případných nároků vzdává.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tento Dodatek č. 1 je sepsán v českém jazyce.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 Smluvní strany připojily své podpisy.

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

**VPÚ DECO PRAHA a.s.**

Datum : 12 -02- 2018

Datum : - 1 -02- 2018

Datum: - 1 -02- 2018

## Tým správce stavby :

## Soupis služeb:

II/13 Přestanov, okružní křižovatka - výkon TDS a BOZP

Služba - funkce	Počet MJ	MJ	Cena MJ (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)
<b>Tým správce stavby :</b>				
asistent správce stavby - vedoucí TDS	■	■	■	■
<b>Technická dozorní správa</b>				
asistent správce stavby - komunikace	■	■	■	■
asistent správce stavby - přeložky IS	■	■	■	■
specialista pro řízení systému kontroly jakosti stavby	■	■	■	■
koordinátor BOZP	■	■	■	■
<b>Celkem</b>				<b>1 295 500</b>
<b>DPH 21 %</b>				<b>272 055</b>
<b>Celkem vč. DPH</b>				<b>1 567 555</b>