

## **DODATEK č. 1**

smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2017-046, která  
nabyla účinnosti dne 20.9.2017  
(ev.č. SMVS 107V592001604)

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6

IČO: 601 62 694

DIČ: CZ60162694

zaměstnanec pověřený jednáním: [redacted] ředitel odboru řízení staveb Agentury  
hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: [redacted]
- ve věcech technických - technický dozor objednatele ( dále jen "TDO" ):  
[redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Adresa pro doručování korespondence: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem  
Hradební 772/12, P.O. BOX 45, 110 05 Praha 1

Datová schránka: hjaavk

(dále jen "objednatel")

#### 1.2. Zhotovitel :

**Trade FIDES, a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2987

Sídlo: Dornych 57, 617 00 Brno

IČO: 619 74 731

DIČ: CZ619 74 731

Zastoupená: Ing. Petrem Bauerem, členem představenstva Trade FIDES, a.s.

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Bauer, člen představenstva, tel.: [redacted]

- ve věcech technických: [redacted]

Fax: [redacted]

E-mail: [redacted] z

Datová schránka: eu5gqkq

Adresa pro doručování: Dornych 57, 617 00 Brno

(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 16. 8. čl. 16 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2017-046, která nabyla účinnosti dne 20. 9. 2017, na zhotovení díla – stavby „Brno – Kounicova 44, fyzická

**bezpečnost pro CIRC - realizace** “ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

## 2. Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je **upřesnění předmětu smlouvy a s tím související úprava smluvní ceny díla a termínu dokončení díla** z důvodu provedení nezbytně nutných sanačních prací na základě zjištění vlhkosti části objektu a úprav elektroinstalace.

## 3. Předmět dodatku

1. V průběhu provádění díla specifikovaného v odst. 2.1. článku **2. Předmět smlouvy** byla zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené v odst. 2.1.1. článku 2 (dále jen „PD“) a v příloze č. 1 (dále jen „položkový rozpočet“), které objednatel, projektant ani zhotovitel nemohl před zahájením prací předpokládat, jsou od zakázky neoddělitelné a nezbytně nutné pro řádné dokončení stavby (dále jen „vícepráce“).
2. Mezi smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že v návaznosti na provedení víceprací nebudou zhotovitelem realizovány některé práce, činnosti a dodávky obsažené v PD a v položkovém rozpočtu (dále jen „méněpráce“).
3. Vícepráce a méněpráce jsou podrobně popsány ve Změnových listech č. 1 a 2, včetně jejich finančního ocenění, které jsou jako přílohy č. 1 a 2 nedílnou součástí tohoto dodatku a podle těchto příloh činí:

cena víceprací:

+ 643 681,45 Kč vč. DPH ( 531 968,14 Kč bez DPH, 111 713,31 Kč 21% DPH)

cena méněprací:

- 643 861,53 Kč vč. DPH (532 116,97 Kč bez DPH, 111 744,56 Kč 21% DPH)

**tj. snížení o:**

**180,08 Kč vč. DPH (148,83 Kč bez DPH, 31,25 Kč 21% DPH)**

4. Cena díla specifikovaná v odst. 5.1. článku **5. Cena díla** se mění takto:

8 249 788,67 Kč bez DPH

1 732 455,62 Kč DPH 21%

9 982 244,29 Kč včetně DPH

(slovy:devět milionů devět set osmdesát dva tisíc dvě stě čtyřicet čtyři korun českých dvacet devět haléřů)

Celková cena je rozepsána v Rekapitulaci stavby, která je jako příloha č. 3 nedílnou součástí tohoto dodatku.

5. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4.3. článku **4. Čas a místo plnění** a nahrazuje se zněním: „4.3. Termín dokončení díla včetně odstranění případných vad z převjímacího řízení a vyklizení staveniště : **nejpozději do 3. dubna 2018** “.


## 4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisných výtiscích o třech lisech, z nichž objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel obdrží 2 výtisky. Nedílnou součástí tohoto dodatku je  
Příloha č. 1 – Změnový list víceprací – počet stran: 2  
Příloha č. 2 - Změnový list méněprací – počet stran: 1  
Příloha č. 3 – Rekapitulace stavby – počet stran: 1
3. Tento dodatek je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinností dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.


V Praze dne 13-02-2018

Za objednatele:



V Brně dne 02. 2018

Za zhotovitele:



člen představenstva  
Trade FIDES, a.s.

**DES**  
Trade FIDES, a.s.  
Dornych 57  
617 00 Brno  
DIČ: CZ61974731

Nabytí účinnosti: .....