



DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O PROVEDENÍ OPRAVY 2 LÁVEK V AREÁLU KOUPALIŠTĚ RIVIÉRA

uzavřená dle ust. §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

mezi těmito smluvními stranami

STAREZ - SPORT, a.s.

se sídlem: Křídlovická 911/34, 603 00 Brno

IČO: 26932211

DIČ: CZ26932211

plátce DPH

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 4174

bankovní spojení: 

společnost zastoupená: Ing. Antonínem Crhou, předsedou představenstva
Mgr. René Novotným, místopředsedou představenstva

kontaktní osoba: 

dále jen „**objednatel**“

a

STAVBY VOJTA s.r.o.

se sídlem: Olbrachtova 1746, 666 03 Tišnov

IČO: 03035611

DIČ: CZ03035611

plátce DPH

společnost zapsaná pod sp.zn. C83324 vedenou Krajským soudem v Brně

bankovní spojení: 

zastoupená Ing. Petr Vojta

kontaktní osoba: 

dále jen „**zhotovitel**“

uzavírají tento dodatek ke smlouvě ze dne 4. 8. 2017:

I. Základní ustanovení a účel dodatku

Dne 4. 8. 2017 uzavřel objednatel se zhotovitelem „Smlouvu o provedení opravy 2 lávek v areálu koupaliště Riviéra“ (dále jen „Smlouva“). V průběhu realizace díla bylo při demontáži a montáži mostovky v celé ploše, s tím, že zpět měla být položena cca ½ původní mostovky a ½ měla být dodána nová, zjištěno, že původní mostovku nelze položit z důvodu nedostatečného počtu prken vhodných pro opakovanou montáž.

Účelem tohoto dodatku je proto provedení změny práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy v důsledku potřeby realizace víceprací na zhotovovaném díle, které mají vliv na cenu a dobu provedení díla s ohledem na skutečný stav předmětu opravy.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na provedení těchto změn Smlouvy:

1. Položkový rozpočet – oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 1 smlouvy se doplňuje o změnový položkový rozpočet víceprací pro dokončení opravy lávky u dětského bazénu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
2. Čl. III. Doba plnění odst. 2 se mění a doplňuje takto:

„2. Dílo bude dokončeno nejpozději do 20. 12. 2017. Práce na díle je možné přerušit pouze z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, za nichž nelze dílo provádět, přerušení bude odsouhlaseno zástupci smluvních stran a zaznamenáno do stavebního deníku vč. důvodu přerušení, o tyto dny se prodlužuje doba plnění. Vzhledem k tomu, že dílo je možné dokončit a předat a převzít postupně po dokončení ucelené části díla, kdy dne 12. 1. 2018 došlo k předání části díla – opravy lávky mezi prostředním a zadním bazénem, tj. lávky u velkého bazénu a s ohledem na nepředvídatelnou okolnost nezbytnosti výměny mostovky v celé délce opravované lávky u dětského bazénu, sjednává se termín dokončení zbývajících částí díla - lávky mezi prostředním bazénem a kaskádami, tj. lávky u dětského bazénu do 29. 3. 2018.

3. Smluvní strany se dohodly, že dle výkazu výměr a změnového listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí cena víceprací **165 372,- Kč** bez DPH a Čl. VII. Cena díla odst. 1 nově zní takto:

*„1.Smluvní strany se dohodly, že cena díla činí **1 247 669,73 Kč bez DPH.**“*

III. Ostatní ujednání

1. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu smluvní stranou, která přijala nabídku – návrh na uzavření dodatku. Dodatek nabude účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že společnost STAREZ – SPORT., a. s., je osobou povinnou uveřejňovat smlouvy v registru smluv, a to právnickou osobou dle § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany proto souhlasí s tím, že společnost STAREZ – SPORT, a. s. je oprávněna uveřejnit celý obsah této smlouvy (dodatku), a to i strojově čitelnou kopii stejnopisu dodatku.

4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž obě smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že tento dodatek uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.
6. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet – změnový list (oceněný výkaz výměr více prací č.3)

V Brně dne 26.1.2018

V Tišnově dne 13.2.2018

Za objednatele:

Ing. Antonín Crha, předseda představenstva
STAREZ - SPORT, a.s.

Za zhotovitele:

Ing. Petr Vojta, jednatel
STAVBY VOJTA s.r.o.

Mgr. René Novotný, místopředseda představenstva
STAREZ – SPORT, a.s.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	dodávka mostovky - dub s úpravou	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
01	Dodávka mostovky		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
313	Riviéra dodávka mostovky		0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel	STAREZ-SPORT, a.s.		
Dodavatel	STAVBY VOJTA s.r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky
Z	PSV celkem		Oborová přírážka
R	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava
	ZRN celkem		Zařízení staveniště
			Provoz investora
	HZS		Kompletační činnost (IČD)
	ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS	165 372	Ostatní náklady celkem
Vypracoval		Za zhotovitele	
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:	
		Za objednatele	
		Jméno :	
		Datum :	
		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %	165 372 Kč
DPH		21,0 %	34 728 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			200 100 Kč

Poznámka :

Stavba :	313 Riviéra dodávka mostovky	Rozpočet :	1
Objekt :	01 Dodávka mostovky	dodávka mostovky - dub s úpravou	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
766 Konstrukce truhlářské	0		0	0	0
783 Nátěry	0		0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	159 780	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0		159 780	
Oborová přírážka	0		159 780	
Přesun stavebních kapacit	0		159 780	
Mimostaveništní doprava	0		159 780	
Zařízení staveniště	0		159 780	
Provoz investora	0		159 780	
Kompletační činnost (IČD)	0		159 780	
Rezerva rozpočtu	0		159 780	
CELKEM VRN				5 592

Položkový rozpočet

Stavba :	313 Riviéra dodávka mostovky	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Dodávka mostovky	dodávka mostovky - dub s úpravou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
Díl: 766		Konstrukce truhlářské					
1	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m <i>3,85*0,72</i>	t	2,77	2,77		
2	60554700X	Fošna DB I jak.tl. 50mm, dl.300 - 350cm,hoblovaná <i>mostovka:3,85</i>	m3	3,85	3,85		
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské					
Díl: 783		Nátěry					
3	78419_AP_3	Hydrofobní nátěr nových dřevěných prvků <i>výška profilu podlahových fošen k původnímu rozpočtu:0,05*2*3*156</i> <i>podélné lišty dub - chybí v dodatku:(0,05*2+0,15*2)*50*2</i> <i>nová mostovka - dub:(0,05*2+0,15*2)*3*156</i>	m2	274,00	46,80 40,00 187,20		
Celkem za		783 Nátěry					