

DODATEK Ā. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřena podle ust. § 2586 a násl. zákona Ā. 89/2012 Sb. v platném znění

Āíslo smlouvy o dílo – objednatel: 0280/2017

Āíslo smlouvy o dílo – zhotovitel: 045/MBHN/17

Ālánek I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Vsetín**
Adresa: Svárov 1080, 755 24 Vsetín
Zastoupeno: Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města
Zastoupení:
• ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města
• ve věcech technických: Ing. Milada Chudárková, stavební technik pověřeného odboru
IĀ: 00304450
DIĀ: CZ00304450
(dále jen **objednatel**)

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
Adresa: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Zastoupena: Ing. Ondřejem Novákem, předsedou představenstva a
Ing. Jiřím Dynkou, členem představenstva
Zastoupení:
• ve věcech smluvních: Ing. Adam Beneš, ředitel oblasti Východ a
Ing. Vítězslav Ryp, vedoucí PJ Zlín
• ve věcech technických: Ing. Vítězslav Ryp, vedoucí PJ Zlín
Lubomír Kovařík, stavbyvedoucí
IĀO: 60838744
DIĀ: CZ60838744
Bankovní spojení:
Āíslo účtu:
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 7634
(dále jen **zhotovitel**)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	Stavební úpravy chodníků související s přechody pro chodce silnic I. a III. třídy
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ (bez DPH)	8 200 000,-Kč
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS-S 560/2017

PREAMBULE

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 14. 06. 2017 uzavřely smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele 0280/2017, dále jen „smlouva o dílo“ a jejím předmětem je realizace výše uvedené stavby, na kterou zhotovitel předložil nejuvhodnější nabídku.

ČI. I

Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že se „smlouva o dílo“ z důvodu uvolnění přilehlé státní silnice I/69 k zimní údržbě, přičemž zimní údržba na silnicích I. třídy je stanovena vyhláškou č. 104/1997 sb. ve znění §41 odst. (4) v období od prvního listopadu daného roku do 31. března následujícího roku. Proto se v období od 16. listopadu 2017 stavební práce přerušují a dále budou pokračovat od 9. dubna 2018, přičemž doba plnění zakázky v počtu 210 dnů ode dne předání staveniště, dle smlouvy o dílo zůstává i nadále v platnosti, mění takto:

Článek III. Doba plnění a předání staveniště nově zní:

Článek III.

Doba plnění a předání staveniště

- 1. Zhotovitel splní povinnost provést dílo řádným ukončením, bez vad a nedodělků, a předáním objednateli. Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení díla včetně úpravy ploch dotčených stavbou do původního stavu a podepsáním posledního zápisu o předání a převzetí díla, předáním dokladů o předepsaných zkouškách a revizích.*
- 2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu do 27. 06. 2018.**

ČI. II.

Závěrečná ujednání

- Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“, a dodatku č. 1, nedotčené tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
- Objednatel potvrzuje, že tento dodatek ke smlouvě o dílo byl uzavřen v souladu se zákonem

č.128/2000 Sb., v platném znění a že byly splněny podmínky pro uzavření.

3. Uzavření tohoto dodatku číslo 2 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na 66. zasedání Rady města Vsetín, konané dne 24. 01. 2018, pod číslem usnesení 34/66/RM/2018.
4. Tento dodatek číslo 2 „smlouvy o dílo“ je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci.

Ve Vsetíně, dne 05. 02. 2018

Za objednatele: /



město Vsetín
Mgr. Ing. Jiří Růžička
starosta

Za zhotovitele:



STRABAG a.s.
Ing. Adam Beneš , Ing. Vítězslav Ryp
ředitel oblastí Východ, vedoucí PJ Zlín

Smlouvu prověřil:

Radovan ŠTASTNÝ