



08-00016 / 0 ck / 18

Dodatek č. 1 ev.č. 043141 ke Smlouvě o dílo č. 043141

DĚKUJEME ZA ZASLÁNÍ
PODEPSANÉHO
DOKUMENTU
ZPĚT

Čl. 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **ČEPRO, a.s.**
se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
zapsaná: Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2341
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 11902931/0100
IČO: 60193531
DIČ: CZ60193531
zastoupená: Mgr. Janem Duspěvou, předsedou představenstva
Ing. Ladislavem Staňkem, členem představenstva
(dále jen „Objednatel“)

a

1.1. Zhotovitel: **Společnost „GC – MOPL; Hněvice – Mstětice – Zelčín – Lobkovice“**,
která je tvořena níže uvedenými společníky

Společník č. 1 **GASCONTROL, společnost s r.o.**
se sídlem: Havířov, Prostřední Suchá, Nový Svět 1407/59a, PSČ 735 64
zapsaná: Obchodní rejstřík Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3396
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 569740791/0100
IČO: 46578021
DIČ: CZ46578021

Společník č. 2 **Moravský Plynostav, a.s.**
se sídlem: Rosice, Zastávecká 371, PSČ 665 01
zapsaná: Obchodní rejstřík Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 711
IČO: 46345957
DIČ: CZ46345957
zastupující: Ing. Roman Buryjan, předseda představenstva

a jež je zastupována Společníkem č. 1, za kterého jedná Ing. Radim Vašek, prokurista.

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též „**Smluvní strany**“)

1947
1948
1949
1950
1951

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento dodatek č. 1 evid. č. 043141/1 ke Smlouvě o dílo č. 043141:

Čl. 2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 20.11.2017 Smlouvu o dílo ev. č. 043141; s názvem „Rekonstrukce potrubí DN 200, na trase č. D 105 Hněvice – Mstětice – AŠ2 Zelčín – AŠ4 Lobkovice - III.etapa“ (dále jen „smlouva“). Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele řádně, včas a ve stanoveném rozsahu provést dílo s názvem „Rekonstrukce potrubí DN 200, na trase č. D 105 Hněvice – Mstětice – AŠ2 Zelčín – AŠ4 Lobkovice - III.etapa (dále také jen „Dílo“).
- 2.2. S ohledem na skutečnost, že v průběhu provádění Díla se vyskytly okolnosti, které zapříčinily změnu jeho rozsahu spočívající ve vzniku Méněprací a Víceprací, dohodly se Smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 1 evid. č. 043141/1 (dále jen „dodatek“).

Čl. 3. Předmět dodatku

- 3.1. Předmětem dodatku je změna rozsahu Díla a na něj navazující změna Ceny díla, tak jak je ujednáno níže
- 3.2. V průběhu provádění Díla dle smlouvy se vyskytly okolnosti mající vliv na změnu Ceny díla, a to z důvodu **Méněprací a Víceprací**. Veškeré okolnosti, které zapříčinily změnu rozsahu Díla a vznik Méněprací a Víceprací jsou zaznamenány ve stavebním deníku a ve smyslu čl. 4 Všeobecných obchodních podmínek („VOP“), které tvoří nedílnou součást smlouvy, byl vypracován samostatný změnový list charakterizující změny rozsahu Díla. Rozsah Víceprací převyšuje Méněpráce.
- 3.3. Smluvní strany tímto dodatkem ke smlouvě stvrzují sjednanou změnu rozsahu Díla, tj. tímto dodatkem Smluvní strany schvalují a potvrzují, že součástí předmětu plnění specifikované v čl. 2 odst. 2.3 smlouvy se stávají i Vícepráce uvedené ve změnovém listu, resp. protokolu o změnovém řízení, jež je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a tedy čl. 2 odst. 2.3 smlouvy se doplňuje o práce a výkony Zhotovitele spočívající ve vykonání Víceprací specifikovaných ve změnovém listu.
- 3.4. Z důvodu změny rozsahu Díla a na něj navazující změny Ceny díla se Smluvní strany dohodly, že čl. 4 odst. 4.1 smlouvy se zvyšuje o cenu za Víceprací a současně snižuje o cenu Méněprací..

Cena za Vícepráce činí 793.590,- bez DPH.

(slovy: sedmsetdevadesáttřítisíc pětsetdevadesát korun českých) bez DPH

Cena za Méněpráce činí 359.436,- bez DPH

(slovy: třístapadesátdevěttisíc čtyřistatřicet šest korun českých) bez DPH

Cena za Vícepráce snížená o cenu Méněprací činí 434.154,- Kč bez DPH

(slovy: čtyřistatřicet čtyřtisíc stopadesát čtyřik korun českých) bez DPH.

- 3.5. V souladu s výše uvedeným a s ohledem na čl. 5 VOP se smluvní strany dohodly, že celková Cena díla v plném rozsahu uvedená v čl. 4 odst. 4.1 smlouvy, se zvyšuje a je nově stanovena jako cena smluvní bez DPH ve výši **8.361.147,00 Kč**.

(slovy: osm milionů tři sta šedesát jedna tisíc sto čtyřicet sedm korun českých), bez DPH

přičemž rozdíl mezi Cenou díla dle smlouvy před nabytím účinnosti tohoto dodatku a celkovou Cenou díla sjednanou mezi Smluvními stranami tímto dodatkem bude uveden jako samostatná položka v rámci konečné faktury Ceny díla vystavené Zhotovitelem po celkovém předání a převzetí Díla v rozsahu dle smlouvy vč. tohoto dodatku a současně bude přílohou předmětné faktury soupis Víceprací a Méněprací.

- 3.6. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany konstatují, že pro účely smlouvy se Cenou díla rozumí Cena díla zvýšená o cenu Víceprací sníženou o cenu Méněprací uvedená v předchozím odstavci.

Čl. 4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
- 4.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, nestanoví-li obecně závazný právní předpis jinak.
- 4.3. Rozšíření předmětu plnění dle odst.2.3 tohoto dodatku bylo z technologických a časových důvodů realizováno po dohodě obou Smluvních stran fakticky ještě před uzavřením dodatku přičemž Smluvní strany byly v dobré víře v jeho uzavření.
- 4.4. Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.
- 4.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podepsáním přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz připojují obě Smluvní strany své podpisy, resp. podpisy svých oprávněných zástupců.
- 4.6. Příloha č. 1 - Protokol o změnovém řízení č. 1 ze dne 27.12.2017 včetně změnového listu č. 1.

Za Objednatele ČEPRO, a
ČEPRO, a.s.

V
16. 01. 2018
[Redacted Signature]
M
P
.....
Ing. Ladislav Staněk
člen představenstva

Za Zhotovitele
Společnost „GC – MOPL; Hněvice – Mstětice –
Zelčín – Lobkovice“

v. Hněvici, 5. 2. 2018
[Redacted Signature]
GASCONTROL, společnost s r.o.
19- Nový Svět 1407/59a
735 64 Havířov - Prostřední Suchá
ICO: 46578021 DIČ: CZ46578021
GASCONTROL, společnost s r.o. strava, oddíl C, vložka 3396
Ing. Radim Vaško
prokurista

Protokol o změnovém řízení

Datum 27.12.2017	Číslo změny I
----------------------------	-------------------------

ZHOTOVITEL	OBJEDNATEL
Číslo smlouvy: PR-17-0601 ze dne 20.11.2017	043141 ze dne 10.11.2017
Název a sídlo: GASCONTROL, společnost s.r.o., NOVÝ SVĚT 1407/59a, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá, IČ: 46578021	ČEPRO, a. s. Dělnická 213/12 170 04 Praha 7

Název akce
„Oprava vad potrubí DN 200, na trase č. D 105 Hněvice – Mstětice – A52 Zelená – A54 Lobkovice - III. etapa“

Popis změny

Vícenáklady :
Pažící boxy, skřívka ornice, výkopy jam, doprava a nájmy bagrů, skládkovné, propoje navíc-technologie a zemní práce, obetonování potrubí a Ergelit – vícenáklady celkem **793 590,- Kč**

Méněnáklady
- Znev. cesta-zemní a technol. Práce, odečet pískování - méněnáklady celkem **359 436,- Kč**
Rozdíl **434 154,- Kč**

Podrobně jsou vícepráce a méněpráce rozepsány v příloze č. 1 ZL

POŽADAVKY NA ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ OBJEDNATEL ZHOTOVITEL

DŮVOD ZMĚNY		DOTČENÁ ČÁST	
C01 <input type="checkbox"/> Vliv na životní prostředí	C10 <input type="checkbox"/> Chyba sdělení práce projektu	D01 <input type="checkbox"/> Technologický proces	
C02 <input type="checkbox"/> Podmínka stavebního povolení	C11 <input type="checkbox"/> Chyba dílenské pražírky	D02 <input type="checkbox"/> Stavební práce	
C03 <input type="checkbox"/> Podmínka povolení na práci	C12 <input type="checkbox"/> Chyba montáže na stavbě	D03 <input type="checkbox"/> Ocelové konstrukce	
C04 <input type="checkbox"/> Chyba kontraktu	C13 <input type="checkbox"/> Chyba v provedení zařízení	D04 <input type="checkbox"/> Strojní zařízení	
C05 <input type="checkbox"/> Chyba zřídání projektové studie	C14 <input checked="" type="checkbox"/> Nepředvídané okolnosti stavby	D05 <input checked="" type="checkbox"/> Potrubí	
C06 <input type="checkbox"/> Chyba koncepčního řešení	C15 <input checked="" type="checkbox"/> Změna podmínek stavby	D06 <input type="checkbox"/> Elektro	
C07 <input type="checkbox"/> Chyba realizační projektové dokumentace	C16 <input checked="" type="checkbox"/> Požadavek Č. pro	D07 <input type="checkbox"/> Měření a regulace	
C08 <input type="checkbox"/> Chyba revize realizační projektové dokumentace	C17 <input type="checkbox"/> Ostatní	D08 <input type="checkbox"/> Řídicí systém	
C09 <input type="checkbox"/> Chyba v harmonogramu	C18 <input type="checkbox"/>	D09 <input type="checkbox"/> Ostatní	

DŮSLEDKY ZMĚNY	
Změna ověřené ceny	<input checked="" type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE
Změna ověřené cenové výkonnosti	<input type="checkbox"/> ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE
Změna ověřené kvality	<input type="checkbox"/> ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE
Změna ověřené záruční podmínky	<input type="checkbox"/> ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE
Změna ověřené proces nebo vzhledu změny v ostatních částech projektu (výroby)	<input type="checkbox"/> ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE
Změna ověřené ostatní části smlouvy o dílo (námno předmět, ceny, termíny, záruka)	<input type="checkbox"/> ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE
Změna ověřující	<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE

NAVROVANÁ OPATŘENÍ

NAVROVANÝ DRUH CENY

PEVNÁ CENA CENA "COST +FEE" JINÁ DOHODA O CENĚ

Zdůvodnění: 1) vícenáklady na výše uvedené práce převyšují méněnáklady na neprovedené práce

Přílohy a poznámky

Příloha: ZL Datum
27.12.2017

Poznámky:

Protokol o změnovém řízení

Protokol o změnovém řízení

Datum
27.12.2017

Číslo změny
1

ROZPOČET

Informace o nákladech a ceně	Cena, náklady
Sjednaná cena této změny	434 154,- Kč
Sčítající cena díla:	7 926 998,- Kč
Nová cena díla:	8 361 147,- Kč

ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ

ZA OBJEDNATELE		ZA ZHOTOVITELE			
Funkce	Datum	Podpis	Funkce	Datum	Podpis
[Redacted] „Vedoucí projektu“	27.12.2017	[Redacted]	[Redacted] „zástupce vedoucího odd.projektce“	27.12.2017	[Redacted]

Utvar	Vydání ke změně		Podpis
	Souhlas	Datum	
[Redacted]	<input checked="" type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	27.12.2017	[Redacted]
	<input checked="" type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	27.12.2017	
	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne		

SCHVÁLENÍ ZMĚNY

Objednatel			Zhotovitel		
Funkce	Datum	Podpis	Funkce	Datum	Podpis
[Redacted] Vedoucí odboru realizace investic Ing. Tondr František Člen představenstva Mgr. Duspělva Jan Předseda představenstva	27.12.17	[Redacted]	Ing. Vaško Radim (prokurista)	27.12.2017	[Redacted]
	27.12.17	[Redacted]			
	16. 1. 18	[Redacted]			

Poznámky:

Protokol o změnovém řízení

Změnový list č.: 1

Akce

„Oprava vad potrubí DN 200, na trase č. D 105 Hněvice – Mstětice – AŠ2 Zelčín – AŠ4 Lobkovice - III.etapa“

Inv. čís. akce: 610001

Zhotovitel: GASCONTROL, společnost s.r.o., NOVÝ SVĚT 1407/59a, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá, IČ: 46578021

Objekt (díleč část akce): Vady na potrubí č. 93-111, 65,101-102,54,62, 85, 89, 132, 118, 126 a 128

Předmět:

Vícepráce a méněpráce

Počet stran 1


Počet příloh : 1

Vypracoval-jméno:


Společnost

Datum

Podpis:

GASCONTROL, společnost
s.r.o., NOVÝ SVĚT 1407/59a,
735 64 Havířov-Prostřední
Suchá, IČ: 46578021

20.12.2017



Popis:

Vícenáklady :

- Pažící boxy, skrývka ornice, výkopy jam, doprava a nájmy bagrů, skládkovné, propoje navíc-technologie a zemní práce, obetonování potrubí a Ergelit – vícenáklady celkem 793 590,- Kč

Méněnáklady

- Zpev. cesta-zemní a technol. Práce, odečet pískování - méněnáklady celkem 359 436,- Kč.
 - Rozdíl 434 154,- Kč
- Podrobně jsou vícepráce a méněpráce rozepsány v příloze č. 1 – Aktualizace k 27.12.2017

Dopad na cenu : ano

Změna ceny (ve výši): 434 154,- Kč

Dopad na termín: ne

Dopad na kvalitu: ne

Schválil za objednatele Zatloukal V.

Datum

27.12.2016

Podpis:



Rozdělovník:

		datum	jméno
1.	GASCONTROL, společnost s.r.o.	27.12.2016	
2.	ČEPRO, a.s.	27.12.2016	

CEPRO, a.s.
 Dělnická 212/13
 Praha 7 - Holešovice
 170 00

PR-17-0601

„Oprava vad potrubí DN 200, na trase č. D 105 Hněvice – Mstětice – AŠ2 Zelčín – AŠ4 Lobkovice - III.etapa“

Aktualizace 27.12.2017

1. Vícepráce

VADY 93 až 111 (ARBOREKO)

Pažení dle požadavků majitele (PAŽÍCÍ BOXY)

Rozšíření výkopu dle požadavků majitele

ARBOREKO

	17 s.		
93, zdvojený	1 s.	18 800	18 800
94	1 ks	13 000	13 000
95	1 ks	13 000	13 000
96	1 ks	13 000	13 000
97	1 ks	13 000	13 000
98	1 ks	13 000	13 000
99, zdvojený	1 s.	18 800	18 800
103	1 ks	13 000	13 000
104, zdvojený	1 s.	18 800	18 800
105	1 ks	13 000	13 000
106, zdvojený	1 s.	18 800	18 800
107	1 ks	13 000	13 000
108	1 ks	13 000	13 000
108A	1 ks	13 000	13 000
109	1 ks	13 000	13 000
110	1 ks	13 000	13 000
111	1 ks	13 000	13 000
Celkem			244 200

2. Vícepráce

VADA 65 (BAŽINA)

Předpoklad:

pažící box (doprava, pronájem, kompletace,

demontáž) rozměry KVL 3x2 m

utěsnění přístupu vody pomocí ocelové

desky, provizorní zásyp zeminou

Celkem

1 kpl	13 000	13 000
1 kpl	5 000	5 000
		18 000

Pozn. vč. vřeten, čepů a závlačel

BAŽINA - opatření a

změna techn. řešení oproti PD

Držitel ocenění společnosti innogy:
 NEJLEPŠÍ DODAVATEL ROKU 2016 v kategorii
 Plynárenské aktivity a výstavba sítí
 NEJLEPŠÍ DODAVATEL ROKU 2014 v kategorii Výstavba sítě
 STRATEGICKÝ PARTNER ROKU 2014

3. Méněpráce

VADA 101-102 (zpevněná cesta)

zemní práce	-1 kpl	178 290	-178 290
technologické práce	-1 kpl	45 678	-45 678
izolování při pracích PKO, obnažení PO	4 h	450	1 800
kopání sond 6 m ³ á 500,- dle Ř.6	6 m ³	500	3 000
Celkem			-219 168

4. Vícepráce

VADA "54" LAT. KANÁL -I.- stará šachta

Zelčín

doprava bagru			9 600
skrývka ornice - pro příjezdovou komunikaci v=80cm - atypická vrstva	360 m ²	120	43 200
Výkop jámy u larzenů	84 m ³	335	28 140
Hutněný zásyp	84 m ³	90	7 560
Rozprostření ornice, úprava terénu vrstvy 80 cm (288 m ³)	360 m ²	120	43 200
Celkem			131 700

5. Vícepráce

VADA "54" LAT. KANÁL -II. (bez skrývky a čerpání) stará šachta Zelčín

výkop jámy kolem šachty	75 m ³	335	25 125
zásyp jámy kolem šachty	75 m ³	90	6 750
přehoz materiálu - vodor. přesun hmot	30 k	150	4 500
			36 375
Demolice a bourání šachty			
Nájem bagru č. 1 - s kladivem	13 h	1 800	23 400
Nájem bagru č. 2 - odebrání betonu, nakládka	10 h	1 000	10 000
řezání armatur - 2x osoba, dílna	8,5 h	1 500	12 750
skládkovné	28 t	800	22 400
dopravné	476 km	30	14 280
			82 830
Celkem			119 205

6. Vícepráce

ZVÝŠENÉ NÁKLADY NA ODVEDENÍ VODY - POŽADAVEK "ARBOREKO"

odvedení vody pomocí hadic na vzdálenosti nad 100 metrů (oproti předpokladům)	10 vad	4 210	42 100
Celkem			42 100

Držitel ocenění společnosti Innogy:
NEJLEPŠÍ DODAVATEL ROKU 2016 v kategoriích
Plynárenské aktivity a výstavba sítí
NEJLEPŠÍ DODAVATEL ROKU 2014 v kategoriích Výstavba sítě
STRATEGICKÝ PARTNER ROKU 2014

7. Vícepráce

VADA 62 - 9 m betonka

9m betonka	9 m	0	0	jen mtž
zemní práce navíc (150-34-28=88m3)	88 m3	335	29 480	
Celkem			29 480	

8. Vícepráce

VADA 85 - NOVÝ PROPOJ

Cena pro 2m propoj - pouze technologické

práce (dle C73)	1 s.	38 856,00	38 856,00	opětovný výřez
rozšíření ZP pro rozšířenou výměnu 2 m				
potrubí (koroze)	1 s.	6 500,00	6 500,00	
Celkem			45 356	

9. Vícepráce

VADA 89 - 2,2 PE potrubí

2,2 m potrubí	2,2 m	0,00	0,00	jen mtž
zemní práce navíc (97-36,06-3,24=57,7m3)	57,07 m3	335,00	19 118,45	
Celkem			19 118	

10. Vícepráce

VADA 132 - 1,7 m PE potrubí

1,7 m PE potrubí	1 s.	0,00	0,00	jen mtž
zemní práce navíc (36-32,84-2,86=0,3 m3)	0,3 m3	335,00	100,50	
pískový obsyp	1 s.	0,00	0,00	
Celkem			101	

11. Vícepráce

MoPl

VADA 118 - shybka pod vodotečí (7,0m ohyby + 3,0 m rovná trubka)

10m ERGELIT (0,3*3,1415*10=7,54*2 vrstvy=18,85 m2)	18,85 m2	2 952,00	55 645,20
Celkem			55 645

12. Vícepráce

MoPl

VADA 126 - rozšíření vady o DN 300, rozřezání podélně chráničky DN 500 a odstranění

Produktovod DN 300 - 2,80 m obetonování

2,8m ERGELIT (0,3*3,1415*2,8=2,64*2vrstvy=5,28m2)	5,3 m2	2 952,00	15 645,60
izolace Serviwrap	5,8 m	880,00	5 104,00
Produktovod DN 300 - 5,80 m přeizolování			

Držitel ocenění společnosti Innogy:
 NEJLEPŠÍ DODAVATEL ROKU 2016 v kategoriích
 Plynárenské aktivity a výstavba sítí
 NEJLEPŠÍ DODAVATEL ROKU 2014 v kategoriích Výstavba sítí
 STRATEGICKÝ PARTNER ROKU 2014

Demontáž chrániček podélně půlených D324 mm tl. 8 mm	5,8 m	3 200,00	18 560,00
Celkem			39 310

13. Vícepráce	MoPl		
VADA 128 - shybka pod vodotečí - 8,0 m ohyby			
8m ERGELIT (0,3*3,1415*8=7,54*2 vrstvy= 15,08 m2)	15,1 m2	2 952,00	44 575,20
Celkem			44 575

14. Méněpráce			
Odečet pískování			
Celková položka obsyp potrubí pískem	495,3 m3		
Již jednou odečtená položka v MNP č. 4 u nerealizované vady 101-102	-26 m3		
Celková položka obsyp potrubí pískem bez nerealizované vady 101-102	469,3 m3	350	-164 255
Zrealizované vady s opískováním 118, 119, 120, 128, 129/130, 131, 132, 133	82,25 m3	350	28 788
Celkem odečtený písek za vady 55 až 117, 121 až 127			-135 468

Rekapitulace:

VCP celkem		793 590	
MNP celkem (C101-102)		-359 436	
VCP/-MNP (změna celkové ceny)	Dodatek č. 1	434 154	Kč bez DPH
Cena v Kč dle SoD		7 926 993	Kč bez DPH
Celková cena v Kč po započtení Dod. č.1 k SoD		8 361 147	Kč bez DPH

Pozn. V ceně nejsou činnosti související s činností CEPS, a.s.

S pozdravem