

Číslo smlouvy objednatele: SD/2017/0219/150/1
Číslo smlouvy zhotovitele:



S004P01BV8ES



DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO SD/2017/0219/150

uzavřen podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na základě dohody obou stran

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Zhotovitel: **ELVOREV s.r.o.**
Sídlo: Anenská 405/7, 965 01 Hodonín
Zapsán v obch. rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 20354

Zastoupený: Zdeňkem Pávkem, jednatelem
IČ: 63475219
DIČ: CZ63475219
- 1.2. Objednatel: **Město HODONÍN**
Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín

zastoupen: Mgr. Milanem Lúčkou, starostou
IČ: 00284891
DIČ: CZ699001303
- 1.3. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v bodě 1.1. a 1.2. jsou při operativním technickém řízení činnosti při realizaci díla, při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolňování záloh, odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí zmocnění jednat za:
- zhotovitel: [redacted]
 - objednatel: [redacted] odbor investic a údržby (dále jen jako „technický dozor objednatel“ nebo „TDO“)
- 1.4. Zmocnění k jednání dle čl. 1.3 trvá až do písemného sdělení o změně v zastoupení nebo naplnění předmětu smlouvy s účinností od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen.

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DíLE

Stavba: **PŘECHOD PRO CHODCE A PROPOJ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ – UL. DVOŘÁKOVA, HODONÍN**

Místo: ul. Dvořákova, Hodonín, pozemky p.č. 270/3, 270/15, 270/38, 270/39, 270/41 a 270/43 v k.ú. Hodonín

3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Předmětem Dodatku č. 1 je prodloužení termínu plnění z důvodu nesouhlasného stanoviska Dopravního inspektorátu, Územního odboru Hodonín, Policie ČR k návrhu přechodného dopravního značení, jehož schválení a umístění je pro provedení díla nezbytné.

4. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1. Termíny plnění uvedené v čl. 4. odst. 4.1. Smlouvy o dílo č. SD/2017/0219/150:

zahájení prací	do 5 dní od předání staveniště
ukončení prací	nejpozději do 31.1.2018
termín předání díla	do 5 dní od ukončení prací

se mění následovně:

zahájení prací	do 5 dní od předání staveniště
ukončení prací	nejpozději do 30.4.2018
termín předání díla	do 5 dní od ukončení prací

- 4.2. Ostatní body Smlouvy o dílo č. SD/2017/0219/150 zůstávají tímto dodatkem nezměněny.

5. JINÁ UJEDNÁNÍ

- 5.1. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.
- 5.2. Dodatek je uzavřen podpisem druhé strany a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.
- 5.3. Dodatek bude zveřejněn v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.
- 5.4. O uzavření dodatku rozhodla rada města na své mimořádné schůzi dne 30.1.2018 usnesením č. 5977.

6. PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že dodatek může být bez jakéhokoli omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Hodonín (www.hodonin.eu). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených ve smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami považován za souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy město Hodonín má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.

V Hodoníně dne 12.2.2018

V Hodoníně dne 12.2.2018

Objednatel

Razítko:

Podpis:

.....
Mgr. Milan Lúčka
starosta

Zhotovitel

Razítko:

Podpis:

.....
Zdeněk Pávek
jednatel