

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

č. smlouvy objednatele: E618-S-11206/2016/Vlk

č. smlouvy zhotovitele: 76/2016

ISPROFIN: 327 351 4800 / 500 353 0005

na zpracování záměru projektu, přípravné dokumentace, vč. BOZP ve fázi projektu, povinných příloh záměru projektu, projektového souhrnného řešení a výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

„Rekonstrukce přejezdu v km 104,591 (P5575) a doplnění závor na trati Horní Dvořiště – České Budějovice“

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. A 48384

zastoupená **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [redacted] vedoucí právního oddělení, tel.: [redacted]
(mimo podpisu této smlouvy o dílo a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [redacted] tel.: [redacted]

c) úředně oprávněný zeměměř. inženýr: [redacted], SŽG Praha, GSM: [redacted]

d) ve věcech BOZP: [redacted] GSM: [redacted]

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9, PSČ 190 00

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel

Signal Projekt s.r.o.

se sídlem Brno, Vídeňská 55, PSČ 639 00

IČO: 25525441, DIČ: CZ25525441

zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 29887

zastoupená: **Ing. Milanem Ptáčkem**, jednatelem společnosti

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: **Ing. Milan Ptáček**, GSM: [redacted]

b) ve věcech technických: [redacted] GSM: [redacted]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Signal Projekt s.r.o., Brno, Vídeňská 55, PSČ 639 00

(dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna dílčích termínů odevzdání díla, a to z důvodu zdržení získání stavebního povolení z důvodu průtahů při projednání dokumentace, které nemohl objednatel ani zhotovitel předvádět. Zhotovitel obdržel finální souhrnné stanovisko od odborných složek SŽDC s.o. a OŘ Plzeň k odevzdané dokumentaci 15.11.2017. Připomínky uvedené ve stanovisku si vyžádaly úpravy v dokumentaci, což mělo vliv na inženýrskou činnost, a tedy i na termín podání žádosti o stavební povolení.

I.

Na základě výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení Článku 6 odst. 6.2. Smlouvy na úpravě a doplnění Smlouvy č. Obj. E618-S-11206/2016/Vlk č. sml. Zhot.: 76/2016, uzavřené dne 3.10.2016 takto:

1) Článek 4. Doba plnění

- zrušuje se stávající text v odst. 4.1. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.1. Harmonogram plnění pro stavbu „Rekonstrukce přejezdu v km 104,591 (P5575) a doplnění závor na trati Horní Dvořiště – České Budějovice“

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u> (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Datum zahájení prací	ihned po podpisu SOD	-	-
1. Dílčí etapa Návrh tech. řešení	do 3 měsíců od podpisu smlouvy	Geotechnický průzkum, návrh tech. řešení	Předání návrhu PD v rozsahu PSŘ, zpracovaného na základě výsledků geotech. průzkumu, k projednání na profesních poradách. (bez fakturace)
2. Dílčí etapa PD k připomínkám	do 5 měsíců od podpisu smlouvy	Předání PD k připomínkám odborným složkám SŽDC a ČD	Předání zpracovaného technického řešení v digitální formě, po projednání na profesních poradách, projednané s OŘ a dotčenými orgány, k projednání odborným složkám ČD a SŽDC. (bez fakturace)
3. Dílčí etapa Termín odevzdání díla PD a kompletní žádosti o ÚR	do 7 měsíců od podpisu smlouvy	Odevzdání kompletního díla ZP + PD + EH, včetně podkladů pro podání žádosti o ÚR, budeli toto třeba, pokud nebude §15	Odevzdání kompletní PD, povinných příloh záměru projektu, EH a zpracovaných připomínek odborných složek SŽDC a ČD, dotčených orgánů, správců sítí technického vybavení. Rozhodnutí o změně zabezpečení přejezdu. Vypracovaná žádost o ÚR, kopie žádosti resp. Jestli bude udělen § 15, kopie podání žádosti, předávací protokol. (34 % celkové ceny díla bez DPH)

<p>4. Dílčí etapa Zpracování technického řešení PSŘ a předložení k připomínkám (pouze v případě pokud si jejich předložení výslovně vymíní)</p>	<p>do 11 měsíců od podpisu Smlouvy (resp. do 4 měsíců od schválení ZP + PD nebo nabytí právní moci ÚR, podle toho co nastane později)</p>	<p>Po nabytí právní moci ÚR a schválení PD. Předání návrhu PSŘ k připomínkám. V případě, že si odborné složky SŽDC výslovně nevyžádají předložení PSŘ k připomínkám nebude znovu připomínkováno.</p>	<p>Odeslání PSŘ projednané s OŘ a dotčenými orgány k připomínkám odborným složkám ČD a SŽDC. (bez fakturace)</p>
<p>5. Dílčí etapa Předložení technického řešení PSŘ se zpracovanými připomínkami.</p>	<p>do 13 měsíců od podpisu smlouvy (resp. do 6 měsíců od schválení ZP + PD nebo nabytí právní moci ÚR, podle toho co nastane později) v případě, že nebude opětovně připomínkováno obratem</p>	<p>Odevzdání kompletního díla PSŘ, včetně podkladů pro podání žádosti o stavební povolení.</p>	<p>Předávací protokol – podání a zpracování žádosti o stavební povolení, předání kopie SŽDC. Podaná žádost o stavební povolení, kopie žádosti. Výkaz výměr dle vyhl. č. 230/2012 Sb. (bez fakturace)</p>
<p>6. Dílčí etapa Termín odevzdání projektové dokumentace (projektu stavby resp. PSŘ)</p>	<p>do 18 měsíců od podpisu (resp. do 11 měsíců od schválení ZP + PD nebo nabytí právní moci ÚR, podle toho co nastane později, nejpozději však do 30.11. běžného kalendářního roku nebo až po 1.1. roku následujícího roku)</p>	<p>Odevzdání kompletního díla Projektu stavby, včetně SR a stavebního povolení v právní moci</p>	<p>Odevzdání kompletní PSŘ se zpracovanými připomínkami odborných složek SŽDC a ČD., dotčených orgánů státní správy a samosprávy. Schválené tabulky přejezdu. Nabytí právní moci stavebního povolení. Předávací protokol (62 % celkové ceny díla bez DPH)</p>
<p>7. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru v realizaci</p>	<p>Předpoklad 5/2018 - 12/2018</p>		<p>Výkon autorského dozoru v realizaci</p>

II.

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v sedmi (7) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží pět (5) a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne - 2 -02- 2018

V Brně dne 01 -02- 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Lubor Hrubeš
ředitel
Stavební správa západ

Ing. Milan Ptáček
jednatel
Signal Projekt s.r.o.

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **23027**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 9de4a11e-bfef-4bb5-83ce-dce0eb071d0c

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **16.02.2018 09:55:03**



9adbf045-8728-478d-a607-efc9a4b15d06