

Číslo smlouvy objednatele: 753/2017
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1023/2017
Ev. číslo: Z2017-015882

Číslo smlouvy zhotovitele

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO **„II/602 BRNO JIHLAVSKÁ, MOST 602-001“**

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 287
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581

a

ZHOTOVITEL

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

sídlem Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 25869523
oddíl B, vložka 2419

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 7. Smlouvy o dílo uzavřené dne 24. 8. 2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Zdůvodnění

Dne 9. 10. 2017 proběhlo koordinační jednání zástupců objednatele, zhotovitele a některých dotčených orgánů vyjadřujících se k vyřizovanému dopravnímu omezení na komunikaci. Na tomto jednání byl vznesen požadavek na provádění prací v rámci jednoho dopravního opatření na silnici II/602 a na dálničním přivaděči. Při zahájení prací ještě v letošním roce by bylo možné provádět pouze sanační práce na pilířích, které by však spadaly do klimaticky nepříznivého období. Zhotovitel tedy po dohodě všech zúčastněných zahájí práce na rekonstrukci mostu a provede sanaci pilířů současně se sanacemi podhledu nosné konstrukce, v rámci jednoho dopravního omezení na dálničním přivaděči, bez dopadů na termín dokončení.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II. odst. 2. bodu ii. Smlouvy, který se mění a nově zní:

- ii. projektovou dokumentaci pro provedení stavby a soupis prací byla vyhotovena společností Rušar mosty, s.r.o., Majdalenky 853/19, Lesná, 638 00 Brno, IČO 293 62 393 (dále jen „projektová dokumentace“);

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. VI. odst. 2. Smlouvy, který se mění a nově zní:

- 2. Pokud to klimatické podmínky dovolí, práce na rekonstrukci mostu budou zahájeny co nejdříve v roce 2018. O zimní přestávce (do 30. 3. 2018) rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. O počátku zimní přestávky bude proveden písemný protokol, do kterého budou uvedeny důvody, proč nelze práce provádět. V případě příznivých klimatických podmínek lze po dohodě smluvních stran zimní přestávku zkrátit či upravit. O zkrácení či úpravě zimní přestávky rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. O ukončení zimní přestávky bude proveden písemný protokol.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dále dohodly na změně článku XVI. odst. 4. Smlouvy, který se mění a nově zní:

4. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.

Zhotovitel je povinen minimálně do roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění součinnost.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je aktualizovaná Příloha č. 2 - Harmonogram prací finanční a věcný.

V Olomouci, dne 28.11.2017

V Brně, dne 14.02.2018


IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 2 HARMONOGRAM PRACÍ FINANČNÍ A VĚCNÝ
