

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 94170059

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatel : **OZO Ostrava s.r.o.**
se sídlem : Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava
zastoupený : Ing. Karlem Beldou, jednatelem společnosti
IČ : 62300920
DIČ : CZ62300920
zapsaný : v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C, vložka 12647
bank. spojení : Komerční banka a.s., č.ú.: 3504540207/0100

a

2. Dodavatel : **ENVIprojekt CZECH s.r.o.**
se sídlem : Na Požáře 144, 760 01 Zlín
zastoupený : RNDr. Oldřichem Fišerem, jednatelem společnosti
IČ : 035 81 853
DIČ : CZ035 81 853
zapsaný : v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 85610
bank. spojení : Sberbank CZ, a.s., č.ú.: 4200523920/6800

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě v tomto znění:

1. Smluvní strany konstatují, že dne 29.09.2017 uzavřely smlouvu č. 94170059, na základě které, je dodavatel povinen vypracovat kompletní projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení ke stavbě „**Rozšíření skládky TKO v Ostravě – Hrušově, V. etapa, kazeta č. 2**“.
2. Vzhledem k tomu, že k předání výškopisu a polohopisu došlo 31.10.2017 a výsledky inženýrsko-geologického průzkumu byly předány 20.12.2017, došlo k posunutí následných prací.
3. V souvislosti s projektem bylo také nutno zadat pedologický, dendrologický průzkum a výpočet odnětí ze ZPF, kteréžto práce nebyly dosud dokončeny.
4. Realizace stavebního záměru je dále vázána na úspěšné vypořádání majetkových vztahů u některých dotčených pozemků. Odpovídající procedury mohou být časově velmi náročné, a proto bude žádost o stavební povolení podána až po vyřešení těchto vztahů.
5. V souvislosti se skutečnostmi uvedenými v bodech 2., 3. a 4., se smluvní strany dohodly na změně podmínek smlouvy, a to v termínu dodání a rozsahu předmětu smlouvy.
6. Smluvní strany se dohodly na doplnění článku I. o odst. 10, na změně článku III. odst. 1 a článku IV. odst. 1 výše uvedené smlouvy. Smlouva se upravuje takto:

článek I.

10. Nedílnou součástí předmětu díla je i vypracování posudku na zasakování čistých vod do horninového prostředí.

článek III.

1. *Smluvní strany se dohodly, že dodavatel kompletně splní předmět díla v těchto termínech: dokumentace pro územní rozhodnutí a podání žádosti na příslušný úřad - nejpozději do 01.04.2018; zpracování dokumentace pro stavební povolení (i vodoprávní) bude provedeno nejpozději do 90 kalendářních dní od nabytí právní moci územního rozhodnutí; následné případné dopracování a doplnění dokumentace a podání žádosti na příslušný stavební úřad bude provedeno na základě písemné výzvy objednatele nejpozději do 30 kalendářních dní ode dne doručení písemné výzvy dodavateli. Splněním díla se rozumí úplné dokončení díla, vydání územního rozhodnutí a stavebního (vodoprávního) povolení na danou stavbu a podepsání zápisu o předání a převzetí díla. Dodavatel musí současně prokazatelně předat veškerou dokumentaci.*

článek IV.

1. *Objednatel se zavazuje zaplatit za řádně a včas provedené dílo sjednanou cenu ve výši **XXX,- Kč** (slovy: XXXXXXXXXXXXXXXX korun českých). K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši. Celková cena dle odst. 1 tohoto článku bude uhrazena ve čtyřech splátkách, vždy po řádném předání a převzetí ucelených částí díla:*
 - a. *Za vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí – XXX,- Kč*
 - b. *Za projednání s dotčenými subjekty a úřady a vydání územního rozhodnutí – XXX,- Kč*
 - c. *Za vypracování dokumentace, včetně rozpočtu, pro stavební povolení – XXX,- Kč*
 - d. *Za projednání s dotčenými subjekty a úřady a na stavebním úřadě, vydání stavebního povolení – XXX,- Kč*
5. Ostatní ujednání smlouvy se tímto dodatkem nemění.
6. Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel a dodavatel obdrží po jednom vyhotovení.
7. Účastníci této smlouvy prohlašují, že jsou zcela způsobilí a oprávnění tento dodatek smlouvy podepsat a závazky, práva a povinnosti tímto dodatkem založená, převzít a nést, že si tento dodatek přečetli, a že jeho obsah odpovídá jejich pravé, svobodné a shodné vůli, že tento neuzavírají v tísní ani za jinak nevýhodných podmínek, jsou prostí omylu, na důkaz čehož připojují oprávněné osoby jednající jménem smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Zlíně dne _____

V Ostravě dne 22.01.2018

za dodavatele:

za objednatele:

.....
RNDr. Oldřich Fišer
Jednatel společnosti
ENVIprojekt CZECH s.r.o.

.....
Ing. Karel Belda
Jednatel společnosti
OZO Ostrava s.r.o.