

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo**

(dále jen smlouva)  
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952170076  
Evidenční číslo zhotovitele:  
Číslo stavby objednatele: 219140005

**1. Smluvní strany****1.1. Objednatel:**

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí  
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

XXX

XXX

XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

Číslo účtu: XXX

Telefon: XXX

E-mail: XXX

(dále jen jako objednatel)

**1.2. Zhotovitel:**

Název: **KPV SYSTÉM s.r.o.**  
Adresa sídla: Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí

Statutární orgán: Karel Voznický, jednatel

Martin Mikula, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Karel Voznický

Martin Mikula

Zástupce pro věci technické: Karel Voznický

IČ: 27546756

DIČ: CZ27546756

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C vložka 25353

Číslo účtu: XXX

Telefon: XXX

E-mail: XXX

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952170076 na akci „PS Žamberk, rekonstrukce budovy provozního střediska“ v jednotlivých člancích takto:

### **Čl. 3. Předmět smlouvy:**

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce a dodávky požadované objednatelem dle specifikace ve změnovém listu č. 1 u následujících stavebních objektů v celkové výši 370 988,71 Kč bez DPH.

<b>Stavební objekt</b>	<b>Dodatečné stavební práce</b>
SO 01	217 829,46 Kč
SO 02	153 159,25 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>370 988,71 Kč</b>

Předmět smlouvy se zmenšuje o neprovedené stavební práce a dodávky požadované objednatelem dle specifikace ve změnovém listu č. 1 v následujících stavebních objektech v celkové výši 185 166,50 Kč.

<b>Stavební objekt</b>	<b>Nerealizované práce</b>
SO 01	- 185 166,50 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>- 185 166,50 Kč</b>

### **Čl. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, odst. 5.1.**

#### **Stávající text:**

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 08.03.2017. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 5.717 215,- Kč,

slovy: pětmilionůsedmsetšedesát tisíc dvěstěpatnáct korun českých bez DPH.

#### **se nahrazuje textem níže uvedeným:**

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 08.03.2017 a změnovým listem č. 1. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Cena díla bez DPH dle SOD činí 5.717 215,- Kč

Dodatečné práce a dodávky bez DPH činí 370. 988,71 Kč

Nerealizované práce a dodávky bez DPH činí - 185 166,50 Kč

Celková cena díla bez DPH činí **5.903 037,21 Kč**

slovy: pětmilionůdevětsetřítisícetřicet sedm korun českých 21/100 bez DPH.

### Zdůvodnění změny ceny díla

Důvodem změny ceny díla je skutečnost, že se v průběhu realizace vyskytly práce nad rámec schválené dokumentace pro provádění stavby (DPS), které při zpracování této dokumentace nebylo možno předpokládat a bez jejichž provedení by nebylo dílo funkční. Dodatečně požadované a též nerealizované práce a dodávky s oceněním dle jednotlivých stavebních objektů jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1 a jedná se o následující práce:

SO 01 – Při vyspravování vnitřních stěn v 1.NP byl zjištěn nutný větší rozsah vysprávek omítek než navržených 20%.

Při čištění vnitřních omítek byla zjištěna jejich silně nesoudržná a narušená struktura, kterou nebylo možno při projekčních pracích odhalit a z tohoto důvodu došlo k celoplošnému vyspravení VC omítek v objemu 100 % namísto v PD navržených 20 %.

SO 01 – Změna prvků slaboproudé techniky - univerzální strukturované kabeláže, videointerkomu.

V průběhu realizace byly ve spolupráci s odborem informatiky upřesněny prvky slaboproudé techniky z důvodu kompatibility s prvky standardně používané objednatelem.

SO 02 – Změna technologie provádění uložení středotlakého plynovodu D40 pod příjezdovou komunikací.

Při provedení protlaku včetně startovací jámy pro středotlaký plynovod pod příjezdovou AB komunikací byly zastiženy inženýrské sítě (2x splašková kanalizace, elektrické vedení), které nebyly zakresleny ve vyjádřeních správců sítí a které znemožňovaly ve stísněných poměrech další práce na protlaku. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k technologické změně provádění – výkop je proveden překopem přes vozovku v délce 10,0 m s následným zhutněním a položením AB vrstev s překrytím 0,5 m na každou stranu dle technologických předpisů provádění oprav komunikací.

Vzhledem ke skutečnosti, že výskyt výše popsaných záležitosti v době zpracování zadávací dokumentace nebylo možno předpokládat, obě strany se dohodly na provedení výše popsaných dodatečných a nerealizovaných prací a dodávek.

Tento dodatek č. 2 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952170076 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne .....

.....

.....

Ing. Marián Šebesta  
generální ředitel