

DODATEK Č. 7 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/177/P/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. 15UL31011 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice - Rohatec

Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů – ředitel

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

IČ: 67981801

a

ZHOTOVITELEM Valbek, spol. s r.o.

Sídlo: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec, středisko Ústí nad Labem, Děčínská 717/21, 400 03 Ústí nad Labem

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Jaromír Drašar, ředitel střediska Ústí nad Labem na základě plné moci ze dne 9.2.2015

IČ: 48266230

DIČ: CZ48266230

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Na základě žádosti ZHOTOVITELE ze dne 07.02.2018 a dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVII. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/177/P/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 15UL31011 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 12.10.2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 22.12.2015, Dodatku č. 2 ze dne 26.7.2016, Dodatku č. 3 ze dne

30.9.2016, Dodatku č. 4 ze dne 29.12.2016, Dodatku č. 5 ze dne 26.04.2017 a Dodatku č. 6 ze dne 30.08.2017, upravuje takto:

1) v čl. IV. „**PŘEDMĚT DÍLA**“ odstavci 1.2. bodě B se doplňuje nový bod plnění 5) – a):

„– Aktualizace plnění bodu B – 2) v důsledku změny minimální plavební hladiny na jezu Sudoměřice a jeho rozšíření o následující výstupy:

- stanovení snížení (poklesu) minimální plavební hladiny při plnění plavební komory (bude zpracováno pro 3 plnicí průtoky, včetně stanovení délky plnění PK)
- stanovení délky, kam až se bude snížení v rámci zdrže jezu propagovat
- stanovení doby, za kterou se při minimálním plavebním průtoku vrátí hladina do původní úrovně před začátkem plnění PK, tj. možnost dalšího proplavovacího cyklu.

– Aktualizace plnění bodu B – 5) v důsledku změny minimální plavební hladiny na jezu Sudoměřice.

– Zpracování hydrotechnického modelu řeky Moravy v místě zaústění Radějovky – posouzení vlivu realizace biokoridoru (výsadby) na protipovodňovou ochranu území.

– Zpracování hydrotechnického posudku vyhodnocení vlivu stavby na přírodní zásoby podzemních vod.“

2) v čl. IX. „**DOKUMENTACE**“ odstavci 1. se doplňuje následující text:

„Čistopis závěrečné zprávy aktualizace modelové výzkumu dle čl. IV. PŘEDMĚT DÍLA, odstavce 1.2., bodu B – 5) – a) bude OBJEDNATELI předán 4x v tištěné podobě a dále 2x ve formě elektronické (na CD-ROM).

Aktualizace bodu B – 5) dle čl. IV. PŘEDMĚT DÍLA, odstavce 1.2., bodu B – 5) – a) včetně všech jeho součástí budou OBJEDNATELI předány 2x v tištěné podobě a dále 2x ve formě elektronické (na CD-ROM).

Hydrotechnický model a hydrotechnický posudek dle čl. IV. PŘEDMĚT DÍLA, odstavce 1.2., bodu B – 5) – a) bude OBJEDNATELI předán 4x v tištěné podobě a dále 2x ve formě elektronické (na CD-ROM).“

3) v čl. IX. „**DOKUMENTACE**“ odstavci 2. se doplňuje následující text:

„Hydrotechnický posudek dle čl. IV. PŘEDMĚT DÍLA, odstavce 1.2., bodu B – 5) – a) bude zpracován a autorizován osobou s oprávněním pro příslušný obor nebo specializaci dle legislativních požadavků Slovenské republiky (inženýrská geologie a hydrogeologie).

Jednotlivé příslušné části aktualizace bodu B – 5) dle čl. IV. PŘEDMĚT DÍLA, odstavce 1.2., bodu B – 5) – a) budou zpracovány a autorizovány osobou s oprávněním pro příslušný obor nebo specializaci dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění.“

4) v čl. VI. „**SMLUVNÍ CENA**“ se vypouští původní odstavec 1 a je nahrazen novým odstavcem 1 v tomto znění:

„1. SMLUVNÍ STRANY se dohodly na SMLUVNÍ CENĚ DÍLA, která činí:

bez DPH: 3.212.000,- Kč

(slovy: třimilionydvěšestědvacet tisíc korun českých)

DPH 21% 674.520,- Kč

včetně DPH: 3.886.520,- Kč

(slovy: třimilionyosmsetosmdesátšesttisícpětsetdvacet korun českých)

Z toho jednotlivé etapy uvedené v čl. IV. odst. 1.2.:

plnění bodu A	25.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B – 1)	81.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B – 2)	240.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B – 3)	78.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B – 4)	95.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B – 5)	890.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B – 5) – a)	635.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B – 6) – a)	133.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B – 6) – b)	118.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B – 6) – c)	95.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu C – 1) – a)	90.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu C – 1) – b)	90.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu C – 1) – c)	45.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu C – 2) – a)	25.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu C – 2) – b)	25.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu D	425.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu E	80.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu F – hodinová sazba 700,- Kč bez DPH x 60 hodin = celkem bod F	42.000,- Kč bez DPH,
která bude placena pouze při splnění podmínek v čl. IV. odst. 1.2. bod F SMLOUVY.	

5) v čl. VII. „**TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ**“ se vypouští z odstavce 2. původní text:

"g) bod B – 6) – a)	do 30.04.2018,
g) bod B – 6) – b)	do 30.04.2018,
g) bod B – 6) – c)	do 30.04.2018,
g) bod C – 1) – a)	do 30.05.2018,
g) bod C – 1) – b)	do 30.05.2018,
g) bod C – 1) – c)	do 15.05.2018,
h) bod C – 2) – a)	do 28.09.2018,
h) bod C – 2) – b)	do 28.09.2018,
i) bod D	do 30.12.2018.“

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

"g) bod B – 5) – a)	do 15.05.2018,
h) bod B – 6) – a)	do 15.08.2018,
i) bod B – 6) – b)	do 15.08.2018,

- j) bod B – 6) – c) do 15.08.2018,
 k) bod C – 1) – a) do 30.08.2018,
 l) bod C – 1) – b) do 30.08.2018,
 m) bod C – 1) – c) do 30.08.2018,
 n) bod C – 2) – a) do 30.11.2018,
 o) bod C – 2) – b) do 30.11.2018,
 p) bod D do 28.02.2019.“.

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/177/P/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 15UL31011 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 12.10.2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 22.12.2015, Dodatku č. 2 ze dne 26.7.2016, Dodatku č. 3 ze dne 30.9.2016, Dodatku č. 4 ze dne 29.12.2016, Dodatku č. 5 ze dne 26.04.2017 a Dodatku č. 6 ze dne 30.08.2017, se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne

V Ústí nad Labem dne

Za OBJEDNATELE

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel

Za ZHOTOVITELE

Ing. Jaromír Drašar
ředitel střediska Ústí nad Labem
na základě plné moci ze dne 9.2.2015

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR					
Projekt:	Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice - Rohatec					
Projekt/stavba:	Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností					
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 4	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1	
Datum vydání:	8.2.2018	A	B	C	D	E
Zařazení změnového listu						nehodící se škrtněte
NAVRHUJE:	Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec, středisko Ústí nad Labem, [redacted] Ing. Jaromír Drašar					
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Navýšení rozsahu prací (aktualizace projektové dokumentace, znovu zajištění stanovisek, zpracování posudků) z důvodu úpravy minimální plavební hladiny a požadavků Povodí Moravy, s.p. a Bratislavské vodárenské společnosti, a.s.					
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	SoD č. S/ŘVC/177/P/SoD/2015					
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny					dne 18.1.2018
<p><i>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Společnost Valbek, spol. s r.o. zpracovává a zajišťuje k záměru "Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice - Rohatec" projektovou dokumentaci pro stavební povolení dle uzavřené S/ŘVC/177/P/SoD/2015 (evíd.č.objednatele). Je odevzdán koncept projektové dokumentace a dále byly zajištěny stanoviska a vyjádření DOSS, ovšem z důvodu nejasnosti ohledně minimální plavební hladiny na jezu Sudoměřice (rozpor mezi platným manipulačním řádem a skutečností) byly projekční práce pozastaveny do vyřešení tohoto rozporu ze strany správce vodního toku a vodní cesty. Po obdržení aktualizovaných manipulačních řádů byl vyhodnocen důsledek této změny na zpracovanou projektovou dokumentaci a související podkladové materiály a rovněž již zajištěná stanoviska a nutnost znovuoobnovení vyjádření správců sítí, DOSS a ostatních dotčených organizací, tedy nových podkladů pro zajištění stavebního povolení. Za aktualizaci projektové dokumentace žádáme o navýšení smluvní ceny o 220.000,- Kč, za aktualizaci a související doplnění modelového výzkumu plavební komory žádáme o navýšení smluvní ceny o 135.000,- Kč a za zajištění aktualizace stanovisek žádáme o navýšení smluvní ceny o 50.000,- Kč za část ČR a 35.000,- Kč za část SR. Zároveň je nezbytné na základě požadavků Povodí Moravy, s.p., a Bratislavské vodárenské společnosti, a.s. dopracovat hydrotechnický posudek na vyhodnocení stavby do zásahu přírodních zásob podzemní vody a hydrotechnického modelu v místě vyústění Radějovky do Moravy. Za tyto dodatečné práce, bez kterých nelze zajistit kladná vyjádření uvedených společností, žádáme o navýšení smluvní ceny o 130.000,- Kč (hydrotechnický model) a 150.000,- Kč (hydrotechnický posudek). Cenová kalkulace je součástí naší žádosti. Zároveň žádáme o prodloužení souvisejících termínů plnění, a to celkem ve výsledku u bodu D o 60 dnů, a to právě z důvodu potřeby zajištění výše uvedených prací. Specifikace prodloužení dílčích termínů plnění je součástí naší žádosti. Nutnost zajištění uvedených prací se nedala předvídat a není chybou ze strany Zhotovitele. Dodatečné práce, nemohou být technicky odděleny od původní zakázky a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky tj. získání stavebního povolení stavby.</i></p>						
<p>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p><i>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</i></p>						
<p>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Není relevantní.</p>						
<p>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Je irrelevantní</p>						
<p>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</p> <p>a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - ANO, aktualizace projektové dokumentace, jejich podkladů a stanovisek musí být zpracována původním zhotovitelem (projektantem), který odpovídá za kvalitu, odbornost a úplnost. Rovněž související posudky musí být zpracovány původním zhotovitelem, neboť jejich zpracování přímo souvisí a navazuje na zhotovitelem navržené a garantované technické řešení. V případě zpracování jiným zhotovitelem by došlo k zvýšení finanční náročnosti (seznámení s podklady, převod aut. práv, atd.).</p> <p>b) by zadavatelé způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - ANO</p> <p>c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - ANO</p>						

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:		
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - je irelevantní		
b) nemění celkovou povahu zakázky - je irelevantní		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - je irelevantní		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - je irelevantní		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - je irelevantní		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - je irelevantní		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - je irelevantní		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou	2.492.000,- Kč	
Cena SoD po změně	3.212.000,- Kč	
jedná se o změnu o 29 %	720.000,- Kč	
		Časový vliv na termín dokončení díla:
		Má vliv na dokončení díla - posun konečného bodu D o 60 dnů.
VYJÁDŘENÍ TDS:	nebyl sjednán	
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:	viz. str. 1	
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)		
nebylo sjednáno		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	Změna zakázky má vliv na její původní cenu, rozšiřuje se předmět plnění a dochází k posunu termínu plnění, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu	
číslo smlouvy : S/ŘVC/177/P/SoD/2015	předpokládaný výdaj v Kč bez DPH	Předpokládaný termín úhrady
týká se bodu : A, B-5)- a), B-6)- a), B-6)-b), B-6)-c), C-1)-a), C-1)-b), C-1)-c), C-2)-a), C-2)-b), D	1.706.000,-	2018, 2019
garant smlouvy: Ing. Filip Dušek	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: Ing. Jiří Kotoun	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: Ing. Ivana Macháčiková	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	