


KUOLX00Z6GX6

Smlouva / objednávka číslo :

2015/03602/OVZI/DSM/3

Průvodní list příloh



DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 25. 11. 2015 na realizaci stavby

„Olomoucký kraj - OLÚ Paseka - rekonstrukce budovy C - I. etapa - část 1“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

IČ: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Jiřím Rozbořilem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: [redacted] vedoucí oddělení přípravy a realizace
investic Krajského úřadu Olomouckého kraje

[redacted], pracovník oddělení přípravy a realizace
investic Krajského úřadu Olomouckého kraje

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc
[redacted]

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Spisová značka: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 695

Se sídlem: Burešova 938/17, Veverří, 602 00 Brno

IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Zastoupený: Jose Emilio Pont Perez, předseda představenstva

Paolo Bee MBA, 2. místopředseda představenstva

jednající na základě plné moci ze dne 5.10.2015: [redacted], ředitel Divize
[redacted], [redacted]

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Jiří Sova

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
[redacted]

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2015/03602/OVZI/DSM ze dne 25. 11. 2015.

ČÁST A.

Dne 25. 11. 2015 uzavřel Olomoucký kraj se společností OHL ŽS, a.s., se sídlem Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 46342796, Smlouvu o dílo č. 2015/03602/OVZI/DSM na zhotovení nástavby 3. a 4. NP. nad stávajícím objektem „C“ Odborného léčebného ústavu Paseka, včetně přístavby schodiště a lůžkového výtahu.

Dne 25. 4. 2016 smluvní strany uzavřely dodatek č. 1, který upravoval rozsah předmětu plnění a cenu díla.

Dne 29. 8. 2016 smluvní strany uzavřely dodatek č. 2, který upravoval rozsah předmětu plnění, cenu a s tím související úpravu platebních podmínek.

ČÁST B.

Nad rámec čl. II odst. 3 Smlouvy o dílo se na základě dohody smluvních stran upravuje rozsah předmětu Smlouvy o dílo, a to o realizaci dohodnutých změn a doplnění:

Popis změn
1) Sněhové zachytávače, ZL č. 21 Doplnění chybějících sněhových zachytávačů v celkové délce 147 m.
2) Protipožární ucpávky a revizní dvířka, ZL č. 24 Doplnění 51 ks protipožárních ucpávek a 19 ks revizních dvířek.
Mezisoučet
1) Střecha, lepenka, ZL č. 17 Záměna PE fólie za asfaltovou lepenku o výměře 500,16 m ² .
2) Plastové okenní a dveřní výplně, ZL č. 18 Změna dispozice, členění, otevírání plastových okenních a dveřních výplní, záměna skla za bezpečnostní, doplnění pákových ovladačů, madel, rozšiřovacích profilů. Nebude osazeno okno dřevěné výsuvné podávací.
3) Zídka, ZL č. 19 Demolice a výstavba nové zídky v délce 25 m z betonových štípaných tvárnic a ocelových sloupků s pletivem.
4) Zdravotně technické instalace, ZL č. 20 Doplnění 3 ks umyvadel vč. vodovodních baterií. Úprava 12 ks sprchových koutů na bezbariérové a záměna 3 ks výlevků s doplněním splachovačů a vodovodních baterií.
5) Ochranné prvky stěn, ZL č. 22 Snížení plochy o 135 m ² obkladových plátů Acrovyn a 15 m podlahového soklu. Doplnění 21,3 m madel Acrovyn a 11 ks krytů rohů zdí.

6) Obklady a dlažby, ZL č. 23

Navýšení obkladů koupelen ve 3. a 4. NP o 34,21 m². Záměna MMA stěrkové podlahy o ploše 31,641 m² za keramickou dlažbu.

Podrobný rozsah prací a materiálů je specifikován položkovými rozpočty, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo - „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“.

IV. CENA DÍLA

Dále se vzhledem ke změně rozsahu díla smluvní strany dohodly na změně celkové ceny díla uvedené ve Smlouvě o dílo, a to následovně:

Cena za zhotovení díla podle článku IV. Smlouvy o dílo a v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo - „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“ (dále jen „Dodatek“), bude činit:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle Smlouvy o dílo	23 480 217,33	4 930 845,63	28 411 062,96
Změna ceny dle Dodatku č. 1	1 000 512,37	210 107,60	1 210 619,97
Změna ceny dle Dodatku č. 2	501 349,74	105 283,44	606 633,18
Změna ceny dle Dodatku č. 3	284 939,22	59 837,24	344 776,46
Cena za dílo dle SOD a Dod. č. 1 - 3	25 267 018,66	5 306 073,91	30 573 092,57

(celková cena SOD včetně ceny uvedené v tomto Dodatku včetně DPH slovy: třicet-milionů-pět-set-semdesát-tři-tisíc-devadesát-dva-korun-českých-padesát-sedm-haléřů)

ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán v 5 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel po 2 vyhotoveních.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. Příloha č. 1 dodatku: „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/104/11/2016 ze dne 15. 9. 2016.

V Olomouci dne: 05. 10. 2016


Objednatel:



Olomoucký kraj
Ing. Jiří Rozbořil
hejtman

V Olomouci dne: 13. 10. 2016

Zhotovitel:



OHL ŽS, a.s.

ředitel Divize 3

OHL ŽS

172

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veverří
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

Změnový list č. 17 - střecha, izolace proti vodě

Stavba: Rekonstrukce budovy C v OLÚ Paseka - I. etapa - část 1 - křídlo nad kinosálem

Místo: OLÚ Paseka

Datum: 26.8.2016

Investor: Olomoucký kraj

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s., divize 3

Objekt, soupis práce	Celkem vícepráce		Celkem méněpráce		Rozdíl				
	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH			
ZL č. 17 - střecha, izolace proti vodě	67 332,05	14 139,73	81 471,78	-19 386,96	-4 071,26	-23 458,22	47 945,09	10 068,47	58 013,56

Změnový list č. 17 - střecha, izolace proti vodě

Stavba: Rekonstrukce budovy C v OLÚ Paseka - I. etapa - část 1 - křídlo nad kinosálem

Objekt: Stavební část

Místo: OLÚ Paseka

Datum: 26.08.2016

Investor: Olomoucký kraj

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s., divize 3

Změnový rozpočet - vícepráce

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna. (CZK)	Cena celkem (CZK)	centrová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	PSV713		izolace tepelné				67 332,05	
1	M	628331590	pás těžký asfaltovaný natavitelný z oxidovaného asfaltu s nosnou vrstvou ze skelné tkaniny tl.40 mm	m2	500,610	134,50	67 332,05	pol. 161
			změna polyetylénové fólie za asfaltovou lepenku na podlaze plády					
			plocha plády 455,1m2 *1,1 = 500,61m2					

Legenda:

- položky z původního rozpočtu dle S0D
- nové položky naceněné dle aktuální hladiny 85% ÚRS
- nové položky naceněné dle aktuální hladiny 85% RTS
- položky dle finého stavebního objektu rozpočtu dle S0D
- agregované položky

Změnový list č. 17 - střecha, izolace proti vodě

Stavba: Rekonstrukce budovy C v OLÚ Paseka - I. etapa - část 1 - křídlo nad kinosálem

Objekt: Stavební část

Místo: OLÚ Paseka

Datum: 26.08.2016

Investor: Olomoucký kraj

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s., divize 3

Př. číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Změnový rozpočet - méněpráce				Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
					Množství	J. cena [CZK]				

Náklady soupisu celkem

-19 386,96

D PSV713 Izolace tepelné										
1	M	PC.1	Parozdrhna polyolefinová fólie 140g/m ² samozhášivá	m ²	-562,232		30,00		-16 866,96	pol. 177
2	M	283293020	zábrana polyetylénové fólie za asfaltovou lepenku na podlaže pudy páska těsnící TP15 4x15 mm	m	-180,000		14,00		-2 520,00	pol. 179

Legenda:

- položky z původního rozpočtu dle SdD
- nové položky naceněné dle aktuální hladiny 85% ÚRS
- nové položky naceněné dle aktuální hladiny 85% RTS
- položky dle jiného stavebního objektu rozpočtu dle SdD
- agregované položky

Změnový list č. 18 - plastové výplně

Stavba: Rekonstrukce budovy C v OLÚ Paseka - I.etapa - část 1 - křídlo nad kinosálem

Místo: OLÚ Paseka

Datum: 26.8.2016

Investor: Olomoucký kraj

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s., divize 3

Objekt: Soupis prací	Celkem vícepráce			Celkem méněpráce			Rozdíl		
	Cena bez DPH	DPH ZÁKON	Cena s DPH	Cena bez DPH	DPH ZÁKON	Cena s DPH	Cena bez DPH	DPH ZÁKON	Cena s DPH
ZL č. 18 - plastové výplně	77 776,00	16 332,96	94 108,96	-4 079,45	-856,68	-4 936,13	73 696,55	15 476,28	89 172,83

Změnový list č. 18 - plastové výplně

Stavba: Rekonstrukce budovy C v OLÚ Paseka - I.etapa - část 1 - křídlo nad kinosálem

Objekt: Stavební část

Místo: OLÚ Paseka

Datum: 26.08.2016

Investor: Olomoucký kraj

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s., dříve 3

PC	Výř	Kód	Popis	Změnový rozpočet - vícepráce			Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
				MJ	Množství	Jedn. cena [CZK]		

Náklady soupisu celkem

77 776,00

D PSV768 Plastové výplně otvorů								
3	M	PC.30	Dveře plastové balkonové 2Kř. OS, Dlehm Un=1,1W/m2K 1800/2650 - ozn. 28 změna profilu křídla kvůli přidáním modulům včetně sloupku v křídle (cca 3.400mm na pozici), změna fixního nadsvětělku v otevřený (přídáno křídlo, sklo a kování) pomocí pákového mechanismu, přidány rozšiřovací profily (cca 5.320mm na pozici) uvedená cena je za doplnění prvky, původní cena okna zůstává	kus	2,000	7 458,00	14 916,00	pol. 334
4	M	PC.24	Plast. proskl. sestava ve schodišti 3Kř. okna 2200/4000 Un=1,1W/m2K - ozn. 11 Změna rozměrů (původně 2200x4000-3ks a 2200x1425-1ks, následně 2170x1530-1ks, 2170x1890-1ks, 2170x2030-1ks, 2170x3970-1ks, 2170x3780-1ks), přidány rozšiřovací profily (100mm-13020mm, 45mm-2170mm, 25mm-2170mm), změna otevírání a křídla (původně 3 sklopná křídla, následně 8 křidel, tzn. profil, sklo, kování), 2x pákový ovladač + přechod přes parapet, bezpečnostní sklo uvedená cena je za doplnění prvky, původní cena okna zůstává	kus	3,000	11 433,33	34 300,00	pol. 329
5	K	PC.13	Stěna s dveřmi plastová na terasu 2Kř.+nsv. 6300/3000, dlehm bezp.-ozn. 57 Původně 2100x2800-1ks a 2100x2800-2ks, v zakázce 5810x3150mm-1ks, přidány sloupky kvůli modulům (cca 2000mm), přidány rozšiřovací profily (45mm - cca 18000mm, 25mm-cca 14000mm, pákové ovladače na přidávaných křídlech (3ks-profil, sklo, kování)) uvedená cena je za doplnění prvky, původní cena okna zůstává	kus	1,000	21 400,00	21 400,00	pol. 339
6	K	PC.04	Montáž a dodávka nerez madel dveří oboustr.-ozn.115 doplněny 2 pady madel k plastovým dveřím č. 28	kus	2,000	3 580,00	7 160,00	pol. 313

Legenda:

- položky z původního rozpočtu dle SdD
- nové položky naceněné dle aktuální hladiny 85% ús
- nové položky naceněné dle aktuální hladiny 85% RT5

Př. typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna (CZK)	Cena celkem (CZK)	CENOVÁ SOUHLAVA
položky dle jiného stavebního objektu rozpočtu dle Sd agregované položky							

Změnový list č. 18 - plastové výplně

Stavba: Rekonstrukce budovy C v OLÚ Paseka - I.etapa - část 1 - křídlo nad kinosálem

Objekt: Stavební část

Místo: OLÚ Paseka

Datum: 26.08.2016

Investor: Olomoucký kraj

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s., divize 3






PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------	-------------------	-----------------

Náklady soupísu celkem

-4 079,45

Změnový rozpočet - méněpráce								
D	PSV766		Konstrukce truhlářské				-4 079,45	
1	K	766215Z1	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 vertikálně posuvných s pevně zaskleným horním dílem	m2	-1,650	533,00	-879,45	pol. 258
2	M	PC.6	Oken dřev. výsuvně podřvací, jedn. zasklení	kus	-1,000	3 200,00	-3 200,00	pol. 259
			dřevěné okénko se nebude osazovat					

Legenda:

-  položky z původního rozpočtu dle SdD
-  nové položky naceněné dle aktuální hladiny 85% ÚRS
-  nové položky naceněné dle aktuální hladiny 85% RTS
-  položky dle jiného stavebního objektu rozpočtu dle SdD
-  agregované položky

Změnový list č. 19 - zídka

Stavba: Rekonstrukce budovy C v OLÚ Paseka - I. etapa - část 1 - křídlo nad kinosálem

Místo: OLÚ Paseka

Datum: 26.8.2016

Investor: Olomoucký kraj

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s., divize 3

Objekt	Celkem vícepráce			Celkem méněpráce			Rozdíl		
	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
ZL č. 19 - zídka	58 633,87	12 313,11	70 946,98	0,00	0,00	0,00	58 633,87	12 313,11	70 946,98

Změnový list č. 19 - zídka

Stavba: Rekonstrukce budovy C v OLÚ Paseka - 1.etapa - část 1 - křídlo nad kinosálem

Objekt: Stavební část

Místo: OLÚ Paseka

Datum: 26.08.2016

Investor: Olomoucký kraj

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s., divize 3

Změnový rozpočet - vícepráce

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Generálkem [CZK]	Celková soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	------------------	------------------

Náklady soupisu celkem

58 633,87

D HSV096 Bourání a demolice konstrukcí - zídka				8 094,53				
1	K	962032231	Bourání zdiva z chel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m ³	m ³	3,625	561,00	2 033,63	SOD pol. 396
			vybourání stávajících sloupků zídky u komunikace v délce 25,0m					
			10ks sloupků · 0,5*0,5*1,25		3,125			
			1ks sloupek · 0,8*0,5*1,25		0,5			
2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,525	224,00	1 461,60	SOD pol. 413
3	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	97,875	9,75	954,28	SOD pol. 414
4	K	979098133	Poplatek za skládku keramického materiálu s přiměsí 10%	t	6,525	450,00	2 936,25	SOD pol. 415
5	K	966071111	Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m	t	0,255	2 779,50	708,77	85% URS II/2016
Výstavba nové zídky				50 539,34				
6	K	711431101	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné pásy na suchu Alp nebo tkaninou	m ²	25,000	12,20	305,00	SOD pol. 162
			izolace spodní stavy zídky - délka 25m, šířka 1,0m					
7	M	628331590	pás těžký asfaltovaný natavitelný z oxidovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skelné tkaniny tl.40 mm	m ²	27,500	134,50	3 698,75	SOD pol. 161
			izolace spodní stavy zídky - délka 25m, šířka 1,0m + proféz 10%					
8	K	711462103	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé fólii přilepenou v plné ploše	m ²	15,000	156,00	2 340,00	SOD pol. 163
			vodorovná izolace na délku 25,0m, výška 0,6m					
9	M	283231240	fólie multifunkční profilovaná (nopová) 3 x 20 m	m ²	16,500	39,00	643,50	SOD pol. 164
			vodorovná izolace na délku 25,0m, výška 0,6m, +10% ztrátě					
10	K	348272153	Plotová zeď tl 195 mm z betonových tvarovek jednostranně štipaných přírodních na MC vč spárování	m ²	15,000	913,75	13 706,25	85% URS II/2016
			podzdívka pod nový plot v délce 25,0m, výška 0,6m					
11	K	348272613	Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvarovek broušených přírodních	m	25,000	344,25	8 606,25	85% URS II/2016
			ochranná betonová deska zhlaví zídky, délka 25,0m					
12	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zabetonováním	kus	12,000	227,80	2 733,60	85% URS II/2016

Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	černá soustava
		osazení nových 12ks ocelových sloupků nového plotu v délce 25,0m	m	25,000	90,10	2 252,50	85% URS II/2016
13	K	Ukrojení pětček k betonovým konstrukcím plochými kotvami kotvení podezdívkou nového plotu do stávajícího základu	m	25,000			
14	M	sloupek plotový pozinkované a kromatované 1500/38x1,5 mm	Kus	12,000	101,15	1 213,80	85% URS II/2016
15	K	Osazení oplacení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu	m	25,000	59,84	1 496,00	85% URS II/2016
16	M	drát čtyřhranné pozinkované pletené 55 x 55 / 2,15 výška 100 cm	m	25,000	38,25	956,25	85% URS II/2016
17	M	drát poplastovaný kruhový naplněný 2,5/3,5 mm bal. 78 m	m	25,000	2,00	49,94	85% URS II/2016
18	K	Okapový chodník z kašířku tl 300 mm s udusáním vyrovnaní terénu pomocí okapového chodníku na délku 25m, šířka 1,0m	m2	25,000	467,50	11 687,50	85% URS II/2016
19	K	Náštěr původního zábradlí oprava stávajícího zábradlí	kpl	1,000	850,00	850,00	

Legenda:

- položky z původního rozpočtu dle SdD
- nové položky naceněné dle aktuální hladiny 85% ÚRS
- položky dle finého stavebního objektu rozpočtu dle SdD
- agregované položky

Změnový list č. 19 - zídka

Stavba: Rekonstrukce budovy C v OLÚ Paseka - I. etapa - část 1 - křídlo nad kinosálem

Objekt: Stavební část

Místo: OLÚ Paseka

Investor: Olomoucký kraj

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s., divize 3

Datum: 26.08.2016

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Změnový rozpočet - méněpráce			Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
					Množství	Jednotka [CZK]			
Náklady soupisu celkem									
								0,00	

Legenda:

- položky z původního rozpočtu dle SdP
- nové položky naceněné dle aktuální hladiny 85% ÚRS
- nové položky naceněné dle aktuální hladiny 85% RTS
- položky dle jiného stavebního objektu rozpočtu dle SdP
- agregované položky

Změnový list č. 20 - zdravotně technické instalace

Stavba: Rekonstrukce budovy C v OLÚ Paseka - I. etapa - část 1 - Křídlo nad kinosálem

Místo: OLÚ Paseka

Datum: 26.8.2016

Investor: Olomoucký kraj

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s., divize 3

Objekt, soupr. práci	Celkem vícepráce			Celkem méněpráce			Rozdíl		
	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
ZL č. 20 - zdravotně technické instalace	79 249,51	16 642,40	95 891,91	-49 423,80	-10 379,00	-59 802,80	29 825,71	6 263,40	36 089,11

Změnový list č. 20 - zdravotně technické instalace

Stavba: Rekonstrukce budovy C v OLÚ Paseka - I. etapa - část 1 - křídlo nad kinosálem

Objekt: Stavební část

Místo: OLÚ Paseka

Datum: 26.08.2016

Investor: Olomoucký kraj

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s., divize 3

Změnový rozpočet - vícepráce

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednota [CZK]	Cena celkem [CZK]	číslova soustava
Zdravotně technické instalace								
79 249,51								
D			Umývadlo - doplnění 3ks umyvadel do pokojů lékařů				18 694,41	
1	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	16,000	99,00	1 584,00	S0D, ZT1 - pol. 8
2	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 vč. stávající	m	16,000	12,00	192,00	S0D, ZT1 - pol. 20
3	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	3,000	39,00	117,00	S0D, ZT1 - pol. 12
4	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	25,000	153,00	3 825,00	S0D, ZT1 - pol. 27
5	K	722181211	Uchytání vodovodního potrubí přírpepymi tepelně izolačním trubicemi z PE-TR do 6 mm DN 20 ZL mm	m	25,000	27,00	675,00	S0D, ZT1 - pol. 33
6	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	6,000	116,00	696,00	S0D, ZT1 - pol. 36
7	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závrtového do DN 50 vč. stáv.	m	25,000	14,00	350,00	S0D, ZT1 - pol. 58
8	K	2865433000	Ventil přímý plastový PPR 20 mm	ks	2,000	167,71	335,41	85% URS II/2016
9	K	725211623	UM-Umyvadla keramické připevněné na stěnu šrouby bílé se sloupem na sifon 600 mm na základě požadavků provozu byly do 3 pokojů lékařů doplněny umyvadla včetně potrubí a souvisejících prací	soubor	3,000	2 138,00	6 414,00	S0D, ZT1 - pol. 74
			<i>jedná se o místnosti č. 355, 356, 357</i>					
10	K	725822612	UM-Baterie umyvadelové stojánkové pákové s výpustí	soubor	3,000	1 502,00	4 506,00	S0D, ZT1 - pol. 90
Výlevka - změna								
28 637,70								
11	K	725119101	Montáž splachovače nádržkového plastového vysokopoloženého	kus	3,000	1 003,00	3 009,00	85% URS II/2016
12	K	725331111	Výlevka keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	kus	3,000	4 726,00	14 178,00	85% URS II/2016
			<i>původní výlevky (nerzevové) byly nahrazeny výlevkami keramickými</i>					
13	K	725111131	Splachovač nádržkový plastový vysokopoložený	kus	3,000	2 023,00	6 069,00	85% URS II/2016
			<i>byl doplněn splachovač, aby bylo možné výlevku opláchnout</i>					

RPD	Kód	Popis	MU	Množství	Jednota (CZK)	Cena celkem (CZK)	černová soustava	
14	K	725821312 DD, VI. Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm byla doplněna vodovodní baterie	soubor	3,000	1 304,00	3 912,00	SOD, ZTI - pol. 89	
15	K	725800968 Výměna prodloužení G 3/4x50 mm pro baterii	kus	6,000	99,45	596,70	85% URS II/2016	
16	K	722174022 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	4,500	153,00	688,50	SOD, ZTI - pol. 27	
17	K	722181211 Uchycení vodovodního potrubí příravnými tepevně izolacími trubice PP z PE-RT s průměrem DN 20	m	4,500	27,00	121,50	SOD, ZTI - pol. 33	
18	K	722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 vč. stáv.	m	4,500	14,00	63,00	SOD, ZTI - pol. 58	
Sprchové vaničky - změna na bezbarierové sprchy							24 990,00	
19	K	721211405 Vpust podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50 s automatickým a ručním uzávěrem proti vzduté vodě	kus	12,000	2 082,50	24 990,00	85% URS II/2016	
změna vaniček na podlahové vpusti za účelem splnění bezbarierovosti koupelny								
Změna PD - sekání drážek pro stoupačky							3 974,20	
20	K	974031155 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 200 mm z důvodu změny vedení instalací (změna PD) byla nutně vést "stoupačky" v jiném místě a tyto musely být zasekány do obvodového zdiva - celková délka 32,0m	m	32,000	124,10	3 974,20	85% URS II/2016	
Doplnění potrubí kondenzátu pro VZT							2 956,20	
21	K	721174043 Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	10,000	111,00	1 110,00	SOD, ZTI - pol. 9	
doplnění potrubí a vpusti k VZT jednotkám pro odvod kondenzátu								
22	K	721171903 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50	kus	3,000	23,80	71,40	85% URS II/2016	
23	K	721226521 Vodní uzávěrka západňová HL 136N pro odvod kondenzátu, DN40 vč. montáže	kus	3,000	591,60	1 774,80	85% URS II/2016	

Legenda:

- položky z původního rozpočtu dle SOD
- nové položky naceněné dle aktuální hladiny 85% URS
- nové položky naceněné dle aktuální hladiny 85% RTS
- položky dle jiného stavebního objektu rozpočtu dle SOD
- agregované položky

Změnový list č. 20 - zdravotně technické instalace

Stavba: Rekonstrukce budovy C v OLÚ Paseka - I. etapa - část 1 - křídlo nad kinosálem

Objekt: Stavební část

Místo: OLÚ Paseka

Datum: 26.08.2016

Investor: Olomoucký kraj

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s., divize 3

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-19 242,00

-49 423,80

Výlevka - změna								
1	K	725331211	VL-Výlevka bez výtokových armatur nerezové připevněná na zeď konzolou 450x550x300 mm	soubor	3,000	5 792,00	-17 346,00	SOD, ZTI - pol. 86
			<i>byly odečteny původní nerezové obyčejné výlevky</i>					
2	K	725811161	Ventil nastěnný otočný výtok G 1/2x80 mm	soubor	-3,000	632,00	-1 896,00	SOD, ZTI - pol. 87
Sprchové vaničky - změna na bezbariérové sprchy								
3	M	554844110	SP-kout sprchový CLASSIC - CR 21 900 rozměr 865-890- vaničky nízká zvrchu čístečná	kus	12,000	9 010,00	0,00	SOD, ZTI - pol. 79
	M	5542303200	Vanička sprchová akrylátová LIBRA 90x90x15 cm bílá	kus	-12,000	2 515,15	-30 181,80	85% URS II/20168
			<i>odpočet vaniček - náhrada podlahovými vpustmi - požadavek na bezbariérovost sprch</i>					
-30 181,80								

Legenda:

- položky z původního rozpočtu dle SOD
- nové položky naceněné dle aktuální hladiny 85% ÚRS
- nové položky naceněné dle aktuální hladiny 85% RTS
- položky dle jiného stavebního objektu rozpočtu dle SOD
- agregované položky

Změnový list č. 21 - sněhové zachytávače

Stavba: Rekonstrukce budovy C v OLÚ Paseka - I. etapa - část 1 - křídlo nad kinosálem

Místo: OLÚ Paseka

Datum: 26.8.2016

Investor: Olomoucký kraj

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s., divize 3

Objekt, Subjekt, práce	Celkem vícepráce			Celkem méněpráce			Rozdíl		
	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
ZL č. 21 - sněhové zachytávače	104 083,35	21 857,50	125 940,85	0,00	0,00	0,00	104 083,35	21 857,50	125 940,85

Změnový list č. 21 - sněhové zachytávače

Stavba: Rekonstrukce budovy C v OLÚ Paseka - I.etapa - část 1 - křídlo nad kinosálem

Objekt: Stavební část

Místo: OLÚ Paseka

Investor: Olomoucký kraj

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s., divize 3

Datum: 26.08.2016

Př.č.	Typ	Kód	Popis	Mj	Změnový rozpočet - vícepráce			Cenová soustava
					Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem								104 083,35

D	PSV764		Klempířské práce				104 083,35	
4	K	764213456	Sněhový zachytávač krytý z Pz plechu průběžný dvoutrubkový doplnění chybějících sněhových zachytávačů na střeše objektu	m	147,000	708,05	104 083,35	85% URS II/2016
			zachytávače jsou umístěny po celém obvodu šikmé střechy v jedné řadě: obvod 113-12		101			
			v místě delších spádnic jsou umístěny ve dvou řadách: 7,9+10,4+9+18,5, zaokrouhlit		46			

Legenda:

	položky z původního rozpočtu dle SdD
	nové položky naceněné dle aktuální hladiny 85% ÚRS
	nové položky naceněné dle aktuální hladiny 85% RTS
	položky dle jiného stavebního objektu rozpočtu dle SdD
	agregované položky

Změnový list č. 22 - ochranné prvky stěn

Stavba: Rekonstrukce budovy C v OLÚ Paseka - I. etapa - část 1 - křídlo nad kinosálem

Místo: OLÚ Paseka

Datum: 26.8.2016

Investor: Olomoucký kraj

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s., divize 3

Objekt, soupis prací	Celkem vícepráce			Celkem méněpráce			Rozdíl		
	Cena bez DPH	DPH Zákazní	Cena s DPH	Cena bez DPH	DPH Zákazní	Cena s DPH	Cena bez DPH	DPH Zákazní	Cena s DPH
ZL č. 22 - ochranné prvky stěn	30 033,20	6 306,97	36 340,17	-130 530,00	-27 411,30	-157 941,30	-100 496,80	-21 104,33	-121 601,13

Změnový list č. 22 - ovhranné prvky stěn

Stavba: Rekonstrukce budovy C v OLÚ Paseka - 1.etapa - část 1 - Křídlo nad kinosálem

Objekt: Stavební část

Místo: OLÚ Paseka

Datum: 26.08.2016

Investor: Olomoucký kraj

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s., divize 3

Změnový rozpočet - vícepráce

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednotn. (CZK)	Celk. celkem (CZK)	cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
30 033,20								
D	PSV767 Kované stavební konstrukce							
1	K	PC 01	Montáž a dodávka madla typ HRB 20 - ozn. 111	m	8,400	2 050,00	17 220,00	SOD pol. 308
			doplňení madel (Acrovyň) na základě požadavků provozovatele					
2	K	PC 02	Montáž a dodávka madla TP 200 - ozn. 112	m	12,900	578,00	7 456,20	SOD pol. 309
			doplňení madel (Acrovyň) na základě požadavků provozovatele					
3	K	PC 03	Montáž a dodávka krytů rohů typ SO-500 - ozn. 113	kus	11,000	487,00	5 357,00	SOD pol. 310
			doplňení krytů rohů (Acrovyň) na základě požadavků provozovatele					
30 033,20								

Legenda:

- položky z původního rozpočtu dle SOD
- nové položky naceněné dle aktuální hladiny 85% ÚRS
- nové položky naceněné dle aktuální hladiny 85% RTS
- položky dle jiného stavebního objektu rozpočtu dle SOD
- agregované položky

Změnový list č. 22 - ovhranné prvky stěn

Stavba: Rekonstrukce budovy C v OLÚ Paseka - I. etapa - část 1 - křídlo nad kinosálem

Objekt: Stavební část

Místo: OLÚ Paseka

Datum: 26.08.2016

Investor: Olomoucký kraj

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s., divize 3

Náklady soupisu celkem

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Změnový rozpočet - měněpráce			Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
				Množství	J.cena [CZK]			
D PSV767 Kovové stavební konstrukce								
1	K PC 08	Plát obkladový akrylvinylový tl. 0,8 mm	m ²	-135,000	918,00	-123 930,00	SdD pol. 311	
		<i>úprava plátů (acrovyn) na základě požadavku provozovatele</i>						
2	K PC 09	Podlahový sokl akrylvinylový CB 100, výška 100 mm, flexibilní okraj	m	-15,000	440,00	-6 600,00	SdD pol. 312	
		<i>úprava soklu (acrovyn) na základě požadavku provozovatele</i>						
						-130 530,00		
						-130 530,00		

Legenda:

- položky z původního rozpočtu dle SdD
- nové položky nacerčené dle aktuální hladiny 85% ÚRS
- nové položky nacerčené dle aktuální hladiny 85% RTS
- položky dle jiného stavebního objektu rozpočtu dle SdD
- agregované položky

Změnový list č. 23 - obklady a dlažby

Stavba: Rekonstrukce budovy C v OLÚ Paseka - I. etapa - část 1 - křídlo nad kinosálem

Místo: OLÚ Paseka

Datum: 26.8.2016

Investor: Olomoucký kraj

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s., divize 3

Objekt: Solpís práci	Celkem vícepráce			Celkem méněpráce			Rozdíl		
	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
ZL č.23 - obklady a dlažby	48 474,75	10 179,70	58 654,45	-25 154,30	-5 282,40	-30 436,70	23 320,45	4 897,29	28 217,74

№	Kód	Popis	Mj	Množství	Cena (CZK)	Gen. celkem (CZK)	Cenová soustava
		viz montáž + 5% profez					
6	K 781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních porovňových za plochu do 10 m2 viz montáž	m2	34,210	30,20	1 033,14	SOD pol. 361

Legenda:

- položky z původního rozpočtu dle SOD
- nové položky naceněné dle aktuální hladiny 85% ÚRS
- nové položky naceněné dle aktuální hladiny 85% RTS
- položky dle jiného stavebního objektu rozpočtu dle SOD
- agregované položky

Změnový list č. 23 - obklady a dlažby

Stavba: Rekonstrukce budovy C v OLÚ Paseka - 1. etapa - část 1 - křídlo nad kinosálem

Objekt: Stavební část

Místo: OLÚ Paseka

Datum: 26.08.2016

Investor: Olomoucký kraj

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s., divize 3

Změnový rozpočet - méněpráce

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenná soustava
Náklady soupisu celkem								
D	PSV777		Podlahy ze syntetických hmot				-25 154,30	
1	K	PC MD	Podlahy ze stěrky lité MMA prykyř. vč. přípravy povrchu, s vytažením fazonu v 50mm mlstnost 425A - původní litá stěrka byla nahrazena keramickou dlažbou	m2	-31,641	795,00	-25 154,30	SDD pol. 354
			10,125*3,125		31,641			
							-25 154,30	

Legenda:

- položky z původního rozpočtu dle SDD
- nové položky naceněné dle aktuální hladiny 85% ÚRS
- nové položky naceněné dle aktuální hladiny 85% RTS
- položky dle jiného stavebního objektu rozpočtu dle SDD
- agregované položky

Změnový list č. 24 - protipožární ucpávky

Stavba: Rekonstrukce budovy C v OLÚ Paseka - I. etapa - část 1 - křídlo nad kinosálem

Místo: OLÚ Paseka

Datum: 26.8.2016

Investor: Olomoucký kraj

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s., divize 3

Objekt - Soupis práce	Celkem vícepráce				Celkem méněpráce				Rozdíl	
	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH	
ZL č. 24 - protipožární ucpávky	47 931,00	10 065,51	57 996,51	0,00	0,00	0,00	47 931,00	10 065,51	57 996,51	

Změnový list č. 24 - protipožární ucpávky

Stavba: Rekonstrukce budovy C v OLÚ Paseka - I.etapa - část 1 - křídlo nad Kinosaálem

Objekt: Stavební část

Místo: OLÚ Paseka

Datum: 26.08.2016

Investor: Olomoucký kraj

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s., divize 3

Změnový rozpočet - vícepráce

ř.č.	typ	kód	popis	MD	množství	Jednot. (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D PSV763 Dřevostavby							47 931,00	
1	K	763172312	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 300x300 mm	kus	3,000	230,00	690,00	SOD pol. 224
2	M	5903071	Revizní dvířka do sádrokartonu RLR 3030 AL 300 x 300 mm	kus	3,000	498,00	1 494,00	SOD pol. 225
3		763172314	doplňení revizních dvířek pro kontrolu protipožárních ucpávek					
3		763172314	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 500x500 mm	kus	16,000	198,90	3 182,40	85% URS II/2016
4		5903071300	dvířka revizní do sádrokartonu 500 x 500 mm	kus	16,000	846,60	13 545,60	85% URS II/2016
D HSV095 Různé dokončovací konstrukce							29 019,00	
5	K	751581355	Protipožární přístup stropem kruhového potrubí průměru do 100 šířka spáry 25 mm	kus	25,000	345,10	8 627,50	85% URS II/2016
6	K	751581356	Protipožární přístup stropem kruhového potrubí průměru do 200 šířka spáry 25 mm	kus	14,000	599,25	8 389,50	85% URS II/2016
7	K	751581357	Protipožární přístup stropem kruhového potrubí průměru do 300 šířka spáry 25 mm	kus	8,000	858,50	6 868,00	85% URS II/2016
8	K	751581358	Protipožární přístup stropem kruhového potrubí průměru do 400 šířka spáry 25 mm	kus	4,000	1 283,50	5 134,00	85% URS II/2016

Legenda:

- položky z původního rozpočtu dle SOD
- nové položky naceněné dle aktuální hladiny 85% ÚRS
- nové položky naceněné dle aktuální hladiny 85% RTS
- položky dle jiného stavebního objektu rozpočtu dle SOD
- agregované položky

