

DODATEK č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 10.11.2017
uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník
(dále jen – smlouva)
mezi

objednavatelem: **Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. nemocnice Středočeského kraje**
IČO : 272 56 456 , DIČ : CZ27256456
Se sídlem v Mladé Boleslavi, třída V.Klementa 147, PSČ: 293 01
Zastoupená: JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva
Ing. Jiří Bouška, místopředseda představenstva
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. , č.ú: 35 - 3525450227 / 0100

a

zhotovitelem: **SLAVOJ MB spol. s r.o. Novákova 1328/III Mladá Boleslav**
IČO: 257 40 792 DIČ: CZ 257 40 92 , (osobní údaj)
společnost zastupuje samostatný jednatel ve věcech technických i smluvních
Petr Štěpánek – autorizovaný stavitel v oboru pozemních staveb
dále jen zhotovitel

1. Předmět smlouvy je rámcově vymezen projektovou dokumentací ateliéru „Architekti Hlaváček“ a podrobně věcně i cenově položkami rozpočtu smlouvy a to v ceně bez DPH : 5.396.712,74 Kč

**„ Vstupní hala – řešení havarijního stavu“
Dodatek č.1 – reklamní plocha nad vstupem do haly a změna termínu dokončení**

2. Rozšířený předmět smlouvy je položkově věcně i cenově vyjádřen rozpočtem dodatku č.1 ze dne 27.12.2017 vypracovaného na základě zadání projektanta a objednavatele. K rozšíření zadání dochází proto, že v době uzavření smlouvy o dílo nebyla vypracována varianta provedení reklamního panelu, vnějšího soklu jižní stěny a truhlářských úprav s finální polohou bankomatu.

3. Změna ceny díla je vyjádřena rozpočtem rozšířeného předmětu díla bez DPH: 399.371,91-Kč
Konečná cena díla včetně ceny za reklamní plochu nad vstupem tedy činí bez DPH : **5.796.084,65-Kč**
(slovy: pět milionů sedm set devadesát šest tisíc osmdesát čtyři korun českých a šedesát pět haléřů)

4. Změna termínu dokončení díla je iniciována jednak věcným rozšířením předmětu díla a jednak komplikacemi v dodavatelsko-odběratelských vztazích mezi výrobcem skla f. WMA-Glass s.r.o. a subdodavatelem skleněných konstrukcí fasádního pláště a dělicích stěn f. SUZA GLASS, s.r.o. Zdůvodnění stavu je doloženo v žádosti zhotovitele ze dne 21.12.2017 o změnu termínu a vyjádření výrobce ze dne 20.12.2017 i subdodavatele ze dne 20.12.2017. Nový termín dokončení díla včetně konstrukcí reklamního panelu je posunut z původního data 31.12.2017 na nové datum a to **9.2.2018.** (devátého února 2018) s dokončením souvisejících detailů do 28.2.2018.

5. Provizorním zasklením polykarbonátem dne 22.12.2017 **na náklady zhotovitele** bylo dosaženo funkčního záměru stavebních úprav ve smyslu smlouvy o dílo ze dne 10.11.2017 a byl spuštěn provoz vstupní haly i recepce k 22.12.2017.

6. Náklady související s rozpracovaností díla včetně nákladů na rozšířený stav zadání ponese zhotovitel a to až do předání díla jako celku.

6. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 10.11.2017 zůstávají v platnosti.

V Mladé Boleslavi dne : 29.12.2017

Za objednatele :

JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva
Ing. Jiří Bouška, místopředseda představenstva

Za zhotovitele:

Petr Štěpánek – jednatel společnosti