



Ukončení staveb, PŘEVZETÍ DÍLA se prodlužuje o 68 dní tedy do **18.4.2017**

Termín vyklizení a uvedení do původního stavu plochy ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ do **4.4.2017**

## 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.2. Změny tohoto Dodatku mohou být prováděny pouze po dohodě Smluvních stran ve formě písemného dodatku řádně podepsaného osobami oprávněnými k jeho podpisu.
- 2.3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami.
- 2.4. Veškerá vzájemná ujednání mezi Smluvními stranami, ať ústní nebo písemná předcházející podpisu tohoto Dodatku a vztahující se k tomuto Dodatku, pokud se nestala součástí tohoto Dodatku, ztrácejí podpisem tohoto Dodatku platnost.
- 2.5. Ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nezměněna a použijí se, zejména pokud jde o platební podmínky i na plnění poskytovaná na základě tohoto Dodatku.
- 2.6. Tento Dodatek je vyhotoven v českém jazyce v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž OBJEDNATEL obdrží tři(3) a ZHOTOVITEL dvě(2).
- 2.7. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
- 2.8. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S/ŘVC/137/R/SoD/2013 (evidenční číslo smlouvy objednatele), č. 06474/2014 (ev. číslo smlouvy zhotovitele) ze dne 4.12.2014 a ve znění DODATKU č. 1 ze dne 9. 3. 2015, Dodatku č. 2 ze dne 12. 3. 2015, DODATKU č. 3 ze dne 25. 6. 2015, DODATKU č. 4 ze dne 2.7. 2015 DODATKU č. 5 ze dne 1.10. 2015, DODATKU č. 6 ze dne 3.12. 2015, DODATKU č. 7 ze dne 17.12. 2015 DODATKU č. 8 ze dne 30.6.2016, DODATKU č. 9 ze dne 17.8.2016 a DODATKU č. 10 ze dne 28.8.2016.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 18

Příloha č. 2 – Harmonogram prováděných prací

V Praze dne ..... 2016

Za OBJEDNATELE .....

**Ing. Lubomír Fojtů**  
ředitel  
Ředitelství vodních cest ČR

V Praze dne ..... 2016

Za ZHOTOVITELE .....

**Ing. Ján Dudáš**  
člen představenstva  
Metrostav a.s.

.....  
**Ing. František Kočí**  
člen představenstva  
Metrostav a.s.

Uveřejněno v Registru smluv dne .....

<b>Objednatel:</b>	Česká republika - Ředitelství vodních cest
<b>Projekt:</b>	531 552 0003
<b>Projekt/stavba:</b>	Dokončení Vltavské vodní cesty v úseku VD Hněvkovice - Týn nad Vltavou PK Hněvkovice

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>	<b>POŘADOVÉ Č. 18</b>
---------------------	-----------------------

<b>NAVRHUJE:</b>	Společnost Hněvkovice - Metrostav, Zakládání staveb [redacted]
------------------	---

<b>PŘEDMĚT SPECIFIKACE:</b>	ZL 18 - Prodloužení termínu dokončení díla [redacted]
-----------------------------	---

<b>REFERENČNÍ DOKUMENTACE:</b>	PS č. 17c - PS č.18d - PS č. 21d, Harmonogramy stavby
--------------------------------	---

<b>POPIS A ZDŮVODNĚNÍ:</b>	<i>Datum zjištění změny</i>	26.4.2016
----------------------------	-----------------------------	-----------

Dle zápisu v PS 18d (viz bod 18d.1. (upozornění na možné prodloužení termínu) předkládáme objednateli nový harmonogram s prodlouženým termínem dokončení díla. Termín dokončení díla dle nově zpracovaného harmonogramu vychází z termínu dokončení daleb přilehlých objektů Plavební komory. Dalby nebylo možno realizovat dle původního zadání z důvodu zastížené geologie na základě dodatečně provedého IGP. Zhotovitel předložil návrh nového řešení objednateli a ten vypsal na toto nové technické řešení samostatnou soutěž na výběr zhotovitele. Stavební práce na dalbách měly být započaty dle smluvního harmonogramu, dne 4.4.2016, vlivem výše zmíněných skutečností došlo k prodloužení termínu zahájení daleb dne 1.9.2016, to je 150 dní oproti původnímu termínu.

a) jedná o důsledek nepředvídatelných okolností - ANO - zastížení jiné geologie, viz samostatná soutěž výběru zhotovitele

b) dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nemohou být technicky nebo hospodářsky odděleny od původní zakázky - ANO

c) dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky - ANO jsou vázány na celkové dokončení díla

<b>VLIV NA CENU</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>Časový vliv na termín dokončení díla: ANO</b>
méněpráce	0,00 Kč	68 dní
vícepráce	0,00 Kč	
rozdíl	0,00 Kč	

<b>VYJÁDŘENÍ AUTORSKÉHO DOZORU (AD):</b>	AQUATIS a.s., Botanická 56, 602 00 Brno, [redacted]
--	--

Z hlediska autorského dozoru nemá prodloužení termínu dokončení díla vliv na celkové řešení stavby a je přípustné. Navržená změna termínu dokončení díla není v rozporu s vydanými správními rozhodnutími ani jinými povoleními a právními předpisy. Změna nemá vliv na dokumentaci schválenou ve stavebním řízení a změna nevyžaduje změnu stavebního povolení, respektive změnu stavby před dokončením.

<b>VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA:</b>	AQUATIS a.s, Botanická 834/56, 602 00 Brno, [redacted]
-------------------------------	---

Původní návrh technického řešení založení daleb byl přepracován vzhledem k závěrům provedeného geotechnického posouzení základových poměrů pro hlubinné založení daleb- GeoTec-GS a.s. 05/2016. Bylo tedy navrženo hlubinné založení daleb s použitím technologie vrtání pomocí skalního šneku a jádrovací nádoby osazené „diamantovými“ kuželkami. Vzhledem ke změně technického řešení investor vypsal samostatnou soutěž na výběr zhotovitele, což mělo vliv na termín dokončení díla.

a) jedná o důsledek nepředvídatelných okolností ANO - geologie [redacted]

b) dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nemohou být technicky nebo hospodářsky odděleny od původní zakázky - ANO

c) dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky - ANO

**VYJÁDŘENÍ TDS:**

AG Comerc s.r.o., nám. Maxe Švabinského 10,  
370 08 České Budějovice, [REDACTED]

Na základě dopřesněného geotechnického průzkumu, který prokázal, že původně navržené řešení nelze realizovat. Původní technické řešení založení daleb bylo přepracováno vzhledem k závěrům nového geotechnického posouzení základových poměrů. Bylo navrženo hlubinné založení daleb s použitím technologie vrtání pomocí skalního šneku a jádrovací nádoby osazené „diamantovými“ kuželkami. Protože došlo ke změně technického řešení, vypsal investor samostatnou soutěž na výběr zhotovitele. Realizace založení daleb (zejména na horní rejdě) má vliv na zahájení dalších navazujících stavebních objektů, čímž došlo k posunu jejich zahájení. Posunutí termínu zahájení realizace daleb má tedy vliv i na celkový termín dokončení celého díla.

**VYJÁDŘENÍ OSTATNÍCH ÚČASTNÍKŮ STAVBY:**

např.: SPS, správce vodní cesty aj.  
název subjektu, vč. uvedení  
odpovědné osoby

Vzhledem k charakteru stavby bezpředmětné.

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:**

uvedení osoby oprávněné dle ustanovení SoD a  
dle vnitřních předpisů objednatele

Viz samostatné stanovisko objednatele

Priloha č. 2



