



SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

I.

Smluvní strany

Objednatel: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Tel :
Fax :
Zastoupen : Ing. Tomáš Böhm – ředitel SSMSK
IČO : 00095711
DIČ : CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku : vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Pověřen k jednání ve věcech
smlouvy
Pověření k jednání ve věcech
realizace stavby:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: ALPINE Bau CZ a.s.
Se sídlem: Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou,
757 01 Valašské Meziříčí
Tel :
Fax :
Zastoupen : Ing. Aleš Kramný, Ing. Roman Kašpar
IČO : 02604795
DIČ : CZ02604795
Zapsán v obch. rejstříku : u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10609
Bankovní spojení :

Pověřen k jednání ve
smlouvy:
Pověření k jednání ve věcech
realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

Při realizaci stavebních prací na stavbě „**Oprava povrchu silnice II/648 Frýdek – Místek - Dobrá**“ došlo ke změně schválené projektové dokumentace a v jejím důsledku ke změně uzavřené SoD.

Po odborném posouzení stavu na místě se zástupci smluvních stran dohodli na rozsahu méněprací.

Dále dle geodetického zaměření, kterým byly zjištěny přesné výměry ploch opravy vozovky a na základě fyzického zjištění provedených prací, byly upřesněny méněpráce, tj. menší rozsah frézování živ. krytu tl. 100 mm a tl. 50 mm, spojovací postřík, ACO 11 tl. 40 mm, ACO 11 tl. 50 mm, ACL 16 tl. 50 mm, předláždění stávajícího jednořádku dotčeného v menším rozsahu, lokální oprava trhlin, VDZ, profilace a čištění příkopů, čištění vozovky, doprava suti, příplatek za dopravu suti, skládkovné. Méněpráce u propustku ev. č. 648-013P: očištění zdiva, stěrka z malty, ocelové zábradlí. Méněpráce u propustku ev. č. 648-015P: stěrka z malty. Z důvodu umístění chodníku v místě jednoho náběhu ocelového svodidla (pravé strany propustku ve směru sil. staničení) byla část této položky přesunuta do položky zřízení ocelového svodidla (pravé strany propustku ve směru sil. staničení). Méněpráce u propustku ev. č. 648-016P: ocelové zábradlí, přibetonování římsy, očištění zdiva, stěrka z malty.

Na základě fyzického zjištění provedených prací a dohody smluvních stran, byly upřesněny potřebné vícepráce, tj. předláždění a výšková úprava stávající betonové přídlažby, vytrhání obrub krajníků obrubníku stojatých (dotčení stavbou ve větším rozsahu), tím související doprava a skládkovné.

Výše popsanými změnami došlo ke snížení původní ceny o 382 413,63 Kč bez DPH z původní ceny díla

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH	7 991 157,70 Kč
DPH	1 678 143,12 Kč
Cena vč. DPH	9 669 300,82 Kč

na novou cenu díla

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH	7 608 744,07 Kč
DPH	1 597 836,25 Kč
Cena vč. DPH	9 206 580,32 Kč

III.

Závěrečná ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží dvě.
Smluvní strany si tento dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento dodatek ke smlouvě je projevem jejich svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo 053/OI-U/17-Ře ze dne 14. 06. 2017 zůstávají v platnosti a nedotčena.

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ

✓
V Ostravě dne 1. 2. 2018

✓
V Ostravě dne 1. 2. 2018

za objednatele
Ing. Tomáš Böhm
ředitel organizace

za zhotovitele
Stanislav Farana a Ing. Radislav Nohavica
prokuristé

