




## Souhlasné prohlášení ke smlouvě o dílo č. 31/2017/RR/FolP

uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

**1. Objednatel:** **Město Bílovec**  
**Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec**  
Zastoupeno ve věcech smluvních: **Mgr. Pavel Mrva, starosta města**  
Zastoupeno ve věcech technických  
- stavební dozor:   
Bankovní spojení: **Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec**  
Číslo účtu:   
IČO: **00297755**  
DIČ: **CZ00297755**  
(dále jen objednatel)

a

**2. Zhotovitelem:** **REBUILD s.r.o.**  
**Na Březích 566, 747 22 Dolní Benešov**  
Zastoupený ve věcech smluvních: **Lukáš Kozma, jednatel**  
Zastoupen ve věcech technických: **Lukáš Kozma, jednatel**  
Bankovní spojení: **KB, a.s.**  
Číslo účtu:   
DIČ: **CZ 28573013**  
IČO: **28573013**  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,  
oddíl C, vložka 32656.  
(dále jen zhotovitel)

- společně označování jako „smluvní strany“

### 1) Smluvní strany činí nesporným, že

- uzavřely dne 4. 5. 2017 smlouvu o dílo č. 31/2017/RR/FolP, ve znění dodatku č.1 ke smlouvě o dílo 31/2017/RR/FolP ze dne 17.8.2017, dodatku č.2 ke smlouvě o dílo 31/2017/RR/FolP ze dne 20.10.2017 a dodatku č.3 ke smlouvě o dílo 31/2017/RR/FolP ze dne 21.12.2017 s předmětem plnění akce s označením „**Renovace kaple v Nových Dvorech**“, která je rozdělena na 2 etapy.
- z důvodů prodlevy vzniklé projektováním návrhu na zajištění statiky objektu a z toho vyplývající změny harmonogramu postupu prací nebylo možné plnění smlouvy v dohodnutém termínu do 5.10.2017.
- z objektivních důvodů uvedených výše se Smluvní strany vzájemně dohodly na novém termínu plnění první etapy akce s označením „**Renovace kaple v Nových**

Dvorech – 1.etapa“ do 31.12.2017. Obě strany konstatují, že dílo bylo v tomto termínu řádně splněno a předáno na základě Předávacího protokolu o odevzdání a převzetí provedeného díla ze dne 20.12.2017. Ostatní ujednání smlouvy o dílo včetně následných dodatků zůstaly nezměněny.

- 2) Smluvní strany konstatují, že došlo ke splnění díla, přestože termín plnění byl po dohodě z objektivních důvodů změněn. Toto souhlasné prohlášení je prokázáním řádného plnění, bez prodloužení ze strany zhotovitele.
- 3) Toto souhlasné prohlášení bylo sepsáno ve 2 originálech, z nichž 1 originál obdrží objednatel a 1 zhotovitel. Toto souhlasné prohlášení nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 4) Toto souhlasné prohlášení ke smlouvě o dílo bylo schváleno 117. schůzí rady města Bílovec dne 12.2.2018 usnesením č. RM/117/2374.

V Bílovci dne 22.2.2018

V OPAVĚ dne 19.2.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Mgr. Pavel Mrva, starosta města



Lukáš Kozma, jednatel