



# MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3

739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Dodatek č. 2017/Mal/00025/SML/1

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2017/Mal/000256/SML  
na inženýrsko – projektové práce pro stavbu:  
„Bytový dům na ulici Noremská ve Frýdlantu nad Ostravicí“**

uzavřené 02.11.2017 v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

**Objednatel:** Město Frýdlant nad Ostravicí  
se sídlem: Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí  
zastoupeno: RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města  
IČO: 00296651  
DIČ: CZ00296651  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Osoba pověřená jednáním  
ve věcech technických: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

**Zhotovitel:** SWORTI s.r.o.  
se sídlem: Optátova 708/37, 637 00 Brno, [REDACTED]  
zastoupený: Ing. Otmarem Vonešem, jednatelem  
IČO: 29310971  
DIČ: CZ29310971  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 73261

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku:

## I.

### Základní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 02.11.2017 Smlouvu o dílo č. 2017/Mal/000256/SML na inženýrsko – projektové práce pro stavbu „Bytový dům na ulici Noremská ve Frýdlantu nad Ostravicí“, dále jen „smlouva“.

**II.**  
**Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na změně zadání díla dle smlouvy spočívající ve změně způsobu vytápění a přípravy TUV, na centrální způsob vytápění a ohřev teplé vody a v návaznosti na to pak i na následujících změnách smlouvy:

1. Čl. III smlouvy – Doba provedení díla se mění tímto dodatkem tak, že původní termín ve znění:

Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí:

Termín zahájení: dnem nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

Termín ukončení: dnem předání všech potřebných podkladů pro vydání územního rozhodnutí na stavební úřad, nejdéle však do 15 týdnů **od nabytí účinnosti smlouvy o dílo.**

Projektová dokumentace pro stavební povolení:

Termín zahájení: dnem následujícím po dni nabytí právních účinků územního rozhodnutí.

Termín ukončení: předáním dokumentace zadavateli po splnění všech povinností, nejdéle však do 14 týdnů ode dne zahájení prací na tomto stupni projektové dokumentace.

Projektová dokumentace pro provádění stavby:

Termín zahájení: dnem následujícím po dni podání žádosti o stavební povolení.

Termín ukončení: předáním dokumentace pro provádění stavby zadavateli po splnění všech povinností, nejdéle však do 11 týdnů od zahájení prací tohoto stupně projektové dokumentace.

**Nově zní takto:**

Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí:

Termín zahájení: dnem nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

Termín ukončení: dnem předání všech potřebných podkladů pro vydání územního rozhodnutí na stavební úřad, nejdéle však do 15 týdnů **od nabytí účinnosti dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.**

Projektová dokumentace pro stavební povolení:

Termín zahájení: dnem následujícím po dni nabytí právních účinků územního rozhodnutí.

Termín ukončení: předáním dokumentace zadavateli po splnění všech povinností, nejdéle však do 14 týdnů ode dne zahájení prací na tomto stupni projektové dokumentace.

Projektová dokumentace pro provádění stavby:

Termín zahájení: dnem následujícím po dni podání žádosti o stavební povolení.

Termín ukončení: předáním dokumentace pro provádění stavby zadavateli po splnění všech povinností, nejdéle však do 11 týdnů od zahájení prací tohoto stupně projektové dokumentace.

2. Cena za dílo, sjednaná v čl. IV. odst. 4.1 smlouvy nově zní takto:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) vč. inženýrské činnosti	318.600,-	66.906,-	385.506,-
Dokumentace pro stavební povolení (DSP) vč. inženýrské činnosti	306.000,-	64.260,-	370.260,-

0.

25

Dokumentace pro provádění stavby (DPS) vč. inženýrské činnosti	474.600,-	99.666,-	574.266,-
Cena celkem	1.099.200,-	230.832,-	1.330.032,-

V.

**Ostatní ujednání**

- 1) Ostatní náležitosti smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných zástupci smluvních stran, z nichž dvě obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 2) Tento dodatek č. 1 ke smlouvě schválila rada města na své schůzi konané dne 08.02.2018, č. usnesením č. 86/8.16

Ve Frýdlantu nad Ostravicí ..... 26.2.2018

V Brně ..... 23.2.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:



RNDr. Helena Pešatová  
starostka

Po dobu nepřítomnosti zastoupena  
Mgr. Davidem Pavliskou,  
místostarostou města



.....  
Ing. Otmar Voneš  
jednatel

*D. M. J. Housf*

*W*