

Dodatek č. 1
ke Smlouvě č. SML/1228/17

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**na zhotovení projektové dokumentace, obstarání činností nezbytných k vydání
územního rozhodnutí a stavebního povolení a výkon autorského dozoru**

na stavbu

„SILNICE III/05736: VSETÍN, BOBRKY, SANACE SILNIČNÍHO TĚLESA“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel – příkazce:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Kontaktní osoba:

Tel.:

E-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

[XXXXXXXXXX](#)

a

Zhotovitel – příkazník:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

42767377

CZ42767377

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Článek II.
Účel dodatku

Vlivem nevhodných klimatických podmínek v probíhajícím zimním období nelze provést podrobné zaměření včetně ověření geologických podmínek dotčeného území v dohodnutých termínech. Z tohoto důvodu se mění:

- termíny plnění smlouvy na zhotovení projektové dokumentace
 - termín odevzdání jednotlivých částí závazku na zhotovení PD se posunuje o 2 měsíce
- termíny plnění inženýrské činnosti
 - dílčí termíny závazku se posunují o 2 měsíce z důvodu viz výše.

Článek III. Změny ve smlouvě

Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“

bod 1. „Termín dílčích plnění smlouvy na zhotovení projektové dokumentace“ a bod 2. „Termín plnění inženýrské činnosti“

se ruší a nahrazuje:

1. Termíny dílčích plnění smlouvy na zhotovení projektové dokumentace:

- a) zpracování a předání 1 paré DÚR **do 20. 4. 2018**
- b) předání 1 paré DÚR potvrzené stavebním úřadem, 1 kompletní paré DÚR vč. dokladové části **do 20. 9. 2018**
- c) zpracování a předání 1 paré DSP **do 28. 11. 2018**
- d) předání 1 paré DSP potvrzené stavebním úřadem a předání 6 paré DSP/PDPS/RDS vč. dokladové části a 1 paré kontrolního rozpočtu plánu BOZP **do 19. 4. 2019**

2. Termíny plnění inženýrské činnosti:

- a) zajištění územního rozhodnutí s NPM **do 20. 9. 2018**
- b) zajištění stavebního povolení s NPM **do 19. 4. 2019**

Článek IV. Závěrečná ustanovení

- 1. Dodatek č. 1 je platný dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho zveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. Objednatel zajistí zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
- 2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
- 3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každého účastníka.

Ve Zlíně dne

V Ostravě dne

.....
Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o.
Ing. Bronislav Malý
ředitel

.....
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Ing. Martin Vilč
předseda představenstva