

DODATEK Č. 3

ke Smlouvě o dílo č. 196/01/16

uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
na zhotovení projektové dokumentace
na stavbu

„SILNICE III/05724: MIKULŮVKA, MOSTNÍ OBJEKT ”

a

Příkazní smlouvě

uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení
na stavbu

„SILNICE III/05724: MIKULŮVKA, MOSTNÍ OBJEKT ”

a

Článek I. Smluvní strany

Objednatel - příkazce:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

e-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

Zhotovitel - příkazník:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

e-mail:

Bankovní spojení:

PROKOP MOSTY s.r.o.

Slavičkova 827/1a, 638 00 Brno - Lesná

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 29142

27731405

CZ27731405

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

Článek II. Účel dodatku

Dodatek č. 3 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodů

- změny termínu smlouvy o dílo,
- změny termínu příkazní smlouvy.

Z důvodu časové náročnosti zajištění majetkoprávních vztahů – odmítání veškeré komunikace ze strany vlastníka dotčeného pozemku (kácení dřevin, zpevnění břehů vodního toku, umístění mostního provizoria během výstavby na předmětném pozemku) - nemůže zhotovitel - příkazník zajistit vydání zemního rozhodnutí s nabytím právní moci v původním termínu do 31.1.2018. Na základě dohody obou smluvních stran se mění výše uvedený termín předání PD a územního rozhodnutí s nabytím právní moci na 31.10.2018. V návaznosti dochází k posunu ostatních dílčích termínů smlouvy o dílo a příkazní smlouvy.

Článek III.

Změny ve smlouvě o dílo a ve smlouvě příkazní

1. Článek IV. „ Čas a místo plnění závazků“ bod 1., písm. b), c), d) a bod 2. ve znění dodatku č. 1
Dosavadní text se vymazává a nahrazuje se textem:

1. Termín dílčího plnění SoD:

- | | |
|--|-----------------------|
| b) předání 1 paré DÚR potvrzené stavebním úřadem a odhadu stavebních nákladů: | dne 31.10.2018 |
| c) zpracování PD a předání 1 paré DSP vč. dokladové části: | dne 31.01.2019 |
| d) předání 1 paré DSP potvrzené stavebním úřadem, předání 4 paré DSP/PDPS/RDS vč. dokladové části a jednoho oceněného výkazu výměr (rozpočtu): | dne 31.05.2019 |

2. Termín dílčího plnění příkazní smlouvy:

- | | |
|---|-----------------------|
| a) předání územního rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci | dne 31.10.2018 |
| b) předání veškerých stavebních povolení a rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci | dne 31.05.2019 |

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 3 je platný dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho zveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. Objednatel - příkazce zajistí zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva pro objednatele - příkazce a dva pro zhotovitele – příkazníka.

Ve Zlíně, dne:

V Brně, dne:

.....
Ing. Bronislav Malý
ředitel

.....
Ing. Ivo Prokop
jednatel