

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 16000174

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 222 077/001.01/SOD 001 05 830

I.

Smluvní strany

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.

se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice

IČ: 60733098

DIČ: CZ60733098

bankovní spojení: [REDAKCE]

účet č.: [REDAKCE]

zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479

zastoupen: [REDAKCE]

ve věcech běžného plnění smlouvy:

číslo smlouvy objednatele: 16000174

a

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

se sídlem Burešova 938/17, Veverří, 602 00 Brno

IČ: 463 42 796

DIČ: CZ46342796

bankovní spojení: [REDAKCE]

účet č.: [REDAKCE]

zapsán dne 1.4.1992 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 695

zastoupen [REDAKCE]

ve věcech běžného plnění smlouvy [REDAKCE]

ve věcech technických [REDAKCE]

číslo smlouvy zhotovitele: SOD00105830

II.

Ujednání o doplnění a změně smlouvy o dílo

- (1) Smluvní strany uzavřely dne 31. 5. 2016 Smlouvu o dílo na stavbu „**Ulice Staňkova – oprava chodníků.**“ Zhotovitel projednal změnu časového harmonogramu prací ve vazbě na koordinující stavby dalších investorů. Z důvodu nepředvídatelných okolností, které byly zjištěny při realizaci stavby jiného dodavatele – RWE, zhotovitel požádal dopisem ze dne 9. 9. 2016 objednatele o prodloužení lhůty výstavby „Ulice Staňkova – oprava chodníků“.
- (2) Odůvodnění: Práce na realizaci chodníků měly být zahájeny po provedené přeložce plynovodu od 31. 8. 2016. Rekonstrukce plynovodu musela být z bezpečnostních a technologických důvodů a vzhledem k projednaným odstávkám hlavního řadu plynovodu prováděna jiným způsobem, což vygenerovalo prodloužení lhůty výstavby plynovodu o cca 6 týdnů. Vzhledem k tomu, že od 1. 12. 2016 začíná zimní období a zimní údržba, nebude možné pokračovat se stavebními pracemi na stavbě „Ulice Staňkova – oprava chodníků“.
- (3) Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo na následujících změnách a doplnění smlouvy o dílo:

III.

Text v článku III. smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím textem:

Termíny provádění a místo plnění

(1) Provádění díla bude zahájeno: 05/2016

(2) Provádění díla bude ukončeno a předáno objednateli: nejpozději do **15. 5. 2017**

Dílo bude dokončeno a objednatelem převzato ve dvou etapách:

1. etapa ulice Staňkova – v úseku Pionýrská – Skřivanova 30. 11. 2016

2. etapa ulice Staňkova – v úseku Skřivanova – Rybníček 15. 5. 2017

(3) Místo plnění: Brno

(4) Dílo bude provedeno dle přiloženého harmonogramu plnění prací zhotovitele zpracovaného podle termínů zahájení a ukončení provádění díla dle tohoto dodatku č. 1 smlouvy a tvoří přílohu č. 1

IV.

Závěrečná ustanovení

- (1) Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.
- (2) Nedílnou součástí dodatku č. 1 je Časový harmonogram prací.
- (3) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.
- (4) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- (5) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek i smlouva, kterou doplňuje a mění podléhají zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- (6) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č.1 přečetly, bezvýhradně souhlasí s jeho obsahem a že ho uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Přílohy:

Příloha č. 1:Časový harmonogram prací

Za objednatele:

Za zhotovitele – OHL ŽS, a.s.:

V Brně dne

V Brně dne

.....
[Redacted signature area]

.....
[Redacted signature area]