

DODATEK Č. 7 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 24. 10. 2016

číslo smlouvy objednatele č. 62-2-5313/2016

číslo smlouvy zhotovitele: 2016/022/418

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), v návaznosti na čl.

V. odst. 7 a XIII odst. 16 smlouvy o dílo

(dále jen „**dodatek**“)

Článek I.

Smluvní strany

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever

Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever

IČO: 70884099

DIČ: CZ70884099, není plátce DPH

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupená: plk. Ing. Jirím Pelikánem, krajským ředitelem

Zástupce objednatele, pověřený řešením technických problémů, zápisem do stavebního deníku, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla (dále jen „kontaktní osoba(y)“:

E-mail:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Telefon:

Fax:

Datová schránka:

(dále jen „objednatel“)

a

První KEY-STAV, a.s.

Sídlo: Lánská 128, 739 61 Třinec - Kanada

Kontaktní adresa: 8. pěšího pluku 2173, 738 01 Frýdek - Místek

IČO: 25385127

DIČ: CZ25385127

Její jménem jedná: Roman Michlíček, předseda představenstva

Ing. Petr Kabát, místopředseda představenstva

Ing. Karel Krchňáček, člen představenstva

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zástupci zhotovitele, pověřeni řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen „Kontaktní osoba(y)“:

E-mail:

Telefon:

E-mail:

Telefon:

Datová schránka:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1781 (dále jen „zhotovitel“)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Článek II. Předmět dodatku

1. Obě smluvní strany se dohodly vzhledem k řešení nutnosti dodatečných nepředvídaných stavebních prací a v návaznosti na složitost řešení změnových listů a navazujících i dosud nepodepsaných dodatků a v návaznosti na čl. XIII. odst. 16 smlouvy na změně čl. III.2 smlouvy, a to tak, že se zhotovitel celkově zavazuje ukončit práce a dodávky dle této smlouvy a předat dílo objednateli nejpozději do 28. 2. 2018, současně se strany zavazují uzavřít dodatky této smlouvy vyplývající ze změnových listů č. 60 až 74 (které představují navýšení ceny díla o 755 833,07 Kč včetně DPH, což je 624 655,42 Kč bez DPH, výsledná cena díla tedy po schválení změnových listů č. 60 až 74 bude činit 99 779 305,98 Kč vč. DPH) do 20. 3. 2018. Za druhou větu čl. III.2 smlouvy ve znění dodatku č. 6 ze dne 8. 2. 2018 se tedy vkládá třetí věta takto:

„Smluvní strany se zavazují uzavřít dodatky této smlouvy vyplývající ze změnových listů č. 60 až 74, které navyšují cenu díla o 755 833,07 Kč včetně DPH, což je 624 655,42 Kč bez DPH, do 20. 3. 2018.“

2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem uzavření této smlouvy.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží objednatel a dva (2) zhotovitel.
3. Strany připojují po řádném přečtení obsahu smlouvy svoje podpisy na důkaz bezvýhradného souhlasu s jejím obsahem.


V Brně dne 27. 2. 2018



krajský ředitel
otisk razítka

Česká republika
Hasičský záchranný sbor
Jihomoravského kraje
614 00 Brno, Zubatého 1
46

V Třebíči dne 27/2 2018



Česká republika
Lázně čp. 150, 250 01 Třebíč
tel. +420 565 622 300
GSM ERNÝ 74 801 613 549
IČ 25305127