

DODATEK č. 2.

číslo smlouvy objednatele: 314 490 / 13 / 2018

číslo smlouvy zhotovitele: 5762017

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. František Barák – předseda představenstva

IČ: 48172898

DIČ: CZ48172898

bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: 4304-511/0100

telefon: 491 512 740

fax: 495 406 323

e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Ing. Miroslav Melichar - technický dozor stavebníka a koordinátor

BOZP

2/ Zhotovitel: **STAVOKA Hradec Králové, a. s.**

sídlo/místo podnikání: Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové

společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B , vložka 1685

jejímž jménem jedná: Ing. Miroslav Kraus, předseda představenstva

IČO: 25272276

DIČ: CZ25272276

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 27 – 275670257/0100

telefon: 498 500 214

fax: 498 500 205

e-mail: stavokahk@stavokahk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Miroslav Kraus

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Aleš Kodet

II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

1/ Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí prováděcí projektové dokumentace. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnového listu (ZL č. 1) který obsahuje položkový rozpočet víceprací a méněprací. Tento změnový list je nedílnou součástí Nabídky k veřejné zakázce „Kanalizace Hradec Králové – propojení ulice Zámostí – Všesportovní stadion“, podané v rámci zadávacího řízení. Výše uvedené změny jsou zpracovány do změnového rozpočtu, který je rovněž součástí nabídky a bude sloužit pro fakturaci prací. Smluvní strany považují položkový rozpočet, který je přiložen u změnového listu č. 1, za obchodní tajemství, a proto nebude uveřejňován v registru smluv a ani na profilu objednatele.

III. TERMÍN PLNĚNÍ

Tento dodatek upravuje termín dokončení části díla z následujících důvodů:

- v rámci realizace stavby bylo nutné vybudovat nad rámec předmětu plnění provizorní vodovodní řad v areálu Všesportovního stadionu
- zřízení čerpacího potrubí pro čerpání podzemní vody mimo kanalizační stoku, což představuje významné finanční úspory pro objednatele
- klimatické podmínky, které mají za následek:
 - a) odstávky betonárek
 - b) sněžení a následné rychlé tání sněhu spojené s deštěm, čímž dochází k vytopení stavební rýhy splašky z kanalizační stoky
 - c) náročnější hutnění zásypové zeminy
-

Na základě výše uvedených skutečností se termín dokončení části díla upravuje následovně:

C) Termín dokončení díla (po šachtu C2260) 31. 5. 2018

Termín dokončení celého díla a předání objednateli nejpozději do **31. 8. 2018** se nemění.

IV. CENA DÍLA

1/ Cena díla, která je uvedena ve článku č. IV. smlouvy o dílo, se ve smyslu tohoto dodatku mění následujícím způsobem:

Cena díla dle základní SOD bez DPH	31 967 981,- Kč
Vícepráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH	+ 613 722,- Kč
Méněpráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH	- 2 566 080,- Kč
Změna ceny díla celkem dle ZL č. 1 bez DPH	- 1 952 358,- Kč
Cena díla dle dodatku č. 2 celkem bez DPH	30 015 623,- Kč

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezačnou žádné plnění dle tohoto dodatku před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.

Příloha č. 1: rekapitulace víceprací a méněprací na akci „Kanalizace Hradec Králové – propojení ulice Záměstí – Všesportovní stadion“ (změnový list č. 1)

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne 2018

V Hradci Králové dne 13. 2. 2018

.....
Ing. František Barák
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Hradec
Králové, a.s.

.....
Ing. Miroslav Kraus
předseda představenstva
STAVOKA Hradec Králové, a. s.

KNIHA VÍCEPRACÍ , ODPOČTŮ A ZMĚN				
NÁVRH ZMĚNY				číslo: 1.
Kanalizace Hradec Králové – propojení ulice Zámostí – Všesportovní stadion				
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.				
Zhotovitel: STAVOKA Hradec Králové, a. s.				
Navrhovatel:	STAVOKA Hradec Králové, a. s.			
Příjemce návrhu:	VAK Hradec Králové, a.s.	Datum: 6. 2. 2018		
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	e-mailem	osobně
Odkazy	na specifikaci:	-		
	na výkresy:	-		
	na rozpočtové podklady:	-		
	na jinou část smlouvy:	- Obchodní podmínky – kap. VII – ZMĚNA DÍLA		
POPIS ZMĚNY:				
<u>Vícepráce</u>				
a) Náhradní výsadba dřevin				
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Při výstavbě kanalizační stoky dojde ke kácení vzrostlých dřevin, které podléhá správnímu řízení o odstranění dřevin. Kácení může být provedeno až na základě rozhodnutí, které vydává odbor životního prostředí Magistrátu města Hradec Králové. V tomto rozhodnutí je předepsána náhradní výsadba za pokácené stromy. Majitelé pozemků Magistrát města Hradec Králové prostřednictvím Technických služeb Hradec Králové (správce městské zeleně) a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových požadují, aby tuto náhradní výsadbu provedl objednatel. Položky pro náhradní výsadbu v nabídkovém rozpočtu nebyly uvedeny, protože v době zahájení výběrového řízení nebyl znám rozsah náhradní výsadby, z důvodu probíhajícího správního řízení o odstranění dřevin.				
b) Ocelová výztuž podkladní desky z KARI sítí				
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Dle projektové dokumentace příloha D.3 – Vzorové příčné řezy uložení potrubí jsou pro vyztužení podkladní betonové desky použity KARI sítě. Tato výztuž není uvedena v nabídkovém rozpočtu, protože jí projektant do soupisu prací nezařadil.				
c) Provizorní vodovodní řad v areálu Všesportovního stadionu				
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Dle původních informací od správce Všesportovního stadionu měl být po dobu stavby stadion zásobován vodou jiným rozvodným řadem. Při zahájení prací správce stadionu sdělil, že na rozvodném řadu, který měl stadion po dobu výstavby zásobovat, je porucha, a proto je nutné vybudovat provizorní vodovodní řad, který bude stadion během stavby zásobovat vodou. Na tento provizorní vodovodní řad byla vypracována projektová dokumentace včetně výkazu výměr, který zhotovitel v souladu s SOD ocenil.				
d) Převedení čerpaných podzemních vod do příkopu mimo kanalizační stoku				
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Na stavbě probíhá čerpání podzemní vody, které dosahuje v maximálních hodnotách až 15 l/s. Tato podzemní voda se měla čerpat do kanalizace a měla být zpoplatněna částkou za stočné, což představuje velké finanční náklady. Zhotovitel navrhl a zrealizoval čerpací potrubí, které odvádí čerpanou vodu mimo areál Všesportovního stadionu do příkopu u Koupaliště Flošna, kde podzemní voda zasakuje. Toto čerpací potrubí není uvedeno v nabídkovém rozpočtu, protože projektant o této možnosti neuvažoval.				

Méněpráce

a) Stočné za čerpanou podzemní vodu

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Na základě návrhu a realizace čerpacího potrubí viz **Vícepráce bod d)** dojde k velké úspoře finančních prostředků za stočné za čerpanou podzemní vodu, která není čerpána do kanalizační stoky.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod
vícepráce/méněpráce

záměr
objednatel

Chyba
projektové
dokumentace

Počet připojených výkresů:

návrh
zhotovitele

vyšší
mě

jiné
okolnosti

Jméno a podpis navrhovatele: *Ing. Miroslav Kraus – STAVOKA Hradec Králové, a. s.*

Stanovisko objednatele: Objednatel souhlasí a žádá o ocenění výše uvedených změn

Stanovisko zhotovitele: Zhotovitel souhlasí a ocenění změn provede

Stanovisko projektanta: Souhlasí

Stanovisko provozovatele: Provozovatel souhlasí

Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu ocenění změny zhotovitelem

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

Číslo: 1.

Kanalizace Hradec Králové – propojení ulice Zámostí – Všesportovní stadion

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: STAVOKA Hradec Králové, a. s.

Navrhovatel: STAVOKA Hradec Králové, a. s.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 9. 2. 2018

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	e-mailem	osobně
------------------------------------	--------	--------	----------	--------

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny

Vícepráce:

Změna a) 114 719,- Kč

Změna b) 106 161,- Kč

Změna c) 335 655,- Kč

Změna d) 57 187,-Kč

Celkem: 613 722,-Kč

Méněpráce:

Změna a) – 2 566 080,- Kč

Celkem – 2 566 080,- Kč

Rozdíl celkem: - 1 952 358,- Kč

Změnový list č. 1 celkově přinese méněpráce ve výši – 1 952 358,- Kč

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy)

– 1 952 358,- Kč

(miliondevětsetpadesátdvatisíctřistapadesátosm)

Zpracoval:

.....
Ing. Miroslav Kraus

Datum: 9. 2. 2018

Převzal:

.....
Ing. Miroslav Melichar

Datum: 9. 2. 2018

KNIHA VÍCEPRÁČÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Číslo: 1.

Kanalizace Hradec Králové – propojení ulice Zámostí – Všesportovní stadion

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: STAVOKA Hradec Králové, a. s.

Navrhovatel: STAVOKA Hradec Králové, a. s.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s.

Datum: 12. 2. 2018

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	faxem	Osobně
------------------------------------	--------	--------	-------	--------

Vyjádření projektanta: Souhlasí

Vyjádření provozovatele: Souhlasí

Vyjádření ostatních účastníků:

Vyjádření objednatele

ANO

NE (vysvětlení)

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Změna sjednané ceny díla (číslem/slovy):

– 1 952 358,- Kč

(miliondevětsetpadesátdvatisíctřístapadesátosm)

Nově sjednaná cena díla (číslem/slovy):

Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo

Důvod ke změně:	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	návrh zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
-----------------	-------------------	--------------------------------	-------------------	-----------	----------------

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce zhotovitele:

.....
Ing Miroslav Kraus

Podpis zmocněnce objednatele:

.....
Ing. Pavel Loskot

Datum: 12. 2. 2018

Datum: 12. 2. 2018