

## **DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ Č. 082/01/14**

### **Smlouva o dílo**

uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

### **na zhotovení projektové dokumentace**

na stavbu

### **SILNICE II/487: NOVÝ HROZENKOV**

a

### **Příkazní smlouva**

uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

### **o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení**

na stavbu

### **SILNICE II/487: NOVÝ HROZENKOV**

## **Článek I.**

### **Smluvní strany**

#### **Objednatel - příkazce:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,  
příspěvková organizace**

K majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

CZ70934860

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

#### **Zhotovitel - příkazník:**

Adresa:

Živnostenský list:

IČ:

DIČ:

Jednající:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

**Ing. Jiří Škrabal**

Batalická 583, 763 11 Zlín

ev.č. 370500-77291, č.j.: ŽÚ-V/53/97-F, vydal

OÚ Zlín, ref. Okresní živn. úřad dne 8.4.1997

48476684

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně **termínů splnění obou závazků**:

Z důvodu dodatečného řešení přeložky STL plynovodu u mostu ev.č. 487-019, jejímž stavebníkem bude městys Nový Hrozenkov, nebylo možné včasné zajistit konečné stanovisko vlastníka plynovodního potrubí ke stavbě, a tím nebylo možné podat žádost o stavební povolení.

## **Článek II.**

### **1. Změny ve smlouvě o dílo**

#### **1. Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“**

Termín dílčího plnění SoD, bod c) a termín plnění příkazní smlouvy, bod b) - dosavadní text ve znění dodatku č. 4 se ruší a nahrazuje se textem:

#### **1. Termín dílčího plnění SoD:**

- c) 8 paré PD v rozsahu PDPS, dopracovaných v návaznosti na připomínky účastníků stavebního řízení (z toho budou 2 paré potvrzené stavebním úřadem)

**dne 20.06.2018**

#### **Termín plnění příkazní smlouvy :**

- b) předání veškerých stavebních povolení s doložkou právní moci

**dne 20.06.2018**

## **Článek III.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí tohoto dodatku smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Tento dodatek ke smlouvě bude objednatelem - příkazníkem zveřejněn v registru smluv postupem dle z.č.340/2015 Sb.
5. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne

.....  
Ing. Bronislav Malý  
ředitel

.....  
Ing. Jiří Škrabal