

DODATEK č. 1
smlouvy o dílo
(dále jen „dodatek“)

uzavřené dne 13. 7. 2017

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

na provedení díla

**Projektové dokumentace pro realizaci společných zařízení v rámci KoPÚ Hradčany
na Moravě, KoPÚ Polom u Hranic a KoPÚ Podolí u Přerova**

Část 1 – Realizace společných zařízení KoPÚ Hradčany na Moravě

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Sídlo:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupený:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
Adresa:	Wurmova 606/2, 750 02 Přerov
Tel.:	xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxx
IČO:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel	Vodohospodářský atelier, s.r.o.
Sídlo:	Růženec 54, 644 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Vítězslavem Hráčkem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vítězslav Hráček
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxx
IČ/DIČ:	27724905/ CZ277249056
ID DS:	rz4a5mz

(dále jen jako „zhotovitel“)

ČI.I **Předmět dodatku**

Předmětem dodatku je **nepodstatná změna závazku ze smlouvy**, a to:

- 1) změna hodnoty závazku ze smlouvy – zvýšení původní hodnoty závazku**
- 2) změna termínu plnění.**

Ad 1) Změna hodnoty závazku ze smlouvy – Čl. V, bod 5.2 smlouvy o dílo

Na základě požadavku Obce Hradčany bude změněn technický návrh řešení projekčních prací při zpracování SO 01 – Nádrž N1. Stávající hráz v zátopě nádrže N1 bude ponechána, nedojde k jejímu celkovému odstranění, jak bylo navrženo v PSZ.

Při zpracování díla bylo současně zjištěno, že se ve stávající nádrži (v zátopě projektované nádrže N1) nachází sediment (nános), který je nutné odtěžit a následně zlikvidovat dle platné legislativy. V DTR vodohospodářských opatření, která byla podkladem původních zadávacích podmínek, ze kterých vycházela smlouva o dílo, není odstranění sedimentu řešeno. Návrh odstranění sedimentu (odbahnění) bude zpracován zhotovitelem, který také zajistí odběr vzorku sedimentu, jeho rozbor za účelem stanovení jeho vlastností a určení možného způsobu jeho likvidace.

Uvedené práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Celková hodnota změny je 40 890 Kč bez DPH. O tuto cenu bude původní hodnota závazku navýšena.

Na základě výše uvedeného dochází **se mění původní hodnota závazku** ze smlouvy takto:

celková cena za provedení Plnění činí **637 890,- Kč bez DPH**, tj. **771 847,- Kč s DPH**

Ad2) Změna termínu plnění – Čl. III, bod 3.1.1 smlouvy o dílo

Na základě skutečností Ad 1 (činnosti spojené se zpracováním návrhu odstranění sedimentu) **se mění původně stanovený termín** předání plnění takto:

nově je termín předání Plnění stanoven na: **10. 6. 2018.**

ČI.II **Závěrečná ustanovení**

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 843-2017-521101, č. zhotovitele: 0206/17, uzavřená dne 13. 7. 2017, nemění.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. Účinnosti nabývá nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Olomouci dne 1. 3. 2018

V Brně dne 27. 2. 2018

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj
objednatel

.....
Ing. Vítězslav Hráček
jednatel
Vodohospodářský atelier, s.r.o.
zhotovitel