

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO**Číslo smlouvy objednatele: 1164/2017****Číslo smlouvy zhotovitele: 013/2017****Smluvní strany:**

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel závodu Berounka
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], vedoucí technického střediska
[redacted], vedoucí PS Horní Berounka
[redacted], vedoucí provozního úseku Úhlava

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

a

zhotovitel: **STAVMONTA spol. s r.o.**
sídlo: Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Milan Leška, jednatel společnosti
oprávněni jednat o věcech smluvních: Ing. Milan Leška, jednatel společnosti
Václav Bláha, prokurista společnosti
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], výrobní ředitel

ICO: 40525007
DIČ: CZ40525007
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 1085
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

Dodatkem č. 2 se mění následující ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo**I. Účel a předmět smlouvy**

6. Stavba bude provedena za podmínek sjednaných touto smlouvou v rozsahu a způsobem dle této smlouvy a jejích příloh, zejména dle:
- c) změn požadovaných objednatelem, které jsou zapsané ve stavebním deníku:

V průběhu provádění bylo po očištění konstrukcí, zejména patky zdi od sedimentu, zjištěno že v prostředním úseku délky 104,7 m není zeď řádně založena. Dle převzaté původní dokumentace nebyla předpokládána patka zastížena. Ve zbývajících úsecích je patka zdi vybudována a v pořádku zastížena. Pro ověření nevyhovujícího stavu založení zdi byly provedeny sondy po cca 10 metrech, ve všech bylo zjištěno nedostatečné založení zdi bez patky. Předpokládána patka byl pouze dlouhodobě stabilizovaný říční materiál a sediment.

Předmětem dodatečných prací je podchycení základu zdi a vybudování nové železobetonové patky s kamenným obkladem.

Provedení výše uvedené patky je bezpodmínečně nutné pro zajištění stability zdi.

III. Cenové a platební podmínky

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I, která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši:

Cena dle původního rozsahu prací (původní rozsah dle SoD): **3.258.264,32 Kč bez DPH**
Cena dodatečných prací specifikovaných v bodě I.6.c) dodatku: **2.325.082,86 Kč bez DPH**

Cena díla celkem po zahrnutí dodatečných prací: **5.583.347,18 Kč bez DPH.**

K uvedené částce bude účtováno DPH dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 1164/2017 a dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
Dodatek č. 2 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

V Plzni dne

V Plzni dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel závodu Berounka
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Milan Leška
jednatel společnosti
STAVMONTA spol. s r.o.