

Dodatek č. 1

ke smlouvě o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/2487/2017

**"Zpracování projektové dokumentace v rámci akce - výstavba výjezdové základny
Rokytnice"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen "objednatel"

a

ROZS-studio s.r.o.

se sídlem Petráská 1426/1, 110 00 Praha 1

IČO: 24257826

DIČ: CZ24257826

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Filip Rozsival, jednatel společnosti

bankovní spojení: Fio Banka, a.s.

číslo účtu: 2400311632/2010

evidence: vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 198112

dále jen "zhotovitel"

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 4.12.2017 smlouvu o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/2487/2017, jejímž předmětem je "Zpracování projektové dokumentace v rámci

akce - výstavba výjezdové základny Rokytnice" (dále jen „smlouva“).

2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je rozšíření projektové dokumentace pro společné územní a stavební povolení o vlastní zdroj pitné vody. Tato část projektové dokumentace nebyla součástí veřejné zakázky na "Zpracování projektové dokumentace v rámci akce - výstavba výjezdové základny Rokytnice", a je nutné její dopracování v návaznosti na vydání stavebního povolení. Dalším důvodem pro uzavření tohoto dodatku jsou vícepráce spojené se statickými výpočty základových konstrukcí. Při zpracování Inženýrskogeologického a geotechnického průzkumu pro stanovení základových poměrů bylo zjištěno, že stávající objekt je založen na neúnosné zemině (navážce) a proto je zapotřebí navrhnout pro novostavbu speciální základové konstrukce.
3. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").

Článek I. **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Smluvní strany se dále dohodly na změně ceny za zpracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení uvedené v článku VII. odst. 2 písm. d) smlouvy, čímž současně dojde k navýšení maximální ceny za plnění uvedené v článku VII. odst. 1 smlouvy.
3. Cena za zpracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení se navyšuje o 50.500,- Kč bez DPH, tj. 61.105,- včetně DPH, na částku 167.500,- Kč bez DPH, tj. **202.675,- Kč včetně DPH**, čímž dojde k navýšení maximální ceny za plnění na částku 527.000,- Kč bez DPH, tj. **637.670,- Kč včetně DPH**.
4. Celkový přehled změn maximální ceny za plnění:

Cena dle smlouvy	476.500,- Kč bez DPH
Cena víceprací dle § 222 zákona č. 134/2016	50.500,- Kč bez DPH
Cena po připočtení ceny víceprací	527.000,- Kč bez DPH
DPH	110.670,- Kč
Cena po připočtení ceny víceprací	637.670,- Kč včetně DPH

Článek IV. odst. 1 smlouvy ve znění:

- předání projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení: nejpozději do 16 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

- předání projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení: nejpozději do 20 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 239/18/RK ze dne 20.2.2018.

V Liberci dne 28.2.2018

V Praze dne 23.2.2018

.....

Martin Půta
hejtman

.....

Ing. Filip Rozsival
jednatel společnosti