

## DODATEK č. 2

smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2016-124 ze dne 14. 6. 2017  
(ev.č. SMVS 107V414002002)

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6

IČO: 601 62 694

DIČ: CZ60162694

zaměstnanec pověřený jednáním: [REDACTED], ředitel odboru řízení staveb Agentury  
hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. [REDACTED]  
[REDACTED]
- ve věcech technických - technický dozor objednatele ( dále jen "TDO" ) [REDACTED]  
[REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem  
Hradební 772/12, P.O. BOX 45, 110 05 Praha 1

Datová schránka: hjaavk

(dále jen "objednatel")

#### 1.2. Zhotovitel :

**TECHNISERV, spol. s r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5239 ze dne  
2. prosince 1991

Sídlo: Baarova 231/36, 140 00 Praha 4

IČO: 442 64 020

DIČ: CZ44264020

Zastoupená: Ing. Ctiborem Fornůskem, jednatelem

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence: [REDACTED]

Datová schránka: k8r6j6r

(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 12.2 čl. 12 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2016-124 ze dne 14. 6. 2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 10. 11. 2017, na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „Praha – Kbely – rozvody el. energie na stojánkách letecké techniky – výstavba“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 2 smlouvy (dále jen „tento dodatek“):

## 2. Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je úprava znění smlouvy v souvislosti se **změnou termínu dokončení 2. etapy díla**, která byla vyvolána prodloužením v průběhu inženýrské činnosti v procesu získání územního rozhodnutí.

## 3. Předmět dodatku

1. V rámci plnění 1. etapy díla došlo v průběhu projednávání projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí pro stavbu „**Praha – Kbely – rozvody el. energie na stojánkách letecké techniky – výstavba**“ k průtahům některých dotčených orgánů státní správy (3 orgánů) s vydáním stanovisek ve lhůtě dané Správním řádem, které zhotovitel nezavinil ani nebyl schopen ovlivnit. Nevydání stanovisek (stanovisko Odboru hospodaření s majetkem MHMP, PRE Distribuce a PVaK) podstatně ovlivnilo plnění 2. etapy díla (zpracování do 2. etapy díla a absence povolení majitele pozemku č. 2001 a č. 2035, kterým je MHMP).
2. Tímto dodatkem se ruší odst. odst. 4.3. čl. 4. **Doba plnění** a nahrazuje se zněním:  
„4.3. Předmět smlouvy v rozsahu 2. etapy díla zhotovitel předá nejpozději **do 31. 7. 2018** objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy“.

## 4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 1 výtisk a zhotovitel obdrží 1 výtisk.
3. Tento dodatek je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.

Za objednatele:

.....  
.....

ředitel odboru řízení staveb  
AHNM

Za zhotovitele:

V Praze dne: 27. 2. 2018

.....

Ing. Ctibor Fornůsek  
jednatel  
TECHNISERV, spol. s r.o.

TECHNISERV  
spol. s r.o.  
PRAHA