

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne 12. 02. 2016

uzavřené podle §§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, č. j. KÚ-00444/2016-700-02020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 05. 2016, č. j. KÚ-02180/2016-700-02020, ve znění dodatku č. 2 ze dne 09. 06. 2016, č. j. KÚ-02580/2016-700-02020, ve znění dodatku č. 3 ze dne 21.6.2016, č. j. KÚ-02813/2016-700-02020, ve znění dodatku č. 4 ze dne 23. 09. 2016, č. j. KÚ-04249/2016-700-02020

Smluvní strany

Objednatel: Česká republika – Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj
 Se sídlem Moravské náměstí 1/1, PSČ 601 51, Brno
 Zastoupená Ing. Josefem Kamerou, ředitelem
 IČ 00213730
 DIČ CZ00213730
 Bankovní spojení ČNB Brno-město, č. účtu 8120621/0710

a

Zhotovitel: STAVBY VANTO s.r.o.
 Se sídlem Panská 25, PSČ 686 04 Kunovice
 Jednatel Mgr. Ondřejem Pavkou, jednatelem
 IČ 28269314
 DIČ CZ28269314
 Bankovní spojení SBERBANK, č. ú.: 4200426274/6800
 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 57602.

se dohodly na základě požadavku objednatele vyvolaného v důsledku potřeby změny rekonstrukce fasád a izolace obvodových stěn budovy Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj na Moravském náměstí 1 v Brně, na následujících změnách výše uvedené smlouvy.

1. Článek II. Předmět smlouvy odst. 1 smlouvy se mění tak, že se mění projektová dokumentace podle následující tabulky a příloh č. 1 až 9 tohoto dodatku:

Číslo přílohy	Stručný popis změny	Hlavní důvody změny	Vyplývající změna ceny v Kč bez DPH
1	Stavební práce nad rámec smlouvy – odstranění okenic a nová vnitřní okenní křídla u 2 ks prvku T/12	Změna vyvolaná v důsledku nálezů ocelových okenic osazených v přízemí v místnostech č. 050 a 051 namísto uvažovaných prosklených okenních křidel.	45 461
2	Stavební práce nad rámec smlouvy – realizace okapových chodníků v rozsahu skutečné výměry	Změna vyvolaná v důsledku skutečné vyšší výměry okapových chodníků v porovnání s výměrou podle smluvního rozpočtu (výkazu výměr projektu).	70 231
3	Stavební práce nad rámec smlouvy – realizace okapových chodníků – změna materiálu	Změna vyvolaná v důsledku nenalezení materiálu vhodného pro provedení okapových chodníků v místě podle předpokladu projektu a s tím související potřeba pořízení jiného vhodného materiálu (podle požadavků pracovníků památkové péče).	360 599

4	Stavební práce podle smlouvy, které nebudou realizovány – realizace okapových chodníků – změna materiálu	Dtto.	-234 651
5	Stavební práce nad rámec smlouvy – výměna klempířských prvků	Změna vyvolaná v důsledku potřeby výměny některých klempířských prvků z důvodu jejich nevyhovujícího technického stavu (koroze, protispády, nadměrné deformace). Stav prvků byl posouzen individuálně z lešení (viz grafická příloha).	172 720
6	Stavební práce nad rámec smlouvy – dlažba v průchodu Běhounská – změna materiálu	Změna vyvolaná v důsledku potřeby změny materiálu dlažby v průchodu Běhounská oproti předpokladu v projektové dokumentaci v souladu s požadavky pracovníků na úseku památkové péče (betonová zámková dlažba nahrazena kamennými kostkami).	165 904
7	Stavební práce podle smlouvy, které nebudou realizovány – dlažba v průchodu Běhounská – změna materiálu	Dtto.	-45 079
8	Stavební práce podle smlouvy, které nebudou realizovány – vybrané položky objektu „Fasáda ul. Běhounská“	Při provádění stavebních prací objektu „Fasáda ul. Běhounská“ vyšlo najevo, že projektované práce související s rozebráním části chodníku není zapotřebí realizovat.	-94 637
9	Stavební práce nad rámec smlouvy – sanační opatření v rámci objektu „Průchod Joštova“	Změna vyvolaná z důvodu potřeby účinné sanace stěn (aplikace sanačních omítek apod. na zdivu ošetřeném injektáží nad rámec smluvního rozpočtu).	68 766
9	Stavební práce podle smlouvy, které nebudou realizovány – vybrané položky objektu „Průchod Joštova“	Při provádění stavebních prací objektu „Průchod Joštova“ vyšlo najevo, že projektované práce související s injektáží zdiva (částečně), dodávkou prvku T/61 a nátěry není zapotřebí realizovat.	-110 128
Celkem			399 186

2. Článek III. odst. 1 smlouvy se mění tak, že se nahrazuje novým textem v tomto znění:

1. Cena díla je stanovena na základě položkového nabídkového rozpočtu zhotovitele, který je v souladu s § 2621 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, závazný a úplný, a sjednává se v následující výši:

Cena celkem bez DPH 18 199 618,00 Kč

DPH 21% 3 821 919,78 Kč

Cena celkem včetně DPH 22 021 537,78 Kč

(slovy: dvacet dva miliónů dvacet jedna tisíc pět set třicet sedm korun českých a sedmdesát osm haléřů včetně DPH)

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží objednatel a zhotovitel.

Na tento dodatek se vztahuje povinnost jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve

smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel a to v termínu podle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv.

Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

V Brně dne

V Kunovicích dne

.....
Ing. Josef Kamera, ředitel
za objednatele

.....
Mgr. Ondřej Pavka, jednatel
za zhotovitele