

Dodatek č. 4 smlouvy o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku

Objednatel: Statutární město Přerov

se sídlem Přerov I-Město, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2

IČ: 00301825

DIČ: CZ00301825

zastoupené:

ve věcech smluvních: Ing. Pavlem Galou, vedoucím odboru koncepce a strategického rozvoje, na základě usnesení Rady města Přerova č.

2287/61/5/2017 z 11.01.2017 a vnitřního předpisu č.4/2011, Organizační řád, kterým se vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, v platném znění

ve věcech technických: Ing. Františkem Zlámalem

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 27-1884482379/0800

na straně jedné

a

Zhotovitel: CZECH Consult, spol. s r.o.

se sídlem Zderazská 1625/65, Radotín, 153 00 Praha 5

zastoupený:

ve věcech smluvních: Ing. Zdeňkem Strádalem, jednatelem společnosti

ve věcech technických: [REDAKCE]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 36012

IČ: 63073463

DIČ: CZ63073463

bankovní spojení: [REDAKCE]

na straně druhé

Na základě článku XII. odstavce 1 uvedené smlouvy o dílo ze dne 24.2.2017 na zpracování zakázky „**Telematické systémy pro veřejné parkovací plochy města Přerova**“, se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy:

A) Důvody pro uzavření dodatku

Tento dodatek je uzavírán v souladu se zněním dodatku č. 3, který byl uzavřen na základě nových termínů zpracování akce. Tyto termíny byly upraveny v souladu s časovým prodloužením, které způsobily problémy se stanovením dopravního značení. Časové prodloužení nebylo způsobeno ani jednou ze smluvních stran. Tyto skutečnosti se nevztahují na cenu díla.

B) Změna doby plnění

Doba plnění dle Článku II „Místo a doba provedení díla“, odstavec 2.1. se upravuje následovně:

„Předmět díla v rozsahu čl. I Předmět smlouvy, odst. 2., je časově rozdělen na následující etapy:

- dok. DÚR NN přípojek 15.03.2018

- nové zajištění smluv o sml. budoucích o odběru el. energie (ty původní již nejsou platné)
- získání ÚR 31.05.2018
- dok. pro provádění stavby DPS vč. rozpočtu 18.05.2018

C) Úprava článku ceny díla

Cena díla dle Článku IV „Cena díla“, odstavec 1. Celková cena díla se nemění.

Cena celkem za dílo (bez DPH)	399 500 Kč
DPH 21 %	83 895 Kč
Cena vč. DPH	483 395 Kč

Vzhledem k prodloužení doby plnění a ukončení některých dílčích úkolů v roce 2017 se celková cena rozdělí na dvě dílčí platby:

1) po ukončení etapy k 15.3.2018

Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
146 250 Kč	30 713 Kč	176 963 Kč

2) po ukončení díla k 31.5.2018

Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
253 250 Kč	53 183 Kč	306 433 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek smlouvy se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.

V Přerově dne 31.01.2018

objednatel

.....
Ing. Pavel Gala, vedoucí odboru, v. r.
Statutární město Přerov
objednatel

V Praze dne 31.01.2018

zhotovitel

.....
Ing. Zdeněk Strádal, jednatel společnosti, v. r.
CZECH Consult, spol. s r. o.
zhotovitel