

Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo Stavby: I/37 Pardubice - Trojice, II. etapa ISPROFIN 3271125137	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 005/1	Číslo ZBV: 29.1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 005 Pyrotechnický průzkum		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 03.02.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost I/37 Pardubice - Trojice, M-SILNICE, EUROVIA a MADOS

Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny:	Paré č.	Příjemce
Rozpis ocenění změn položek	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Popis Změny:

Jedná se o měření plynoucí ze shodného technického řešení vzniklého na základě upřesnění v rámci zracování RDS. ZDS je provedena v úrovni a rozsahu, který je požadován a je dostatečný pro tento typ dokumentace. Upřesnění množství výměr mohlo být provedeno až v dalším stupni dokumentace, tuto změnu ze považovat za doměrky.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-15 695,00	0,00	-15 695,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	21. 02. 2018	podp
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV: Inženýr stavby	jméno	datum	22. 02. 2018	podp
Supervize	jméno	datum		podp
Správce stavby	jméno	datum	23. 02. 2018	podp

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatel dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017)	jméno	datum	26. 02. 2018
Zhotovitel	jméno	datum	22. 02. 2018 podpis
			22. 02. 2018
			23. 02. 2018
			23. 02. 2018

Změna během výstavby (ZBV)

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/37 Pardubice - Trojice, II. etapa ISPROFIN 3271125137 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 005 Pyrotechnický průzkum	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 005/1	Číslo ZBV: 29.4
--	---	---------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 03.02.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost I/37 Pardubice - Trojice, M-SILNICE, EUROVIA a MADOS

Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: zhotovitel a objednatel

Popis Změny:

Jelikož byly tyto položky provedeny v rámci jiných stavebních objektů, dochází v tomto ZBV k jejich vypuštění. Jedná se tedy o duplicitní položky, jejichž vypuštěním dojde k narovnání soupisu prací na základě skutečně provedných prací.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-4 040,00	0,00	-4 040,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	21. 02. 2018	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV: Inženýr stavby	jméno	datum	22. 02. 2018	podpis
Supervize	jméno	datum		podpis
Správce stavby	jméno	datum	23. 02. 2018	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017)	jméno	datum	26. 02. 2018
Zhotovitel	jméno	datum	22. 02. 2018
			22. 02. 2018
			23. 02. 2018
			23. 02. 2018

Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo Stavby: I/37 Pardubice - Trojice, II. etapa ISPROFIN 3271125137	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 006/1	Číslo ZBV: 30.1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 006 Likvidace kontaminace		
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 03.02.2015 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Společnost I/37 Pardubice - Trojice, M-SILNICE, EUROVIA a MADOS		
<u>Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny:</u> Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Popis Změny:

Jedná se o měření plynoucí ze shodného technického řešení vzniklého na základě upřesnění v rámci zpracování RDS. ZDS je provedena v úrovni a rozsahu, který je požadován a je dostatečný pro tento typ dokumentace. Upřesnění množství výměr mohlo být provedeno až v dalším stupni dokumentace, tuto změnu ze považovat za doměrky.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-28 200,00	0,00	-28 200,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	2 1. 02. 2018	pod
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV: Inženýr stavby	jméno	datum	2 2. 02. 2018	pod
Supervize	jméno	datum		pod
Správce stavby	jméno	datum	2 3. 02. 2018	pod

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatel dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017)	jméno	datum	2 6. 02. 2018
Zhotovitel	jméno	datum	2 2. 02. 2018 2 2. 02. 2018 2 3. 02. 2018 2 3. 02. 2018
Změna během výstavby (ZBV)			

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/37 Pardubice - Trojice, II. etapa ISPROFIN 3271125137	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 006/1	Číslo ZBV: 30.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 006 Likvidace kontaminace		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 03.02.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost I/37 Pardubice - Trojice, M-SILNICE, EUROVIA a MADOS

Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: zhotovitel a objednatel

Popis Změny:

Zemina, která byla dle PDPS uvažovaná jako kontaminovaná, byla ve většině množství, laboratorními zkouškami zaříděna jako nekontaminovaná, ale nevhodná pro zpětné použití. Laboratorní zkoušky, které byly prováděny průběžně po celou dobu provádění zeních prací odhalily, že většina zeminy kontaminována není (viz. vyjádření projektanta č. 90). Dále tato změna řeší odpočet položky čerpání kontaminované vody, kde opět byla jiná výška hladiny spodní vody a nebylo nutno čerpat a nebyla na kontaminována, což má souvislost s menším množstvím kontaminované zeminy. Projekt dále uvažoval provedení injektáž monitorovacích vrtů, jejichž stav před zahájením prcí nebyl jasný a pro případ potřeby byly navrženy pro opravu všechny. Provedeny byly pouze ty narušené a tak tato změna narovnána na skutečně provedené množství.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-2 145 756,94	0,00	-2 145 756,94

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	2 1. 02. 2018	podpi:
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV: Inženýr stavby	jméno	datum	2 2. 02. 2018	podpi:
Supervize	jméno	datum		podpi:
Správce stavby	jméno	datum	2 3. 02. 2018	podpi:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebojv zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatel dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017)	jméno	datum	2 6. 02. 2018
Zhotovitel	jméno	datum	2 2. 02. 2018
			2 2. 02. 2018
			2 3. 02. 2018
			2 3. 02. 2018

8

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/37 Pardubice - Trojice, II. etapa ISPROFIN 3271125137	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 301/1	Číslo ZBV: 31.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 301 Přeložka vodovodního řádu DN 600		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 03.02.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost I/37 Pardubice - Trojice, M-SILNICE, EUROVIA a MADOS

<u>Přílohy Změnového listu:</u>	Paré č.	Příjemce
Rozpis ocenění změn položek	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: zhotovitel a objednatel

Popis Změny:

Při provádění prací se hladina spodní vody nevyskytovala v projektu předpokládané výšce a proto nedošlo k čerpání spodní vody, což nemohl zhotovitel předvídat. V trase vodovodu PDPS uvažovala křížení se zpevněnou živičnou plochou a její zpětné vyspravení. Na základě prohlídky trasy bylo zjištěno, že se taková plocha v trase nevyskytuje a tudíž nedochází k jejímu vybourání ani zpětnému položení. Tyto skutečnosti nemohl zhotovitel s největší péčí předvídat a předejít tak této změně, která narovnává stavební objekt na skutečně provedené práce.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-44 985,06	0,00	-44 985,06

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	21. 02. 2018	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV: Inženýr stavby	jméno	datum	22. 02. 2018	podpis
Supervize	jméno	datum		podpis
Správce stavby	jméno	datum	23. 02. 2018	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatel dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017)	jméno	datum	26. 02. 2018
Zhotovitel	jméno	datum	22. 02. 2018
			22. 02. 2018
			23. 02. 2018
			23. 02. 2018

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/37 Pardubice - Trojice, II. etapa ISPROFIN 3271125137	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 301/1	Číslo ZBV: 31.4
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 301 Přeložka vodovodního řádu DN600		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 03.02.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost I/37 Pardubice - Trojice, M-SILNICE, EUROVIA a MADOS

Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: zhotovitel a objednatel

Popis Změny:

Zadávací dokumentace, respektive rozpočet k zadávací dokumentaci byl napočítán na skutečný stav situace na staveništi, co se týče množství zemních prací. Přeložka vodovodu však započala v době, kdy zbylé stavební objekty, se kterými se přeložka křížuje, nebo je souběžná, už měli částečně provedené zení práce. To zapříčinilo menší objem zeminy a s tím spojených prací, proto tato změna narovnána hodnoty dle skutečně provedného množství.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-238 694,21	0,00	-238 694,21

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	21. 02. 2018	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV: Inženýr stavby	jméno	datum	22. 02. 2018	podpis
Supervize	jméno	datum		podpis
Správce stavby	jméno	datum	23. 02. 2018	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatel dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017)	jméno	datum	26. 02. 2018
Zhotovitel	jméno	datum	22. 02. 2018 22. 02. 2018 23. 02. 2018 23. 02. 2018

Číslo paré:

12

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/37 Pardubice - Trojice, II. etapa ISPROFIN 3271125137	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 301/1	Číslo ZBV: 31.5
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 301 Přeložka vodovodního řadu DN600		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 03.02.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost I/37 Pardubice - Trojice, M-SILNICE, EUROVIA a MADOS

<u>Přílohy Změnového listu:</u>	Paré č.	Příjemce
Rozpis ocenění změn položek	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: zhotovitel a objednatel

Popis Změny:

V rámci zkušebního provozu definitivní přeložky vodovodu vedoucí v železobetonovém žlabu bylo navrženo dodatečné ukotvení, které řeší jak omezení kompenzátoru, tak posun v kluzných bodech, na kterých je vodovod ve žlabu osazen, aby nedocházelo k většímu roztažení kompenzátoru, než na který je navržen. Dojde k osazení omezovačů, které omezují roztažení vlivem reakčních axiálních sil vyvolaných tlakem na kompenzační vlnu kompenzátoru. Přenesení vodorovné síly do pevné podpory bylo realizováno přes objímku na vnějším PE obalu na těsné izolaci potrubí, to zajistí kluznou podporu potrubí. To vyvollo změnu kladečského schématu a s tím spojené odpočty položek ze zadávacího rozpočtu a nutnost vytvoření nových položek.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-261 177,90	827 722,11	566 544,20

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 2.1.02.2018	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV: Inženýr stavby	jméno	datum 2.2.02.2018	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum 2.3.02.2018	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatel dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017)	jméno	datum 2.6.02.2018
Zhotovitel	jméno	datum 2.2.02.2018 2.2.02.2018 2.3.02.2018 2.3.02.2018

aré:

14

Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo Stavby: I/37 Pardubice - Trojice, II. etapa ISPROFIN 3271125137	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 204.1 / 1	Číslo ZBV: 32
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 204.1 Ocelové schodiště		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 03.02.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost I/37 Pardubice - Trojice, M - SILNICE, EUROVIA a MADOS

Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny: Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Popis Změny:

Předmětem předkládaného návrhu jsou změny v RDS oproti DZS, které Zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné k provedení původních stavebních prací. Změny výměr vycházejí z upřesnění v dokumentaci RDS. Na základě zpřesnění dokumentace viz vybrané části dokumentace a vyjádření projektanta došlo k ponížení výměr položky 1 a 2. Zařazení do skupin včetně podrobného zdůvodnění je ve vyjádření IBR Consulting.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-9 416,17	0,00	-9 416,17

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	<u>21. 02. 2018</u> ^{pod}
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV: Inženýr stavby	jméno	datum	<u>22. 02. 2018</u> ^{pod}
Supervize	jméno	datum	pod
Správce stavby	jméno	datum	<u>22. 02. 2018</u> ^{pod}

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatel dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017)	jméno	datum	<u>26. 02. 2018</u>
Zhotovitel	jméno	datum	<u>22. 02. 2018</u> <u>23. 02. 2018</u> <u>23. 02. 2018</u>
Změna během výstavby (ZBV)		datum	<u>23. 02. 2018</u>
		Číslo paré:	

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/37 Pardubice - Trojice, II. etapa ISPROFIN 3271125137	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 204.1 / 1	Číslo ZBV: 32
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 204.1 Ocelové schodiště		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 03.02.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost I/37 Pardubice - Trojice, M - SILNICE, EUROVIA a MADOS

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
Rozpis ocenění změn položek	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: zhotovitel a objednatel

Popis Změny:

V průběhu zpracování PDPS došlo u položky č. 4 Schodišťové stupně z oceli řady 37 a 52 k chybě ve výpočtu. V soupisu prací bylo vykázáno větší množství, než které bylo skutečně zapotřebí. Jedná se tedy o narovnání vzniklého rozdílu, které je nezbytné k dokončení díla.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-3 001 340,61	0,00	-3 001 340,61

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	2.1. 02. 2018	podp
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV: Inženýr stavby	jméno	datum	2.2. 02. 2018	podpis
Supervize	jméno	datum		podpis
Správce stavby	jméno	datum	2.2. 02. 2018	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatel dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017)	jméno	datum	2.6. 02. 2018
Zhotovitel	jméno	datum	2.2. 02. 2018
			2.3. 02. 2018
			2.3. 02. 2018
			2.3. 02. 2018

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/37 Pardubice - Trojice, II. etapa ISPROFIN 3271125137 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 302 - Odvodnění komunikace I/37	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 302 / 1	Číslo ZBV: 32.3
--	---	---------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 03.02.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost I/37 Pardubice - Trojice, M - SILNICE, EUROVIA a MADOS

Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: zhotovitel a objednatel

Popis Změny:

Laboratorní zkoušky zeminy, které byly prováděny průběžně při provádění zemních prací, odhalily, že zemina, která byla v PDPS uvažovaná jako kontaminovaná a bylo by ji tedy nutné vhodným způsobem zlikvidovat, kontaminovaná není. Položka č.3 Poplatky za skládku se tedy zcela odečítá, jelikož nebyla nalezena žádná kontaminovaná zemina, která by musela být uskladněna jako nebezpečný odpad.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-557,80	0,00	-557,80

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	pc
		21. 02. 2018	
Funkce zaměstnance RSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV: Inženýr stavby	jméno	datum	pc
		22. 02. 2018	
<u>Supervize</u>	<u>jméno</u>	datum	pc
Správce stavby	jméno	datum	pc
		23. 02. 2018	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017)	jméno	datum	podpis
		26. 02. 2018	
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
		22. 02. 2018	
		22. 02. 2018	
		22. 02. 2018	

Číslo paré: