

DODATEK č. 3

Smlouvy o dílo ze dne 10. 8. 2017

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „Občanský zákoník“)

číslo smlouvy objednatele: **D2017030**

číslo smlouvy zhotovitele: **03540/17/17184/2**

SMLUVNÍ STRANY

1. Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace

se sídlem: Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupeno: Bc. Martinou Žirovnickou, pověřenou řízením
IČ: 71238301
DIČ: CZ71238301
Osoba oprávněna jednat ve věcech technických: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí org. oddělení, martina.zirovnicka@msul.cz
Tomáš Hájek, referent org. oddělení, tomas.hajek@msul.cz
Milan Stýblo, vedoucí Dopravní obsl., milan.styblo@msul.cz
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 27-5891410267/0100
(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. RAVEK s.r.o.

zastoupená/ý: Ing. Janem Procházkou, jednatelem
se sídlem: Textilní 191/1, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 25432141
DIČ: CZ25432141
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 35-9974900227/0100
Pověřená osoba k jednání: Ing. Jan Procházka, jednatel
j.prochazka@ravek.cz
Ing. Pavel Přeucil na základě plné moci
preucil@ravek.cz
Jaroslav Dolanský – stavbyvedoucí, tel. 725 976 785,
dolansky@ravek.cz
(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

ČI. I

Smluvní strany uzavřely dne 10. 8. 2017 smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 2 z dne 9.11.2017, jejímž předmětem je závazek zhotovitele na zhotovení stavebního díla „**Oprava zpevněné pochůzná plochy u objektu Kulturního domu CORSO Ústí nad Labem**“. Předmětem dodatku č. 3 je změna doby realizace díla na základě návrhu projektanta a TDI objednatele na realizaci sanací betonových konstrukcí v období duben až červen (viz. zápis z kontrolního dne č. 11 bod A.3.3.) a **neudělení povolení k betonážím vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám (viz. zápisy z kontrolního dne č. 16 bod A.4.3), zastavení prací TDI od 21.2.2018 kvůli nepříznivým klimatickým podmínkám (viz. zápis z kontrolního dne č. 17 bod A.4.4) a na základě celkového zpoždění stavby kvůli nepříznivým klimatickým podmínkám trvajícím v součtu déle jak 30 dní (viz. zápisy z kontrolních dnů č. 12 – 17, vždy bod A2).**

Tímto dodatkem se zároveň upravují některá ustanovení smlouvy.

Čl. II

1. Na základě objednatel v zneseného návrhu na úpravu doby realizace díla ve smyslu čl. I tohoto dodatku dochází ke stanovení nového termínu dokončení díla na 29.6.2018.

Čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo se nahrazuje zněním:

1. *Práce na díle dle této smlouvy budou zahájeny dnem podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. Zhotovitel se zavazuje k provedení výše uvedeného díla pro objednatele nejpozději do **29.6.2018**.*
2. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn v platnosti.
3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Ústí nad Labem dne 5.3.2018

V Ústí nad Labem dne 2.3.2018

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Bc. Martina Žirovnická
pověřená řízením
Městské služby Ústí nad Labem,
příspěvková organizace

.....
Ing. Jan Procházka
jednatel
RAVEK s.r.o.